



AREA PATRIMONIO

Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente

- APPALTO:** Realizzazione di interventi volti al superamento di difetti e mancanze rilevati dalla Commissione di Collaudo T.A. nell'ambito dell'intervento di "Realizzazione di un edificio pubblico destinato a Facoltà di Medicina e Chirurgia Federico II di Napoli e sistemazione dell'area di pertinenza (appalto principale)", la cui esecuzione è stata disposta d'ufficio dalla Commissione di Collaudo T.A., ai sensi dell'art. 227, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010.
- IMPRESA:** CO.GE.PI. s.r.l.
- IMPORTO:** € 90.752,96 comprensivo di I.V.A. e O.S.
- CIG:** A019D5BD69
- CUP:** B65E23015480006

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 D.Lgs. n. 36/2023, art. 14, c. 1 D.M.I.T. n. 49/2018 e art. 237 del D.P.R. n. 207/2010)

Premessa

che con Protocollo di Intesa in data 5 aprile 2006 la Regione Campania, il Comune di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli Federico II hanno manifestato l'intenzione di realizzare a Scampia (Na) una nuova sede della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II;

che con D.G.C. n. 5058 del 27.11.2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione di un edificio pubblico destinato a Facoltà di Medicina e Chirurgia Federico II di Napoli e sistemazione dell'area di pertinenza (appalto principale)", da ubicarsi nell'area di pertinenza dell'edificio di Edilizia Residenziale Pubblica denominato "Vela H" a Scampia per un importo di € 23.669.324,92 quale quota lavori da porre a base di gara;

che con Determinazione n. 21 del 18.12.2008 sono stati affidati i relativi lavori all'A.T.I. PA.CO. Pacifico Costruzioni s.p.a/Consorzio DEL BO s.c.a.r.l./ARTEL Servizi s.r.l., ed in data 15.01.2010 è stato stipulato il relativo contratto aggiuntivo al rep. n. 80127;

che in data 21/07/2008, è stato redatto il "Verbale di consegna dei lavori";

che in data 01/06/2022 il D.L. ha certificato l'ultimazione dei lavori dell'intervento;

che, in occasione del verbale di visita del giorno 12/05/2023 la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in Corso d'Opera rilevava la mancata ottemperanza da parte dell'A.T.I. appaltatrice in relazione alle verifiche di seguito riportate (disposte con nota PG/2023/211447 del 09.03.2023, trasmessa all'A.T.I. a mezzo PEC in pari data):

- 1) *verifica dell'idoneità degli appoggi dei vasi di espansione/serbatoi inerziali da 150 litri installati nella centrale di distribuzione fluidi primari posta al piano interrato/garage;*
- 2) *verifiche di continuità dell'impianto di messa a terra;*
- 3) *verifica della posa, nel controsoffitto delle sale operatorie, della linea equipotenziale di "attesa" per l'installazione delle lampade scialitiche.*



COMUNE DI NAPOLI

AREA PATRIMONIO
Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente

Conseguentemente, ne disponeva l'esecuzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 224, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010, rimandando al R.U.P. per gli atti consequenziali, relativi all'affidamento delle lavorazioni disposte, ad altra ditta;

che, sempre in occasione del verbale di visita del giorno 12/05/2023, la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo in Corso d'Opera rilevava la presenza di un elenco (denominato **Elenco A**) di ulteriori difetti o mancanze in relazione ai quali aveva già disposto all'A.T.I. l'intervento in occasione di precedenti visite:

- *disposte con nota PG/2023/211447 del 09.03.2023 e non adempite giusto verbale di seduta di collaudo del 28.03.2023:*
 - 1) *completamento, a regola d'arte, dell'intervento di compartimentazione, ai fini REI, dei cavedi per gli impianti e dei locali tecnici, posti ai vari piani, già disposto con verbale di visita del 8 ottobre 2020;*
 - 2) *completamento, a regola d'arte, dell'intervento di compartimentazione del locale quadri, posto alle spalle del locale consegna di E-Distribuzione, già disposto con verbale di visita del 4 marzo 2021;*
- *disposte in occasione della seduta di collaudo del 23.02.2023 e non adempite giusto verbale di seduta di collaudo del 28.03.2023:*
 - 3) *risoluzione criticità illuminazione Aula Magna;*
- *disposte con verbale di visita di collaudo del 08.10.2020 e non adempite giusto verbale di verifica delle prescrizioni della commissione di collaudo, del 12.01.2023, trasmesso dal direttore dei lavori con nota PG/2023/168315 del 27 febbraio 2023; confermate giusto verbale di seduta di collaudo del 09.03.2023:*
 - 4) *installazione dei collegamenti equipotenziali delle tubazioni di adduzione acqua e gas dell'edificio;*
 - 5) *integrazione, con un idoneo box aggiuntivo, delle batterie a corredo degli UPS al fine di consentire, alle sale operatorie, di raggiungere una autonomia minima, prevista dalla normativa di riferimento, di 1 ora (pur non previsto in progetto, l'adeguamento dell'autonomia degli UPS è richiesto dalla normativa);*
- *disposte con verbale di visita di collaudo del 14.10.2021 e non adempite giusto verbale di verifica delle prescrizioni della commissione di collaudo, del 12.01.2023, trasmesso dal direttore dei lavori con nota PG/2023/168315 del 27 febbraio 2023; confermate giusto verbale di seduta di collaudo del 09.03.2023:*
 - 6) *sostituzione, nelle n. 2 sale operatorie e nella stanza di sterilizzazione, dei termostati ambiente con indicazione in gradi Kelvin con analoghi termostati ambiente con indicazione in gradi centigradi (pur non incidendo sulla funzionalità dell'opera è ritenuto, dalla commissione, opportuno).*

che in relazione a tali attività la Commissione disponeva l'esecuzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 227, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010, rimandando, anche in questo caso, al R.U.P. per gli atti consequenziali, relativi al loro affidamento ad altra ditta;

che, nel caso in esame, trattandosi di lavori per un importo inferiore ad € 150.000,00, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 è stato effettuato un affidamento diretto dell'intervento a favore della società CO.GE.PI. s.r.l., con sede in Pomigliano D'Arco (NA) in Via Firenze, 17, C.F. 06097891219, P.I. 06097891219;



COMUNE DI NAPOLI

AREA PATRIMONIO
Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente

Progetto Originario

A seguito di quanto in premessa, veniva redatta una "**Richiesta di Offerta**" finalizzata ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del seguente Q.E.:

QUADRO ECONOMICO		
	Voci di spesa	Importo
A	Lavori	
a.1	Importo lavori	104.284,54 €
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (1,33% a.1)	3.128,54 €
	TOTALE A	107.413,08 €
B	Somme a disposizione	
b.1	IVA su lavori (10% di A)	10.741,31 €
	TOTALE B	10.741,31 €
	TOTALE (A+B)	118.154,39 €

Nella "**Richiesta di Offerta**" era ricompresa la seguente documentazione:

1. Modello offerta economica;
2. C.M.E. di Offerta con Analisi Prezzi;
3. Verbale di Visita Comm.ne Collaudo del 12_05_2023;
4. Revisione Calcoli Illuminotecnici Aula Magna - Relazione;
5. Revisione Calcoli Illuminotecnici Aula Magna – Planimetria.

Finanziamento

la copertura finanziaria di tale spese, per i motivi sopra specificati, è stata assicurata dalla **riduzione dell'impegno n. FPV 3773 del 22/07/2019**, capitolo di spesa 255276 art.3, assunto in favore della società A.T.I. PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.p.A./CONSORZIO DEL BO s.c.a.r.l. dell'importo complessivo di € 90.752,96 e dalla contestuale **assunzione dell'impegno di spesa** sul medesimo capitolo 255276 art. 3 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.003 bilancio 2023 in favore dell'assuntore dei lavori.

Assuntore dei lavori

Con nota PG/2023/797817 del 05/10/2023 la Dirigente del Servizio Tecnico E.R.P. Esistente inviava alla CO.GE.PI. s.r.l., con sede in Pomigliano D'Arco (NA) in Via Firenze, 17, C.F. 06097891219, P.I. 06097891219 (società iscritta all'albo fornitori del Comune di Napoli ed affidataria di un accordo quadro di lavori per le categorie OG1, OS28 e OS30, ricomprese tra quelle del presente affidamento, stipulato con l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e nell'ambito del quale ricade anche l'edificio in oggetto) la sopra dettagliata richiesta di offerta, ai fini dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori in oggetto, cui la CO.GE.PI. s.r.l. forniva riscontro a mezzo messaggio PEC del 06/10/2023.



COMUNE DI NAPOLI

AREA PATRIMONIO
Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente

Con Det. Dir. n. 17 del 25/10/2024, I.G. 2188 del 14/11/2024, veniva definito l'affidamento delle opere in oggetto alla società CO.GE.PI. s.r.l. sulla base del seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO di AFFIDAMENTO		
	Voci di spesa	Importo
A	Lavori	
a.1	Importo lavori	78.049,34 €
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.453,35 €
	TOTALE A	82.502,69 €
B	Somme a disposizione	
b.1	I.V.A. su lavori (10% di A)	8.250,27 €
	TOTALE B	8.250,27 €
	TOTALE (A+B)	90.752,96 €

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza

Per tutta la durata dell'intervento, le funzioni Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall'arch. Paola Cerotto, e quelle di D.L. e C.S.E. dall'ing. Antonio Verde.

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 22/05/2024 e registrato al n. di rep. 6852.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.M.I.T. n. 49/2018, redatto in data 17/11/2023 e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi del punto 1. della "**Richiesta di Offerta**" la durata dell'appalto era pari a n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, pertanto, nel verbale di consegna il termine ultimo è stato fissato per il giorno 17/12/2024.

Ultimazione dei lavori

Con verbale di visita di collaudo del 14/12/2023 la Commissione procedeva ad una verifica puntuale dell'esecuzione delle lavorazioni disposte "in danno", ai sensi dell'art. 227, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 ed oggetto del presente appalto.

L'esito di tale verifica, risultava positivo per ciascuna delle lavorazioni eseguite, in particolare, però, in merito all'installazione di un idoneo box aggiuntivo delle batterie a corredo degli UPS a servizio delle sale operatorie, veniva precisato che l'attività andava esclusa dalla procedura in danno in quanto "*...non è da addebitare all'A.T.I. appaltatrice.*"

Inoltre, l'attività di verifica della posa, nel controsoffitto delle sale operatorie, della linea equipotenziale di "attesa" per l'installazione delle lampade scialitiche, veniva effettuata in occasione della visita e, constatata l'assenza delle linee equipotenziali, ne veniva disposta la posa in opera.



AREA PATRIMONIO

Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente

con nota PG/2023/1025336 del 15/12/2023 il D.L., visto quanto disposto dalla Commissione di Collaudo in occasione del verbale di visita del 14/12/2023, fissava il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 12/01/2014, in occasione della successiva visita di Collaudo.

Nel verbale di visita di collaudo del 11/01/2024 lo scrivente D.L. comunicava che l'attività sarebbe stata eseguita a partire dalla settimana del 15/01/2024, pertanto la Commissione rinviava l'esito della verifica alla riunione del 25/01/2024.

Mediante comunicazione a mezzo mail del 19/01/2024, il Presidente della Comm.ne di Collaudo rinviava al giorno 01/02/2024 la visita prevista per il giorno 25/01/2024.

Nel verbale di visita di collaudo del 01/02/2024 la Commissione verificava "*...la corretta posa in opera della linea equipotenziale di "attesa" nel controsoffitto di entrambe le sale operatorie, per l'installazione delle lampade scialitiche...*", considerando, di fatto, ultimati i lavori in oggetto.

Lo scrivente Direttore dei lavori con certificato emesso in data 08/02/2024, ha dichiarato i lavori ultimati in data 01/02/2024, ovvero entro il termine contrattuale previsto, in virtù dei sopra descritti rinvii.

Variazioni apportate al Progetto

Rispetto a quanto previsto nel C.M.E. di affidamento, sono state apportate le seguenti modifiche:

- non sono stati eseguiti gli interventi di cui alle voci AP.01 e AP.03 del C.M.E. di affidamento, limitatamente al cavedio fili 16/17, in quanto sono stati fatti rientrare nell'ambito dell'intervento di compartimentazione di cui alla voce AP.04: tale circostanza è portata in conto nell'ambito del Conto Finale mediante apposita detrazione, pari ad € 744,99;
- non si è proceduto alla fornitura di box aggiuntivo delle batterie a corredo degli UPS delle sale operatorie (che consentisse, alle sale operatorie, di raggiungere un'autonomia minima prevista dalla normativa di riferimento di 1 ora) in quanto la Commissione di Collaudo T.A. dell'intervento cd. "principale", in occasione del verbale di verifica del 14/12/2023 ha precisato che l'intervento non rientrava tra quelli da eseguire in danno, disponendo, di fatto, lo stralcio della fornitura in parola dall'affidamento in oggetto: tale circostanza è portata in conto nell'ambito del Conto Finale mediante apposita detrazione, pari ad € 28.503,13;
- nel corso dei lavori, alla luce dell'installazione di n. 38 corpi illuminanti all'interno dell'aula magna e dello spostamento di altri n. 26 elementi, è emersa la necessità di procedere alla riprogrammazione del "sistema DALI" di gestione dell'impianto di illuminazione dell'aula, pertanto, è stata prodotta un'offerta dalla CO.GE.PI. s.r.l., trasmessa mediante messaggio PEC del 21/11/2023, per un importo di € 1.374,09: tale circostanza è portata in conto nell'ambito del Conto Finale mediante l'inserimento della voce "NP.03 C.I.";
- nell'ambito delle opere di compartimentazione di cui alla voce AP.04 del C.M.E. di affidamento, relative alla posa in opera di un controsoffitto REI all'interno di un locale tecnico posto al piano terra e di un altro posto al piano seminterrato, nel corso dell'installazione è emersa la necessità di procedere allo spostamento di n. 2 rivelatori ottici di fumo, uno per ciascun locale: anche in questo caso, è stata prodotta un'offerta dalla CO.GE.PI. s.r.l., trasmessa mediante messaggio PEC del 17/01/2024, per un importo di € 614,62: tale circostanza è portata in conto nell'ambito del Conto Finale mediante l'inserimento della voce "NP.01";



COMUNE DI NAPOLI

AREA PATRIMONIO
Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente

- in occasione del verbale di visita di collaudo del 14/12/2023, la Commissione ha disposto la posa in opera di n. 2 linee equipotenziali all'interno dei controsoffitti delle n. 2 sale operatorie anche in questo caso, è stata prodotta un'offerta dalla CO.GE.PI. s.r.l., trasmessa mediante messaggio PEC del 17/01/2024, per un importo di € 668,66: tale circostanza è portata in conto nell'ambito del Conto Finale mediante l'inserimento della voce "NP.02".

Danni di Forza Maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Lavori in economia

Non si è fatto ricorso a lavori in economia.

Stati di Avanzamento dei Lavori e Certificati di Pagamento

Non sono stati emessi S.A.L. e Certificati di Pagamento in acconto.

Stato finale dei lavori:

Lo stato finale, allegato al presente documento e sottoscritto dallo scrivente D.L., dal R.U.P. e dall'impresa (che non ha apposto riserva alcuna), è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 29/04/2024, è riferito ai lavori a tutto il 01/02/2024 e, alla luce di quanto sopra descritto, riporta le seguenti annotazioni:

Importo Conto Finale (Netto Ribasso - Con O.S.)	€	55.287,31
Resta il credito all'impresa	€	55.287,31
per I.V.A.	€	5.528,73
Totale credito all'impresa	€	60.816,04

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Importo totale lavori autorizzati	€	90.752,96
Importo Totale Stato Finale	€	60.816,04
con una minore spesa di	€	35.465,65

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Avviso ai creditori:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, dichiara che per l'esecuzione dei lavori sopra individuati non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private, né risulta che durante l'esecuzione dei lavori sia stato arrecato alcun danno diretto ed indiretto alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010.



AREA PATRIMONIO

Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente

Assicurazioni infortuni:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Napoli prot. N. 18336934/14, a carattere continuativo.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art. 237, c. 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA DEI LUOGHI

Avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto ing. Antonio Verde, Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori per le verifiche di rito.

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori ha effettuato un esame generale delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- verifica dell'idoneità degli appoggi dei vasi di espansione/serbatoi inerziali da 150 litri installati nella centrale di distribuzione fluidi primari posta al piano interrato/garage;
- verifiche di continuità dell'impianto di messa a terra dell'edificio;
- verifica della posa, nel controsoffitto delle sale operatorie, della linea equipotenziale di "attesa" per l'installazione delle lampade scialitiche e successiva posa in opera;
- completamento, a regola d'arte, dell'intervento di compartimentazione, ai fini REI, dei cavedi per gli impianti e dei locali tecnici, posti ai vari piani;
- completamento, a regola d'arte, dell'intervento di compartimentazione del locale quadri, posto alle spalle del locale consegna di E-Distribuzione;
- risoluzione criticità illuminazione Aula Magna mediante la posa in opera di n. 38 nuovi corpi illuminanti e lo spostamento di altri n. 26 elementi;
- installazione dei collegamenti equipotenziali delle tubazioni di adduzione acqua e gas dell'edificio.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare mediante verifiche, controlli, misurazioni ed accertamenti, si è constatato:

- che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali ed a quanto indicato nella "**Richiesta di Offerta**", nonché alle modifiche ed integrazioni disposte nel corso dei lavori;
- che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei;
- che, in particolare, nella realizzazione sono state seguite le modalità specificate nei documenti "**04. Revisione Calcoli Illuminotecnici Aula Magna - Relazione**" e "**05. Revisione Calcoli Illuminotecnici Aula Magna - Planimetria**";
- che le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte;
- che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni riportate nel conto finale.



COMUNE DI NAPOLI

AREA PATRIMONIO

Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi ed ha, inoltre, constatato la loro regolare contabilizzazione.

Conclusi i vari riscontri, in sintesi, si è rilevato che le opere corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Antonio Verde, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice CO.GE.PI. s.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con i materiali prescritti e idonei magisteri;
- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti € 55.287,31 oltre I.V.A. al 10%, per un totale di € 60.816,04, importo in relazione al quale dovrà essere prodotta dalla CO.GE.PI. s.r.l. apposita polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 117, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando una minore spesa di € 35.465,65;
- i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale e non vi è stato ricorso a sospensioni o proroghe;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Napoli prot. N. 18336934/14, a carattere continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che gli interventi "volti al superamento di difetti e mancanze rilevati dalla Commissione di Collaudo T.A. nell'ambito dell'intervento di "Realizzazione di un edificio pubblico destinato a Facoltà di Medicina e Chirurgia Federico II di Napoli e sistemazione dell'area di pertinenza (appalto principale)", la cui esecuzione è stata disposta d'ufficio dalla Commissione di Collaudo T.A., ai sensi dell'art. 227, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010" appaltati dall'Impresa



COMUNE DI NAPOLI

AREA PATRIMONIO
Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica Esistente

CO.GE.PI. s.r.l. con sede in Pomigliano D'Arco (NA) in Via Firenze, 17, C.F. 06097891219, P.I. 06097891219

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito all'Impresa come segue:

Importo Netto del Conto Finale	€	55.287,31
per I.V.A.	€	5.528,73
Resta a credito liquido dell'Impresa (diconsi € sessantamilaottocentosedici/04)	€	60.816,04

che possono essere corrisposte alla CO.GE.PI. s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti, salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti nonché la produzione da parte dell'affidatario di apposita polizza fideiussoria da produrre ai sensi dell'art. 117, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 a copertura dell'importo sopra definito.

Il presente atto è costituito da n. 7 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, 21/06/2024

Sottoscritto digitalmente (*)

Il Direttore dei Lavori, ing. Antonio Verde

Sottoscritto digitalmente (*)

Il legale rappresentante della CO.GE.PI. s.r.l., sig. Luigi Piemonte

Sottoscritto digitalmente (*)

Visto Il Responsabile del Procedimento, arch. Paola Cerotto

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa