



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 45/ 1058K del 25/09/2024

Oggetto: Approvazione del Certificato di Collaudo dell'appalto denominato “*Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrico Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria*” e del Quadro Economico definitivo.
Cofinanziamento Comune di Napoli e Città Metropolitana di Napoli

CUP: B67H14003090004

CIG: 6068302938

Rif. Interno n. 76 del 25/09/2024

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico,

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1025 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.209.946,19;
- con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 31/12/2014, registrata all'I.G. con il n. 2419 in data 31/12/2014, è stata prenotata la spesa complessiva di € 2.209.946,19 Capitolo 233904/13 - Intervento 2080101 all'annualità 2015, nonché è stata disposta l'indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto;
- con Determina Dirigenziale n. 54 del 06/10/2016, registrata all'indice generale n. 1620 in data 16/11/2019, è stata, tra l'altro, approvata l'aggiudicazione dei "Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria" in favore della ditta D.R. GROUP s.r.l., con sede legale in Bacoli (NA) alla via Scalandrone n.109, P.Iva 07770981210, in avvalimento con la ditta Quaranta Costruzioni s.r.l., con sede legale in Quarto (NA) alla via Kennedy n.78, P.Iva 05018041219, per l'importo, al netto del ribasso del 41,21900 %, di € 974.323,60, di cui € 42.710,66 per oneri di sicurezza, oltre IVA;
- in data 29/03/2017 è stato stipulato il contratto rep. n. 86085 con la ditta D.R. GROUP s.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 30/E del 08/09/2020 DETDI/2020/0000243 del 09/09/2020, è stato stabilito, tra l'altro di prendere atto e approvare in linea tecnica la variante in corso d'opera relativa ai "Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria", ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera b) primo periodo del D.Lgs 163/2006, con un incremento dell'importo dei lavori di € 237.425,59, compresa sicurezza, oltre IVA, senza comportare modifiche alla spesa complessiva prevista per l'intervento;
- in data 30/10/2020 è stata sottoscritta l'ottava Convenzione Attuativa tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana che prevede il cofinanziamento dell'appalto dei "Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria";
- con Determina Dirigenziale n. 63/K del 03/11/2020 registrata al Repertorio Generale al n. 1818 in data 18/12/2020:
 - è stata approvata in linea economica la variante in corso d'opera relativa ai "Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria" in linea economica ed il nuovo quadro economico e sono stati affidati i lavori di che trattasi alla D.R. Group s.r.l.;
 - si è dato atto che l'intervento, di importo pari a € 1.484.833,77, è cofinanziato attraverso le risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per € 800.510,73 e del bilancio del Comune di Napoli € 684.322,64;
- in data 27/09/2021 è stato stipulato il contratto aggiuntivo rep. n. 86536 con la medesima ditta D.R. GROUP s.r.l., per un importo di € 237.425,59;
- con Determinazione Dirigenziale n. n. 106/K del 14/09/2022 è stato impegnato in favore della ditta D.R. GROUP s.r.l., con sede legale in Bacoli (NA) alla via Scalandrone n.109, P.Iva 07770981210, sul capitolo 299000/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 della somma di € 6.262,53 oltre IVA al 10% per l'adeguamento prezzi relativo al primo semestre 2021 nell'ambito dei "Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria" attingendo dalla prenotazione per € 6.888,78 per imprevisti;
- con stessa determinazione è stato approvato il quadro economico rimodulato dell'intervento come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO					
“Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria”					
Descrizione		Importi a seguito approvazione Variante	Importo finanziato con Bilancio Comunale (SAL.Nr. 2 e residuo anticipazione pari ad € 136.405,30)	Importo finanziato con PSCM (importo computo metrico a cui è stato detratto il residuo di anticipazione pari ad € 136.405,30)	
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A0+A1+A2)	€ 1.211.749,19	€ 621.566,03	€ 590.183,16	
A0)	Anticipazione	€ 0,00	€ 136.405,30	-€ 136.405,30	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2-A0)	€ 1.171.772,10	€ 466.527,68	€ 705.244,42	
	Importo lavori LORDO (da computo metrico) con esclusione oneri sicurezza estrinseci	€ 1.999.258,48	€ 797.946,59	€ 1.201.311,89	
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.804,64	€ 4.275,71	€ 1.528,93	
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.172,45	€ 14.357,34	€ 19.815,11	
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 39.977,09	€ 18.633,05	€ 21.344,04	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 273.084,18	€ 62.756,60	€ 210.327,58	
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	€ 18.889,91	€ -	€ 18.889,91	
B1.1)	Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021	€ 6.262,53	€ -	€ 6.262,53	
B2)	Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)	1,6% € 26.041,58	€ -	€ 26.041,58	
B3)	Contributo AVCP	€ 600,00	€ 600,00	€ -	
B4)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	
B5)	Lavori in economia	€ -	€ -	€ -	
B6)	IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)+B6.5)	€ 141.290,16	€ 62.156,60	€ 79.133,56	
B6.1)	IVA Lavori	10,0% € 121.174,92	€ 62.156,60	€ 59.018,32	
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,0% € 1.888,99	€ -	€ 1.888,99	
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 17.600,00	€ -	€ 17.600,00	
B6.4)	IVA Lavori in Economia	22,0% € -	€ -	€ -	
B6.5)	IVA Somme compensazione prezzi primo semestre 2021	10,0% € 626,25	€ -	€ 626,25	
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.484.833,37	€ 684.322,64	€ 800.510,74	

Dato atto che con Disposizione Dirigenziale n.6 del 06/10/2023 si conferiva l'incarico di collaudo tecnico amministrativo all'ing. Paola Costa, dipendente dell'Amministrazione Comunale.

Visto il Certificato di Collaudo dei Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria, redatto dal Collaudatore ing. Paola Costa, sottoscritto, senza riserve, dalle parti.

Ritenuto:

- di dover procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore ing. Paola Costa;
- di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria, prestata a garanzia dell'appalto.

Considerato che l'appalto ha prodotto un'economia di € 125.621,83 come di seguito indicato:

- € 22.064,94 per lavori IVA al 10% inclusa;
- € 26.041,58 per incentivi tecnici in quanto nel periodo in cui è stata bandita la gara il D.Lgs. 163/2006 non prevedeva il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche per i lavori di manutenzione;
- € 600,00 per le spese ANAC in quanto le stesse sono state sostenute dal Servizio CUAG;
- € 20.778,90 per imprevisti;
- € 56.136,41 per oneri smaltimento rifiuti, IVA al 22% inclusa.

Preso atto che le economie dell'appalto pari ad € 125.621,83 sono distribuite sulle linee di finanziamento come indicato di seguito:

- € 125.021,83 sul finanziamento del Piano Strategico Città Metropolitana;
- € 600,00 sul finanziamento del Bilancio Comunale.

QUADRO ECONOMICO											
Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrico Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria											
Descrizione		Importi affidati	Importo a consuntivo	Economie complessive	Importo finanziato con Bilancio Comunale	Importo Bilancio Comunale a consuntivo	Economie Bilancio	Importo finanziato con PSCM	Importo PSCM a consuntivo	Economie PSCM	
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A0+A1+A2)	€ 1.211.749,19	€ 1.191.690,15	€ 20.059,04	€ 621.566,03	€ 621.566,03	€ -	€ 590.183,16	€ 570.124,12	€ 20.059,04	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 273.084,18	€ 167.521,39	€ 105.562,79	€ 62.756,60	€ 62.156,60	€ 600,00	€ 210.327,58	€ 105.364,79	€ 104.962,79	
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0%	€ 18.889,91	€ -	€ 18.889,91	€ -	€ -	€ 18.889,91	€ -	€ 18.889,91	
B1.1)	Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021		€ 6.262,53	€ 6.262,53	€ -	€ -	€ -	€ 6.262,53	€ 6.262,53	€ -	
B3)	Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)		€ 26.041,58	€ -	€ 26.041,58	€ -	€ -	€ 26.041,58	€ -	€ 26.041,58	
B3)	Contributo AVCP		€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ -	
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 80.000,00	€ 33.986,55	€ 46.013,45	€ -	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 33.986,55	€ 46.013,45	
B6)	IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 141.290,16	€ 127.272,31	€ 14.017,85	€ 62.156,60	€ 62.156,60	€ -	€ 79.133,56	€ 65.115,71	
B6.1)	IVA Lavori	10,0%	€ 121.174,92	€ 119.169,02	€ 2.005,90	€ 62.156,60	€ 62.156,60	€ -	€ 59.018,32	€ 57.012,41	
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,0%	€ 1.888,99	€ -	€ 1.888,99	€ -	€ -	€ 1.888,99	€ -	€ 1.888,99	
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 17.600,00	€ 7.477,04	€ 10.122,96	€ -	€ -	€ 17.600,00	€ 7.477,04	€ 10.122,96	
B6.5)	IVA Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021	10,0%	€ 626,25	€ 626,25	€ -	€ -	€ -	€ 626,25	€ 626,25	€ -	
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.484.833,37	€ 1.359.211,54	€ 125.621,83	€ 684.322,63	€ 683.722,63	€ 600,00	€ 800.510,74	€ 675.488,91	€ 125.021,83

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del Quadro Economico definitivo dell'intervento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO						
Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrico Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria						
Descrizione				Importo a consuntivo	Importo Bilancio Comunale a consuntivo	Importo PSCM a consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A0+A1+A2)			€ 1.191.690,15	€ 621.566,03	€ 570.124,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)			€ 167.521,39	€ 62.156,60	€ 105.364,79
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)			10,0%	€ -	€ -
B1.1)	Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021				€ 6.262,53	€ 6.262,53
B3)	Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)				€ -	€ -
B3)	Contributo AVCP				€ -	€ -
B4)	Oneri smaltimento rifiuti				€ 33.986,55	€ 0,00
B6)	IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)				€ 127.272,31	€ 62.156,60
B6.1)	IVA Lavori			10,0%	€ 119.169,02	€ 62.156,60
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti			10,0%	€ -	€ -
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti			22,0%	€ 7.477,04	€ 7.477,04
B6.5)	IVA Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021			10,0%	€ 626,25	€ 626,25
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)				€ 1.359.211,54	€ 683.722,63	€ 675.488,91

Dato atto che:

- con Delibera n. 91 del 20/03/2024 la Giunta Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- con Delibera n. 10 del 09/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **APPROVARE** il Certificato di Collaudo dei "Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria", redatto dal Collaudatore ing. Paola Costa, sottoscritto dalle parti senza riserve.
3. **DARE ATTO** che lo stato finale dei lavori ammonta a complessivi € 1.191.690,15 oltre I.V.A. e che detto importo è contenuto nella spesa autorizzata da Determinazioni Dirigenziali di questo Servizio.
4. **DARE ATTO E APPROVARE** il quadro economico a consuntivo dell'intervento, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate, di seguito riportato.

QUADRO ECONOMICO					
Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria					
Descrizione			Importo a consuntivo	Importo Bilancio Comunale a consuntivo	Importo PSCM a consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A0+A1+A2)		€ 1.191.690,15	€ 621.566,03	€ 570.124,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 167.521,39	€ 62.156,60	€ 105.364,79
B1)	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i>	<i>10,0%</i>	€ -	€ -	€ -
B1.1)	<i>Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021</i>		€ 6.262,53	€ -	€ 6.262,53
B3)	<i>Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)</i>		€ -	€ -	€ -
B3)	<i>Contributo AVCP</i>		€ -	€ -	€ -
B4)	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 33.986,55	€ 0,00	€ 33.986,55
B6)	<i>IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</i>		€ 127.272,31	€ 62.156,60	€ 65.115,71
B6.1)	<i>IVA Lavori</i>	<i>10,0%</i>	€ 119.169,02	€ 62.156,60	€ 57.012,41
B6.2)	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>		€ -	€ -	€ -
B6.3)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 7.477,04	€ -	€ 7.477,04
B6.5)	<i>IVA Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021</i>		€ 626,25	€ -	€ 626,25
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.359.211,54	€ 683.722,63	€ 675.488,91

5. **DECREMENTARE:**

- di € 22.064,83 l'impegno 6408 RE2022 – CAP 299000/0 relativo ai lavori;
- di € 56.136,41 gli impegni 6409 RE2021 - 6409 RE2022 sul CAP 299000/0, relativo agli oneri smaltimento rifiuti.

6. **DARE ATTO** che:

- l'impegno n.6410 sul CAP 299000/0 di € 26.041,58 relativo agli incentivi tecnici è stato cancellato in fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi per il rendiconto 2023;
- l'impegno n.5741 sul Capitolo 233904/13 di € 600,00 relativo alle spese ANAC è stato cancellato in fase di riaccertamento dei residui attivi e passivi per il rendiconto 2020;
- il vincolo 211 sul capitolo 299000/0 di € 20.778,90 per imprevisti risulta in avanzo vincolato con il consuntivo 2023.

7. **PROCEDERE** allo svincolo della polizza fidejussoria prestata a cauzione definitiva dei lavori denominati “*Lavori di manutenzione del capostrada di via Udalrigo Masoni, via Arcoleo-Morelli-Gaetani e galleria Vittoria*” - CUP: B67H14003090004 - CIG: 6068302938.

8. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato, il cui originale sottoscritto dalle parti è disponibili agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti atti firmati digitalmente:

- Certificato di Collaudo

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.