



Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

OGGETTO: “ *Lavori di messa in sicurezza della facciata, della palestra e del cortile interno della SMS Viale delle Acacie - Via Puccini n.1*”

Impresa aggiudicataria: Sharon srl – p.iva 09519401211

Importo aggiudicato: € 116.602,68 di cui € 3.685,37 per oneri della sicurezza oltre IVA.

Contratto. Rep. 5267 del 15.03.2023

CUP: B65I17000050001

CIG :9510195D2C

Sharon S.R.L.S.
Via Aniello Falcone, 290/A
80127 NAPOLI
P. IVA 09519401211



Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

Progetto Definitivo/Esecutivo:

- **Con Delibera di Giunta Comunale n. 396 del 20/10/2022** è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione dei "Lavori di messa in sicurezza della facciata, della palestra e del cortile interno della SMS Viale delle Acacie - Via Puccini n.1" " per un importo complessivo di € 185.421,22 secondo il seguente quadro economico:

Lavori di messa in sicurezza della facciata, della palestra e del cortile interno della SMS Viale delle Acacie - Via Puccini n.1


A		LAVORI	
A. IMPORTO LAVORI	A.1	importo lavori da computo metrico estimativo	€ 142.337,35
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 996,37
	A.2	Importo lavori a base d'asta	€ 141.340,98
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.689,00
	A.4	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D.+O.S.)	€ 3.685,37
	A.5	Oneri della manodopera	€ 57.473,82
	A.6	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.826,76
			totale lavori (A.2+A.4+A.6)
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 32.967,68
	B.2	Lavori in economia	€ 0,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2) compreso oneri contributivi e IRAP al netto degli oneri di smaltimento	€ 2.320,42
	B.4	Contributo ANAC	€ 30,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 0,00
		IVA su imprevisti al 22%	€ 0,00
	B.6	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.6.1.	IVA su pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.7	Spese per cartellonistica IVA compresa	€ 250,00
		totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 35.568,11
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 185.421,22

Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori:

- sono state individuate le figure di riferimento rispettivamente del RUP nella persona del funzionario, arch. Pierpaolo Pagliano e del Direttore dei lavori nella persona dell'arch. Raffaella Rubineti, matr.56367.

Assunzione del contratto :

Sharon S.R.L.S.
Via Aniello Paolone, 290/A
80127 NAPOLI
P. IVA 09519401211



Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

- con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 13.12.2022 registrata all'Indice Generale al n. 2649 del 27.12.2022 il Dirigente del Servizio Scuole, arch. Alfonso Ghezzi, approvava gli atti della procedura, disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta Sharon srl , P.IVA 09519401211 , la quale presentava un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 20,11%, ai patti e alle condizioni stabilite nel CSA e impegnava la relativa spesa per lavori di Importo Lavori di € 116.602,68 comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 3.685,37 oltre IVA al 22% e somme a disposizione per un impegno complessivo pari a € 150.744,34 come da quadro economico:

Lavori di messa in sicurezza della facciata, della palestra e del cortile interno della SMS Viale delle Acacie - Via Puccini n.1

		A	
		LAVORI	
A. IMPORTO LAVORI	A.1	importo lavori da computo metrico estimativo	€ 142.337,35
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 996,37
	A.2	Importo lavori al netto del ribasso del 20,11%	€ 112.917,31
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.689,00
	A.4	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D.+O.S.)	€ 3.685,37
	A.5	Totale lavori (A.2+A.4)	€ 116.602,68
	A.6	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.826,76
	A	Totale (A.2+A.4+A.6)	€ 121.429,44
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA (A.2+A.4+A.6) al 22%	€ 26.714,48
	B.2	Lavori in economia	€ 0,00
	B.3	Fondo per progettazione (ex art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2) compreso oneri contributivi e IRAP al netto degli oneri di smaltimento	€ 2.320,42
	B.4	Contributo ANAC	€ 30,00
	B.5	Imprevisti escluso IVA	€ 0,00
		IVA su imprevisti al 22%	€ 0,00
	B.6	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.6.1.	IVA su pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.7	Spese per cartellonistica IVA compresa	€ 250,00
		totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 29.314,90
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 150.744,34	

Sharon S.R.L.S.
Via Aniello Falcone, 290/A
80138 NAPOLI
P. IVA 09519401211



Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

Finanziamento del progetto: la spesa complessiva di € 150.744,34 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/202 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020;

Contratto principale:

Il contratto è stato repertoriato in data 15/03/2023 n. rep. 5267, per l'importo complessivo di €116.602,68 comprensivo di €3.685,37 per oneri di sicurezza e oltre IVA e somme a disposizione .

Cauzione contratto principale:

- Come riportato nell'art.7 del contratto principale, l'impresa ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante Polizza Fidejussoria 1963609 in data 06.03.2023 contratta con la REVO Insurance S.p.a Agenzia Romano Assicurazioni- Quarto fino alla concorrenza massima di € 23.577,06 ridotta ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.lgs.50/2016 del 50%, in quanto la ditta è in possesso della certificazione del sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e di un ulteriore 20 % in quanto la ditta è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, custodita agli atti del RUP arch. Pierpaolo Pagliano presso gli uffici della Municipalità 5.

Spesa autorizzata complessiva:

- La spesa complessiva autorizzata netta ammonta ad € 150.744,34 secondo il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 13.12.2022 registrata all'Indice Generale al n. 2649 del 27.12.2022

Consegna dei lavori:

- Il Direttore dei Lavori, a tanto autorizzato dal R.U.P. arch. Pierpaolo Pagliano, dopo aver consentito alla ditta esecutrice l'accesso alle aree di cantiere per la verifica dello stato dei luoghi e delle condizioni operative, ha effettuato in data 20/03/2023 la consegna definitiva.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:


- Il tempo utile per dare compiuti i lavori aveva una scadenza a decorrere dal verbale di consegna redatto in data 20/03/2023 di giorni 180 (cento ottanta) naturali e consecutivi.

Sospensioni e ripresa dei Lavori:

- Durante l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario sospendere i lavori.

Proroghe concesse:

Sharon S.R.L.S.
Via Apollonio Galoppa, 290/A
00187 NAPOLI
P. IVA 09510401211



Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

- Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario richiedere una proroga di 45 giorni come da richiesta del 15.09.2023 con nuova data di fine lavori al 31.10.2023.

Ultimazione dei lavori:

- Il Direttore dei Lavori, con certificato in data 30/10/2023, richiamata la nota prodotta e trasmessa dalla ditta esecutrice, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

- Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:

- I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori.

Lavori in economia: Non sono stati affidati lavori in economia;

Lavori in Subappalto: Non sono stati affidati lavori in Subappalto

Anticipazione in denaro: Non sono state concesse anticipazioni di somme all'impresa affidataria.

Acconti già corrisposti:

- Durante il corso dei lavori è stato emesso n. 01 certificato di pagamento:

Certificato n. 01	28/03/2023	€ 115.995,64
<i>Totale certificati pagamento in acconto</i>		€ 115.995,64

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 26/03/2024 riportante le seguenti annotazioni:

Importi	Contabilizzato	Liquidato	Credito residuo
Lavori compreso oneri di sicurezza IVA esclusa	€116.578,53	€ 115.995,64	€ 582,89
Discarica IVA esclusa	€ 4.177,85	€ 0	€ 4.177,85
Cartellonistica IVA esclusa	€ 195,50	€ 0	€ 195,50
Totale			€4.956,24

Sharon S.R.L.S.
Via Aniello Falcone, 290/A
80127 NAPOLI
P. IVA 09519401211



Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

Confronto tra le somme autorizzate e quelle spese:

- L'importo netto dei lavori contabilizzati ammonta a € 116.578,53, oltre IVA, quale risulta dallo stato finale del 26/03/2024 ed è compreso nei limiti della somma autorizzata di € 116.602,68, oltre IVA;
- L'importo degli oneri di discarica pari a € 4.177,15 oltre IVA è compresa nella somma autorizzata di € 4.826,76 oltre IVA ;
- l'importo delle spese per la cartellonistica pari a € 250 euro IVA compresa, risulta uguale alla somma autorizzata secondo il seguente dettaglio:

Importi	Contabilizzato	Autorizzato	Minore spesa
Lavori eseguiti compreso oneri di sicurezza IVA esclusa	€116.578,54	€ 116.602,68	€ 24,14
Discarica IVA iva esclusa	€ 4.177,95	€ 4.826,76	€ 648,81
Cartellonistica IVA compresa	€ 238,51	€ 250,00	€ 11,49
Totale			€ 684,44

Accertamenti assicurativi e previdenziali:

L'Impresa risulta in regola con i versamenti INPS, INAIL e Cassa Edile.

Infortuni occorsi durante l'esecuzione dei lavori:

Non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Il D.U.R.C. dell' impresa **Sharon srl** – p.iva 09519401211 - rilasciato da INPS_39477066 con scadenza di validità il 29/05/2024, risulta regolare.

Avvisi ai creditori:

- Non è stato pubblicato ed in sostituzione dello stesso, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione, vistata dal R.U.P., attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non stati prodotti danni di sorta.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:



Sharon S.R.L.S.
Via Aniello Falcone, 290/A
80127 NAPOLI
P. IVA 09519401211

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

- Non risultano cessione di credito da parte della impresa.

Riserve dell'Impresa:

- L'Impresa ha firmato gli atti contabili dello Stato finale senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

Risultati delle visite finali:

- Sulla scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, di volta in volta ha effettuato l'esame generale dei lavori realizzati e sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti del caso, le verifiche, i controlli, oltre che misurazioni e saggi.
- Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non sulle quali non si è potuto estendere la verifica, l'impresa aggiudicataria ha assicurato, seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare, per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, hanno dichiarato non esservi difformità o vizi occulti.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

- Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

- Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

- Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello Stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Quanto sopra premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa Sharon srl ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) l'ammontare dei lavori contabilizzati comprensivi degli oneri di sicurezza, risulta essere di €116.578,54 ed è inferiore alle somme autorizzate per €24,14;
- g) l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) le prestazioni di materiali di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- j) i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- k) non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con riferimento ai lavori di che trattasi (giusto contratto repertoriato al n° 5267 del 15/03/23 , eseguiti dal Sharon srl – p.iva 09519401211



Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

CERTIFICA CHE

-I lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto pari ad € 116.578,54 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%, € 4.177,95 oltre IVA al 22% per Oneri di discarica e € 195,50 IVA esclusa Per Cartellonistica;

Resta pertanto il credito residuo € 4.956,24 oltre IVA per un importo totale di € 6.064,61 accertato in favore dell'impresa esecutrice così ripartito

- € 582,89 per lavori oltre IVA al 22% per un totale € 711,13
- € 4.177,95 quali oneri di discarica oltre IVA al 22% per complessivi € 5.096,98
- € 195,50 oltre IVA 22% quali cartellonistica per complessivi €238,51;

Tale risulta essere il credito dell'impresa per il quale si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale

NAPOLI, 08 maggio 2024

L'Impresa:

Sharon srl

Sharon S.R.L.S.
Via delle Falcone, 290/A
00142 NAPOLI
P. IVA 09519401211



Il Direttore dei Lavori

Arch. Raffaella Rubinetti



Il Responsabile del Procedimento

Arch. Pierpaolo Pagliano



STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della facciata, della palestra e del cortile interno della SMS Viale delle Acacie - Via Puccini n.1

COMMITTENTE: Municipalità 5 Vomero Arenella - Servizio Attività Tecniche

IMPRESA: SHARON SRL

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 A.11.010.005 .a	Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e p ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile SOMMANO mq	4,00	210,79	843,16
2 A.11.010.016 .a	Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia facile SOMMANO mq	180,00	52,70	9'486,00
3 E.07.005.010 .a.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali SOMMANO mq	55,20	14,19	783,29
4 E.07.010.060 .a.CAM	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti SOMMANO mq	403,00	5,26	2'119,78
5 E.12.010.010 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membra ... nto, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm SOMMANO mq	255,65	21,96	5'614,07
6 E.12.060.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia SOMMANO mq	1'100,00	3,26	3'586,00
7 E.13.080.010 .c.CAM	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucchiolo, di qualunque colore ... gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm SOMMANO mq	312,00	101,02	31'518,24
8 E.15.080.080 .b.CAM	Zoccolino battiscopa in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con ... sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm SOMMANO m	60,30	14,41	868,92
9 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. SOMMANO mq	469,03	5,20	2'438,96
10 E.16.020.030 .b.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo strato di rifinit ...) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento SOMMANO mq	469,03	25,09	11'767,97
11 E.16.020.080 .a.CAM	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali SOMMANO mq	938,06	10,52	9'868,40
	A R I P O R T A R E			78'894,79

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			78'894,79
12 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche SOMMANO mq	469,03	3,65	1'711,96
13 E.21.020.030 .b.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche SOMMANO mq	250,64	9,84	2'466,30
14 E.21.020.050 .a.CAM	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura SOMMANO mq	218,39	14,24	3'109,87
15 E.21.050.010 .a.CAM	Applicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo SOMMANO mq	10,50	7,60	79,80
16 I.01.020.030. a	Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata Vaso a sedere in vetrochina colore biancompleto di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risc ... esimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata SOMMANO cad	1,00	296,36	296,36
17 I.02.010.090. f	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2 SOMMANO cad	3,00	49,19	147,57
18 L.02.080.120 .e	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera a vista Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, complet ... fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 20 mm SOMMANO m	21,00	6,08	127,68
19 L.04.040.060 .b.CAM	Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici ... resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W. SOMMANO cad	8,00	243,13	1'945,04
20 L.15.010.020 .e	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polica ... V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente. SOMMANO cad	3,00	198,34	595,02
21 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione SOMMANO mq	543,98	26,65	14'497,07
22 P.03.010.035 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese SOMMANO mq/3 0 gg	1'087,96	2,10	2'284,72
23 R.02.015.040	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice			
	A R I P O R T A R E			106'156,18

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			106'156,18
.c	o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua e sabbia micronizzata SOMMANO mq	180,00	18,76	3'376,80
24 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro SOMMANO mq	218,39	5,16	1'126,89
25 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm SOMMANO mq	55,20	15,34	846,77
26 R.02.060.048 .a.CAM	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigholi, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto all ... ollata con esclusione dei soli oneri di scarica. Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigholi SOMMANO ml	57,40	1,42	81,51
27 R.02.060.080 .a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. SOMMANO mq	316,30	2,83	895,13
28 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. SOMMANO mq	195,65	5,67	1'109,34
29 R.03.040.030 .a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con ca ... comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti SOMMANO mq	151,73	32,01	4'856,88
30 R.03.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... co resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti SOMMANO mq	85,90	9,63	827,22
31 R.03.040.050 .a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano SOMMANO mq	123,52	27,58	3'406,68
32 R.03.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato SOMMANO mq	151,73	107,41	16'297,32
33 R.04.010.040 .a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri. SOMMANO mq	3,15	49,70	156,56
34 R.04.020.030	Riparazione di serramenti in alluminio. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso			
	A R I P O R T A R E			139'137,28

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39477066	Data richiesta	30/01/2024	Scadenza validità	29/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SHARON SRLS
Codice fiscale	09519401211
Sede legale	VIA ANIELLO FALCONE 290/A NAPOLI NA 80127

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.