



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## COMUNE DI NAPOLI

### AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

*Servizio Strade, Viabilità e Traffico*

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 52/K del 14/11/2023

**Oggetto:** Approvazione del Certificato di Collaudo dell'appalto denominato “*Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, Via Gussone ed il tratto terminale di via Foria*” e del Quadro Economico definitivo.

CUP B67H14003080004  
CIG 6070202926

Rif. Interno n. 155 del 14/11/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico,

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1024 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria” per un importo complessivo di € 2.535.776,05, di cui € 1.998.876,64 per lavori soggetti a ribasso, € 65.273,19 per oneri di sicurezza ed € 471.626,22 per somme a disposizione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/01/2016, I.G. 163 del 08/03/2016 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta TAIL APPALTI S.R.L, con sede legale in Casamicciola Terme (NA) Via Monte Tabor 21, P.Iva 07850841219 per l'importo al netto del ribasso del 41,1299 %, di € 1.176.740,68, di cui € 65.273,19 per oneri di sicurezza, oltre somme a disposizione pari ad € 389.412,62;
- in data 21/11/16 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge e che gli stessi sono ancora in corso;
- il giorno 24/03/2017 è stato stipulato il contratto repertorio n. 86081;
- con Determina Dirigenziale n. 69 del 15/12/2016 I.G. 2656 del 30/12/2016 sono state, tra l'altro, impegnate a favore della ditta le somme per imprevisti, lavori in economia e smaltimento rifiuti;
- con Determina Dirigenziale n. 6 del 02/03/2020, repertorio DETDI/2020/0000056, si è, tra l'altro, stabilito di:
  - prendere atto e approvare, ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera b) primo periodo del D.Lgs 163/2006, la variante in corso d'opera relativa ai “Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria”, che non comporta modifiche alla spesa complessiva prevista per l'intervento;
  - approvare il quadro economico rimodulato a seguito di variante;
  - affidare alla società TAIL APPALTI S.R.L., con sede legale in Casamicciola Terme (NA) Via Monte Tabor 21, P.Iva 07850841219:
    - l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste dalla perizia di variante e suppletiva dei “Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria” per un importo di € 143.083,78, oltre I.V.A. al 10%, per un totale da impegnare di € 157.392,16;
    - i maggiori oneri di smaltimento rifiuti, per una somma pari ad € 3.390,22 oltre IVA al 22%, per un totale da impegnare di € 4.136,07;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02/05/2019 è stato approvato il piano operativo contenente le “schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana contenente tra gli altri il progetto di “Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria”;
- con Determina Dirigenziale n. 12/E del 14/04/2020, repertorio DETDI/2020/0000111, si è, tra l'altro, stabilito di rettificare la Determina Dirigenziale n. 6 del 02/03/2020 (DETDI/2020/0000056) sostituendo il Computo di Variante e il quadro comparativo;
- con Disposizione Dirigenziale n. 51 del 27/04/2020, rep. 2627 del 29/04/2020, è stato, tra l'altro approvato in linea tecnica il seguente quadro economico, da cui risulta che la somma complessiva dell'intervento è pari a € 1.631.426,49 di cui € 661.983,54 a carico del Comune di Napoli ed € 969.442,94 a carico della Città Metropolitana:

QUADRO ECONOMICO				
"Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, Via Gussone ed il tratto terminale di via Foria"				
Descrizione		Importo	Importo finanziato con Bilancio Comunale	Importo finanziato con PSCM
	Lavori al lordo del ribasso compresi gli oneri per la sicurezza	€ 2.307.199,84	€ 917.977,45	€ 1.382.144,03
	Lavori al lordo del ribasso detratti gli oneri per la sicurezza (intrinseci ed estrinseci)	€ 2.241.926,65	€ 857.845,90	€ 1.366.831,00
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2)</b>	<b>€ 1.385.097,65</b>	<b>€ 565.129,84</b>	<b>€ 819.967,81</b>
<i>AI)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>	<i>€ 1.319.824,46</i>	<i>€ 508.076,19</i>	<i>€ 804.654,78</i>
<i>AI.1)</i>	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 7.078,32</i>	<i>€ 3.077,90</i>	<i>€ 14.171,81</i>
<i>AI.2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 58.194,87</i>	<i>€ 57.053,65</i>	<i>€ 1.141,22</i>
<i>A2)</i>	<i>Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)</i>	<i>€ 65.273,19</i>	<i>€ 60.131,55</i>	<i>€ 15.313,03</i>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	<b>€ 246.328,84</b>	<b>€ 96.853,70</b>	<b>€ 149.475,14</b>
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i>	<i>5,0%</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>
<i>B3)</i>	<i>Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)</i>	<i>2,0%</i>	<i>€ 41.283,00</i>	<i>€ 8.256,60</i>
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		<i>€ 600,00</i>	<i>€ 600,00</i>
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		<i>€ 53.390,22</i>	<i>€ 25.806,65</i>
<i>B5)</i>	<i>Lavori in economia</i>		<i>€ 655,74</i>	<i>€ -</i>
<i>B6)</i>	<i>IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</i>		<i>€ 150.399,88</i>	<i>€ 62.190,45</i>
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>10,0%</i>	<i>€ 138.509,77</i>	<i>€ 56.512,98</i>
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>10,0%</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 11.745,85</i>	<i>€ 5.677,46</i>
<i>B6.4)</i>	<i>IVA Lavori in Economia</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 144,26</i>	<i>€ -</i>
	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 1.631.426,49</b>	<b>€ 661.983,54</b>	<b>€ 969.442,94</b>

- in data 12/10/2020 è stata sottoscritta la sesta Convenzione Attuativa tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana che prevede il cofinanziamento dei "Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria" per l'importo di € 969.442,94;
- con Determina Dirigenziale n. 66/k del 13/11/2020 I.G. 1715 del 26/11/2020 è stato, tra l'altro:
  - preso atto che in data 12/10/2020 è stata sottoscritta la sesta Convenzione Attuativa tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana che prevede il cofinanziamento dell'appalto dei "Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria";
  - dato atto che l'intervento, di importo pari a € 1.631.426,49 è per € 661.983,54 a carico del Comune di Napoli e per € 969.442,94 a carico della Città Metropolitana;
  - approvato in linea economica il quadro economico approvato in linea tecnica con Disposizione Dirigenziale n. 51 del 27/04/2020, rep. 2627 del 29/04/2020;
  - impegnato l'importo di € 968.642,94 sul capitolo 299003/0 annualità 2020 codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
  - vincolato l'importo € 800,00 iva compresa sul capitolo 299003/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 per lavori in economia.

**Dato atto** che con Disposizione Dirigenziale n.16 del 16/05/2023 si conferiva l'incarico di collaudo tecnico amministrativo all'ing. Nico Coscione, dipendente dell'Amministrazione Comunale.

**Visto** il Certificato di Collaudo dei Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria, redatto dal Collaudatore ing. Nico Coscione, sottoscritto, senza riserve, dalle parti.

**Ritenuto:**

- di dover procedere all'approvazione del Certificato di Collaudo redatto dal Collaudatore ing. Nico Coscione;
- di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria, prestata a garanzia dell'appalto.

**Considerato** che l'appalto ha prodotto un'economia di € 47.297,15 come di seguito indicato:

- € 4.194,68 oltre IVA al 10% per un totale di € 4.614,15 per lavori;
- € 41.283,00 per incentivi tecnici in quanto nel periodo in cui è stata bandita la gara il D.Lgs. 163/2006 non prevedeva il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche per i lavori di manutenzione;
- € 600,00 per le spese ANAC in quanto le stesse sono state sostenute dal Servizio CUAG;
- € 800,00 per lavori in economia non utilizzate

**Preso atto** che le economie dell'appalto pari ad € 47.297,15 sono distribuite sulle linee di finanziamento come indicato di seguito:

- € 38.440,55 sul finanziamento del Piano Strategico Città Metropolitana;
- € 8.856,60 sul finanziamento del Bilancio Comunale.

QUADRO ECONOMICO										
"Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, Via Gussone ed il tratto terminale di via Foria"										
Descrizione		Importo affidati	Importo a consuntivo	Economie complessive	Importo finanziato con Bilancio Comunale	Importo Bilancio Comunale a consuntivo	Economie Bilancio	Importo finanziato con PSCM	Importo PSCM a consuntivo	Economie PSCM
A)	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2)</b>	€ 1.385.097,65	€ 1.380.902,97	€ 4.194,68	€ 565.129,84	€ 565.129,84	€ 0,00	€ 819.967,81	€ 815.773,13	€ 4.194,68
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	€ 246.328,84	€ 203.226,37	€ 43.102,47	€ 96.853,70	€ 87.997,10	€ 8.856,60	€ 149.475,14	€ 115.229,27	€ 34.245,87
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	5,0%	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)	2,0%	€ 41.283,00	€ -	€ 41.283,00	€ 8.256,60	€ -	€ 8.256,60	€ 33.026,40	€ 33.026,40
B3)	Contributo AVCP		€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ -	€ 0,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 53.390,22	€ 53.390,22	€ 0,00	€ 25.806,65	€ 25.806,65	€ 0,00	€ 27.583,57	€ 27.583,57
B5)	Lavori in economia		€ 655,74	€ -	€ 655,74	€ -	€ -	€ 0,00	€ 655,74	€ 655,74
B6)	IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 150.399,88	€ 149.836,15	€ 563,73	€ 62.190,45	€ 62.190,45	€ 0,00	€ 88.209,43	€ 87.645,70
B6.1)	IVA Lavori	10,0%	€ 138.509,77	€ 138.090,30	€ 419,47	€ 56.512,98	€ 56.512,98	€ 0,00	€ 81.996,78	€ 81.577,31
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,0%	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ -	€ 0,00	€ -	€ 0,00
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 11.745,85	€ 11.745,85	€ 0,00	€ 5.677,46	€ 5.677,46	€ 0,00	€ 6.068,39	€ 6.068,39
B6.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 144,26	€ -	€ 144,26	€ -	€ -	€ 0,00	€ 144,26	€ 144,26
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			€ 1.631.426,49	€ 1.584.129,34	€ 47.297,15	€ 661.983,54	€ 653.126,94	€ 8.856,60	€ 969.442,94	€ 931.002,40

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del Quadro Economico definitivo dell'intervento, come di seguito riporato:

QUADRO ECONOMICO						
"Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, Via Gussone ed il tratto terminale di via Foria"						
Descrizione				Importo a consuntivo	Importo Bilancio Comunale a consuntivo	Importo PSCM a consuntivo
A)	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2)</b>			€ 1.380.902,97	€ 565.129,84	€ 815.773,13
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>			€ 203.226,37	€ 87.997,10	€ 115.229,27
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	5,0%		€ -	€ -	€ -
B3)	Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)	2,0%		€ -	€ -	€ -
B3)	Contributo AVCP			€ -	€ -	€ -
B4)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 53.390,22	€ 25.806,65	€ 27.583,57
B5)	Lavori in economia			€ -	€ -	€ -
B6)	IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)			€ 149.836,15	€ 62.190,45	€ 87.645,70
B6.1)	IVA Lavori	10,0%		€ 138.090,30	€ 56.512,98	€ 81.577,31
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,0%		€ -	€ -	€ -
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%		€ 11.745,85	€ 5.677,46	€ 6.068,39
B6.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%		€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>				€ 1.584.129,34	€ 653.126,94	€ 931.002,40

**Dato atto**, altresì, che:

- il totale del SAL n. 3 a tutto il 26/10/2018 corrisponde al € 565.129,84 oltre iva al 10% per un totale di € 621.642,82;
- con fondi di bilancio è stata corrisposta alla ditta la somma di € 562.304,00 per lavorazioni inerenti il SAL n. 3 a tutto il 26/10/2018 oltre iva al 10% per un totale di € 618.534,40 escludendo lo 0,5% per ritenuta per infortuni;

- pertanto restano a carico del Bilancio Comunale, somme per € 3.108,42, di cui al Certificato di Pagamento n. 3 del 03/09/2019;
- tale somma è stata erroneamente cancellata dal capitolo 233905/1 bilancio 2020 in fase di riaccertamento dei residui;
- con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025;
- sul capitolo di Bilancio n. 233171 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 è disponibile la somma per il pagamento della quota della rata di saldo di € 3.108,42 a carico del bilancio comunale.

**Ritenuto**, pertanto, necessario impegnare in favore della società TAIL APPALTI S.R.L., con sede legale in Casamicciola Terme (NA) Via Monte Tabor 21, P.Iva 07850841219 la somma di € 3.108,42 per il pagamento della quota a carico del Bilancio Comunale, in quanto relativi ad attività eseguite prima della stipula della Convenzione Attuativa con Città Metropolitana di Napoli sul capitolo di Bilancio n. 233171 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023.

**Visti** gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

**Letti:**

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;

**DETERMINA**

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **APPROVARE** il Certificato di Collaudo dei “Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria”, redatto dal Collaudatore ing. Nico Coscione, sottoscritto dalle parti senza riserve.
3. **DARE ATTO** che lo stato finale dei lavori ammonta a complessivi € 1.380.902,97 oltre I.V.A. e che detto importo è contenuto nella spesa autorizzata da Determinazioni Dirigenziali di questo Servizio.
4. **DARE ATTO E APPROVARE** il quadro economico a consuntivo dell'intervento, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate, riportato in premessa.

5. **IMPEGNARE** la somma di € 3.108,42, in favore della società TAIL APPALTI S.R.L., con sede legale in Casamicciola Terme (NA) Via Monte Tabor 21, P.Iva 07850841219 per il pagamento della quota a carico del Bilancio Comunale, in quanto relativi ad attività eseguite prima della stipula della Convenzione Attuativa con Città Metropolitana di Napoli sul capitolo di Bilancio n. 233171 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023..
6. **PROCEDERE** allo svincolo della polizza fidejussoria prestata a cauzione definitiva dei lavori denominati “*Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, Via Gussone ed il tratto terminale di via Foria*” - CUP B67H14003080004 - CIG 6070202926.
7. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato, il cui originale sottoscritto dalle parti è disponibili agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti atti firmati digitalmente:

- Certificato di Collaudo

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
**IL DIRIGENTE**  
*ing. Edoardo Fusco*

<sup>1</sup> Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.