



**Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'abitare  
Servizio Grande Progetto UNESCO**

**DETERMINAZIONE**

**N. 28 del 25 novembre 2024**

**OGGETTO:** *Restauro e risanamento conservativo dell'immobile sede dell'ex convento Gesù alle monache in via Settembrini.*

**Parziale rettifica** della determinazione n. 22 del 8 novembre 2024, rep. n. 868/2024, limitatamente all'importo del credito residuo riconosciuto in favore dell'operatore economico.

CUP: B64E06000190001 - CIG: 0070677480

**Atto senza impegno di spesa**

## Il Dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO

### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 22 del 8 novembre 2024, rep. n. 868/2024 (**allegato 1**), è stato disposto di:
  - approvare il certificato di collaudo emesso il 1° giugno 2023 e relativo ai lavori *Restauro e risanamento conservativo dell'immobile sede dell'ex convento Gesù alle monache in via Settembrini*, eseguiti dall'impresa Valentino Giuseppe S.r.l. P.IVA 02745391215, di cui ai contratti sottoscritti rep. 78836 del 22 luglio 2008, rep. 86106 del 19 maggio 2017, rep. 2652 del 2 aprile 2020 e rep. 4436 del 4 luglio 2022;
  - dare atto che in data 9 ottobre 2024 è stato sottoscritto un verbale di pre-accordo con la società Valentino Giuseppe S.r.l. con cui è stato pattuito un importo di € 55.000,00 per la definizione delle riserve e il bonario componimento del giudizio intrapreso dall'impresa;
  - riservarsi, con successivo atto, di liquidare in favore della Valentino Giuseppe S.r.l., relativamente ai lavori di cui ai contratti rep. 78836 del 22 luglio 2008, rep. 86106 del 19 maggio 2017, rep. 2652 del 2 aprile 2020 e rep. 4436 del 4 luglio 2022, il credito pari a € 5.701,75 oltre IVA al 10%, per complessivi € 6.271,71, previa costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010;
  - dare atto che il credito residuo della società Valentino Giuseppe S.r.l. pari ad € 6.271,71 risulta impegnato sul capitolo 206591/7 – cod. bil. 05.01-2.02.01.10.999 - imp.7408/2021, R.P. 2022.

### Rilevato che:

- il credito residuo in favore dell'operatore economico è stato riconosciuto in € 5.701,75, come risultante dal certificato di collaudo del 1° giugno 2023 regolarmente approvato, oltre IVA al 10%;
- il valore dell'IVA al 10% calcolata su detto importo risulta essere pari ad € 570,18;
- per mero errore materiale, nella citata determinazione rep. n. 868/2024, è stato indicato un valore del credito residuo in favore dell'operatore economico, a lordo dell'IVA al 10%, pari erroneamente ad € 6.271,71, anziché pari ad **€ 6,271,93 (€ 5.701,75 + € 570,18)**.

**Ritenuto necessario**, per quanto sopra riportato, rettificare parzialmente la determinazione n. 22 del 8 novembre 2024, rep. n. 868/2024, limitatamente al valore del credito residuo riconosciuto in favore dell'operatore economico che risulta essere pari ad € 5,701,75, oltre IVA 10% 570,18, per complessivi **€ 6,271,93** in luogo di € 6.271,71.

### Precisato che:

- il presente provvedimento **non contiene dati personali**;
- il presente provvedimento **rientra** nella previsione normativa di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

### Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-26 alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.



## DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

**Rettificare parzialmente** la determinazione dirigenziale n. 22 del 8 novembre 2024, rep. n. 868/2024, relativa all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di *Restauro e risanamento conservativo dell'immobile sede dell'ex convento Gesù alle monache in via Settembrini* limitatamente al valore del credito residuo riconosciuto in favore dell'operatore economico che risulta essere pari ad € 5,701,75, oltre IVA 10% 570,18, per complessivi € **6,271,93** in luogo di € 6.271,71.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO, attesta:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6, 8 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 1° marzo 2024.

*L'allegato, costituente parte integrante della presente determinazione, composto dal seguente documento, firmato digitalmente dal dirigente proponente, è conservato nell'archivio informatico dell'ente, repertoriato con il n.*

All\_1055E\_028\_01: determinazione rep. n. 868/2024.

Sottoscritto digitalmente da:

Il Dirigente

*arch. Luca d'Angelo*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente provvedimento ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.*



**Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare  
Servizio Grande Progetto UNESCO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 22 del 8 novembre 2024**

**Oggetto:** approvazione del certificato di collaudo dei lavori di *Restauro e risanamento conservativo dell'immobile sede dell'ex convento Gesù alle monache in via Settembrini.*

CUP: B64E06000190001 - CIG: 0070677480

**Atto senza impegno di spesa**



## Il Dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO

### Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta comunale n. 2650 del 4 maggio 2006, veniva approvato il progetto di *Restauro e risanamento conservativo dell'immobile sede dell'ex convento Gesù alle monache in via Settembrini* per l'importo complessivo di € 3.123.889,54 di cui € 2.472.286,49 per lavori, € 30.000,00 per redazione progettazione esecutiva dell'intervento e € 496.665,98 per somme a disposizione, prevedendone la realizzazione a mezzo di procedura di appalto integrato;
- con determinazione del Servizio Edilizia Pubblica n. 9 dell'8 aprile 2008, I.G. n. 697 del 7 maggio 2008, a seguito di esperimento di gara, l'appalto veniva aggiudicato alla società Valentino Giuseppe S.r.l. per l'importo di € 1.642.499,59 per lavori e redazione progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto del 30,147%, oltre € 120.905,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 10%;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 947 del 22 dicembre 2014 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall'impresa appaltatrice, per il complessivo importo di € 2.374.318,52 secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI E SERVIZI			
A.1	Importo lavori compreso progettazione esecutiva interventi strutturali al netto del ribasso	€ 1.642.499,59	
A.2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 120.905,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 1.763.404,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA su lavori 10%	€ 176.340,46	
B.2	Oneri resp. Sicurezza	€ 72.303,97	
B.3	Oneri per collaudi	€ 71.750,00	
B.4	Incentivi art.92 Dlgs 163/06 – 2% su 2.442.286,49	€ 48.845,36	
B.5	Irap su 2%	€ 3.353,71	
B.6	Oneri per allacciamento reti	€ 15.000,00	
B.7	Lavori in economia	€ 20.000,00	
B.8	Imprevisti e oneri aggiuntivi	€ 48.383,36	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 455.976,86
COSTO TOTALE (A+B)			€ 2.219.381,45
Programma sperimentale			€ 154.937,07
COSTO TOTALE INTERVENTO			€ 2.374.318,52

- la spesa complessiva di € 2.374.318,52 trovava copertura finanziaria sul capitolo 43347, intervento 2.09.02.01, R.P. 1996, finanziato nell'ambito dell'Accordo di programma del 3 agosto 1994 - modulo E (interventi di edilizia sperimentale da realizzare con i fondi della legge n. 457/78 art. 2, lettera f), Atto aggiuntivo del 4 agosto 1999 e successive proroghe;
- in data 22 luglio 2008 con la Valentino Giuseppe S.r.l. veniva stipulato il contratto rep n. 78836;
- con la deliberazione n. 542 del 13 agosto 2015, la Giunta comunale disponeva di destinare i citati corpi di fabbrica denominati C e G dell'ex convento Gesù alle monache all'ospitalità di persone in situazione di emergenza abitativa, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 1018/2014;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 722 del 24 novembre 2016, per le criticità legate alla



vetustà del sistema fognario del complesso, veniva approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva dell'importo di € 611.968,34 comprensiva di oneri di sicurezza, oltre IVA al 10% con il seguente quadro economico:

A) LAVORI E SERVIZI			
A.1	Importo lavori compreso progettazione esecutiva interventi strutturali al netto del ribasso	€ 2.254.467,93	
A.2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 120.905,00	
TOTALE LAVORI			€ 2.375.372,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA su lavori 10%	€ 237.537,29	
B.2	collaborazione tecnica D.L. (imp. n. 6399/1996)	€ 28.800,00	
B.3	collaborazione RUP (imp. n. 6437/1996)	€ 36.000,00	
B.4	Incentivo art. 92, c. 5 d.lgs. 163/06 (2% su € 2.442.286,49)	€ 48.845,36	
B.5	IRAP su B.4 a netto oneri riflessi	€ 3.353,71	
B.6	Oneri per allacciamento reti	€ 1.557,11	
B.7	Contributo AVCP (imp. n. 6398/1996)	€ 401,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 356.494,47
TOTALE A +B			€ 2.731.867,40

- con determinazione del Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica n. 30 del 7 dicembre 2016, I.G. n. 2092 del 21 dicembre 2016, veniva affidata l'esecuzione dei maggiori lavori di variante alla società Valentino Giuseppe S.r.l. agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 78836 del 22 luglio 2008;
- per l'esecuzione di tali lavori in data 19 maggio 2017 è stato stipulato il contratto aggiuntivo rep. n.86106;
- nel corso dei lavori di realizzazione dell'impianto fognario emergeva, al di sotto della parte laterale dello scalone all'interno del complesso, un pozzo di accesso ad un sistema caveale di notevoli dimensioni; a seguito di sopralluogo con la nota PG/2017/632834 il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio chiedeva di lasciarne praticabile l'accesso in modo da permettere l'ispezione degli ambienti sottostanti, pertanto in data 9 novembre 2017 i lavori venivano sospesi nelle more della redazione di una nuova perizia di variante;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 411 del 20 settembre 2019 veniva approvata una ulteriore perizia di variante con un aumento dell'importo netto per lavori pari ad € 262.639.79 oltre IVA al 10% ed un aumento dell'importo complessivo del quadro economico pari a € 319.267,09 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI E SERVIZI			
A.1	Importo lavori compreso progettazione esecutiva interventi strutturali al netto del ribasso	€ 2.491.633,70	
A.2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 146.379,02	
A.3	Oneri di smaltimento	€ 21.000,00	



TOTALE LAVORI		€ 2.659.012,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA su lavori 10%	€ 263.801,27
B.2	IVA su oneri smaltimento al 22%	€ 4.620,00
B.3	collaborazione tecnica D.L. (imp. n. 6399/1996)	€ 28.800,00
B.4	collaborazione RUP (imp. n. 6437/1996)	€ 36.000,00
B.5	Incentivo art. 92, c. 5 d.lgs. 163/06 (2% su € 2.442.286,49)	€ 48.845,36
B.6	Irap su B.4 a netto oneri riflessi	€ 3.353,71
B.7	Incentivo art. 92, c. 5 d.lgs. 163/06 (2% su € 237.165,77)	€ 4.743,32
B.8	Oneri per allacciamento reti	€ 1.557,11
B.9	Contributo AVCP (imp. n. 6398/1996)	€ 401,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 392.121,77
TOTALE A +B		€ 3.051.134,49

- con determinazione del Servizio Valorizzazione della Città Storica - sito UNESCO n. 21 del 23 dicembre 2019, I.G. 2904 del 31 dicembre 2019, i maggiori lavori di variante venivano affidati alla società Valentino Giuseppe S.r.l.;
- per l'esecuzione di tali lavori in data 2 aprile 2020 veniva stipulato il contratto aggiuntivo rep. n. 2652;
- con nota PG/2021/172247 in data 25 febbraio 2020 il Servizio Difesa Giuridica Civile trasmetteva un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ai sensi dell'art. 696 cpc ad istanza del Condominio di via Duomo n.50 che lamentava copiose infiltrazioni d'acqua nella parte adiacente e confinante con alcuni locali dell'ex Convento di Gesù alle Monache di proprietà comunale: nell'ambito delle attività peritali condotte dal consulente tecnico d'ufficio si rendeva necessaria l'esecuzione di saggi di approfondimento nell'area del muro di confine tra il complesso e il condominio di via Duomo;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Valorizzazione della Città Storica - sito UNESCO n. 44 del 17 dicembre 2021 i lavori di scavo sono stati affidati alla società Valentino Giuseppe S.r.l., per un importo di € 10.000,00 oltre IVA;
- in data 30 giugno 2022 il Direttore Lavori emetteva il certificato di ultimazione dei lavori dichiarandoli conclusi entro il termine contrattualmente previsto per effetto delle sospensioni intervenute nel corso dei lavori;
- in data 4 luglio 2022 per l'esecuzione degli scavi veniva sottoscritto il contratto rep. 4436;
- in data 12 aprile 2023 veniva sottoscritto lo stato finale dei lavori per un importo complessivo di € 2.659.012,70 oltre le spese di progettazione e l'IVA ed emesso il certificato di pagamento n. 13 dell'importo di € 14.401,75 corrispondente al credito residuo dell'impresa;

**Atteso che:**

- in data 1° giugno 2023 il collaudatore emetteva il certificato di collaudo dal quale si rileva che:
  - a. i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate e nel rispetto dei contratti sottoscritti;
  - b. i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
  - c. l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con polizza continuativa n. 3038523 I.N.A.I.L. sede di Napoli
  - d. durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio;



- e. la regolarità contributiva risulta attestata mediante i D.U.R.C. richiesti ad ogni emissione dei certificati di pagamento;
  - f. i lavori sono stati ultimati entro la tempistica prevista, tenendo conto delle sospensioni sopra indicate;
  - g. durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore;
  - h. ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto, non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, inoltre, non risulta che siano stati arrecati danni a persone e a cose;
  - i. durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario approvare 83 nuovi prezzi, per categorie di lavori non previste nel contratto,
  - j. per l'appalto in parola in atti sino alla data del 12 aprile 2023, non risulta nessuna comunicazione o notifica, da cui si evinca che l'impresa Valentino Giuseppe S.r.l. abbia ceduto l'importo dei crediti;
  - k. l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso dei medesimi;
  - l. la Direzione dei lavori ha operato con la dovuta competenza e diligenza;
  - m. l'impresa Valentino Giuseppe S.r.l. ha firmato gli atti contabili con riserve;
  - n. dal credito dell'impresa fissato in € 14.401,75 devono essere effettuate detrazioni per vandalizzazioni e asportazione dei quadri elettrici, per vandalizzazioni delle tubazioni, per mancanza lastre di copertura;
  - o. l'importo delle detrazioni in precedenza descritte, risulta stimato in via definitiva dal collaudatore in € 8.700,00;
  - p. per effetto dell'applicazione delle detrazioni il credito effettivo dell'impresa resta fissato in via definitiva in € 5.701,75.
- dal medesimo certificato di collaudo del 1° giugno 2023 si rileva altresì che il collaudatore dichiara che i lavori di *Restauro e risanamento conservativo dell'immobile sede dell'ex convento Gesù alle monache in via Settembrini*, eseguiti dall'impresa Valentino Giuseppe S.r.l. con sede in Afragola in via Comunale Sarricchio n. 5, in base ai contratti sottoscritti rep. 78836 del 22 luglio 2008, rep. 86106 del 19 maggio 2017, rep. 2652 del 2 aprile 2020 e rep. 4436 del 4 luglio 2022, sono collaudabili e conferma il **credito effettivo dell'impresa in € 5.701,75**.

#### Preso atto che:

- negli atti contabili risultano iscritte n. 3 riserve ed il relativo ammontare è complessivamente di € 1.554.033,10;
- il direttore lavori ha stimato in complessivi € 44.422,70 il valore delle riserve e tale stima è stata confermata dal collaudatore nella relazione trasmessa in uno con il collaudo tecnico amministrativo;
- la società Valentino Giuseppe S.r.l. ha sottoscritto in data 9 giugno 2023 il certificato di collaudo confermando le suindicate riserve già iscritte nel registro di contabilità e aggiornando l'importo delle stesse per un valore complessivo di € 1.588.293,95;
- per il riconoscimento delle riserve, ad istanza della società Valentino Giuseppe S.r.l., è stato avviato un giudizio presso il Tribunale di Napoli nel corso del quale il CTU ha redatto una stima dell'importo di € 76.000,00;
- in data 9 ottobre 2024 è stato sottoscritto un verbale di pre-accordo con la società Valentino Giuseppe S.r.l. con cui è stato pattuito un importo di € 55.000,00 per la definizione delle riserve e il bonario componimento del giudizio intrapreso.

**Rilevato che** l'importo pari ad € 5.701,75, quale credito residuo relativo ai contratti rep. 78836 del



22 luglio 2008, rep. 86106 del 19 maggio 2017, rep. 2652 del 2 aprile 2020 e rep. 4436 del 4 luglio 2022, trova copertura finanziaria sul capitolo 206591/7 – cod. bil. 05.01-2.02.01.10.999 - imp.n. 7408/2021, R.P. 2022.

**Ritenuto** di poter approvare il certificato di collaudo, emesso in data 1° giugno 2023, relativo ai lavori di *Restauro e risanamento conservativo dell'immobile sede dell'ex convento Gesù alle monache in via Settembrini* eseguiti dall'impresa Valentino Giuseppe S.r.l. P.IVA 02745391215, di cui ai contratti sottoscritti rep. 78836 del 22 luglio 2008, rep. 86106 del 19 maggio 2017, rep. 2652 del 2 aprile 2020 e rep. 4436 del 4 luglio 2022.

**Precisato che:**

- il presente provvedimento **non contiene dati personali**;
- il presente provvedimento **rientra** nella previsione normativa di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-26 alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in narrativa:

1. **Approvare** il certificato di collaudo emesso il 1° giugno 2023 e relativo ai lavori *Restauro e risanamento conservativo dell'immobile sede dell'ex convento Gesù alle monache in via Settembrini*, eseguiti dall'impresa Valentino Giuseppe S.r.l. P.IVA 02745391215, di cui ai contratti sottoscritti rep. 78836 del 22 luglio 2008, rep. 86106 del 19 maggio 2017, rep. 2652 del 2 aprile 2020 e rep. 4436 del 4 luglio 2022.
2. **Dare atto** che in data 9 ottobre 2024 è stato sottoscritto un verbale di pre-accordo con la società Valentino Giuseppe S.r.l. con cui è stato pattuito un importo di € 55.000,00 per la definizione delle riserve e il bonario componimento del giudizio intrapreso dall'impresa.
3. **Riservarsi**, con successivo atto, di liquidare in favore della Valentino Giuseppe S.r.l., relativamente ai lavori di cui ai contratti rep. 78836 del 22 luglio 2008, rep. 86106 del 19 maggio 2017, rep. 2652 del 2 aprile 2020 e rep. 4436 del 4 luglio 2022, il credito pari a € 5.701,75 oltre IVA al 10%, per complessivi € 6.271,71, previa costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.
4. **Dare atto** che il credito residuo della società Valentino Giuseppe S.r.l. pari ad € 6.271,71 risulta impegnato sul capitolo 206591/7 – cod. bil. 05.01-2.02.01.10.999 - imp.7408/2021, R.P. 2022.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO, attesta:



- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6, 8 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 1° marzo 2024.

*L'allegato, costituente parte integrante della presente determinazione, composto dal seguente documento, firmato digitalmente dal dirigente proponente, è conservato nell'archivio informatico dell'ente, repertoriato con il n.*

All\_1055E\_043\_01: Certificato di collaudo.

Sottoscritto digitalmente da:

Il dirigente

arch. Luca d'Angelo

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005.*