

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**OGGETTO:** Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli. Settore: Infrastrutture. Riqualficazio-  
ne degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energeti-  
co di immobili pubblici - SCUOLE. Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e  
adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di pro-  
prietà comunale ricadenti nel territorio delle Municipalità 1-4-5-7 ai fini dell'ottenimento dei  
Certificati Prevenzioni Incendi, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 354 del 22  
luglio 2021.

**Impresa aggiudicataria:** San Marco 78 Soc. Coop.va P. IVA \_ 01634120636  
**Determina di affidamento:** n.21 del 23/11/21 - reg.ta IG/2021/436 del 02/12/21  
**Importo aggiudicato:** € 999.600,00 compreso OO.S. e lavori in economia, oltre IVA  
**Contratto.** Rep. 3960 con data di registrazione del 29/12/2021  
**CUP:** B65I17000050001  
**CIG:** 8913187299 (CIG ACCORDO QUADRO)  
**CIG:** 90981173A9 (CIG DERIVATO PRIMO LOTTO LAVORI)

**SAN MARCO 78** Soc. Coop.  
Via Castel del Vedere, 98  
80016 Marano di Napoli  
P. IVA 01634120636

**Progetto Definitivo/Esecutivo:**

- con deliberazione di Giunta comunale n. 284 del 1° giugno 2017 si è preso atto del Patto per Napoli, sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della PA per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 così come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;
- le risorse FSC 2014-2020 con cui è finanziato il Patto per la città di Napoli sono state iscritte nel bilancio 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 20 aprile 2017 e annotate per le annualità 2020-2021 per un valore complessivo di 308 milioni di euro;
- il Patto per la città di Napoli, allo stato denominato Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come "raggruppamenti di interventi" tra i quali risulta nel settore Infrastrutture: "riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)" finanziato per un importo complessivo di 75 milioni di euro;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 10.08.2017 è stato approvato un ampio programma operativo finalizzato alla realizzazione di interventi per la sicurezza, anche sismica, e di risparmio energetico degli edifici scolastici, articolato per singole fasi, la prima delle quali è quella relativa all'acquisizione delle certificazioni antincendio;
- a seguito di affidamento di servizi tecnici professionali sono state effettuate le verifiche di prevenzione incendi sugli edifici scolastici di proprietà comunale;
- sulla scorta dei dati acquisiti all'espletamento dei predetti servizi professionali, l'Amministrazione ha avviato un programma di interventi per gli edifici scolastici di ambito municipale di cui all'elenco "C" allegato al regolamento delle municipalità, che necessitano di lavori di adeguamento alla normativa vigente e di messa in sicurezza anche strutturale, ai fini dell'ottenimento del rinnovo dei Certificati Prevenzioni Incendi;
- da una valutazione congiunta con i tecnici delle municipalità si è ritenuto che lo strumento normativo più adatto, rispetto alla proposta in oggetto, sia l'accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, la cui durata è stimata in un anno con eventuale proroga.

**Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 354 del 22 luglio 2021 è stata approvata la documentazione tecnica per l'affidamento, mediante accordo quadro per l'esecuzione di *"Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio delle Municipalità 1-4-5-7 ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi"*, costituito dai seguenti elaborati:
  1. relazione generale e quadro economico;
  2. capitolato speciale d'appalto;
  3. elenco prezzi unitari costituito integralmente dal "Prezzario regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2021" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 102 del 16.03.2021;
- gli interventi che formano oggetto dell'appalto possono essere sinteticamente così riassunti:
  1. opere di adeguamento strutturale;
  2. opere edili di manutenzione straordinaria in genere;
  3. impianti tecnologici e impiantistici - riparazione, manutenzione e fornitura e posa in opera di impianti ex novo;
  4. manutenzione edile ed impiantistica dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
  5. attività preordinate all'ottenimento dei CPI;
  6. acquisizione certificazioni.
- gli interventi di adeguamento e/o realizzazione di scale d'emergenza saranno oggetto di apposito appalto, in considerazione della specificità della tipologia di lavoro;
- il RUP individuato, di concerto con il Direttore della Municipalità interessata, è il funzionario arch. Pierpaolo Pagliano (matricola 55640) assegnato all'U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5;
- la spesa complessiva di € **1.327.844,60**, sarà ripartita, per la durata dell'appalto stabilita in un anno, secondo il seguente quadro economico:

**SAN MARCO 78** Soc. Coop.  
Via Castelbenedere, 98  
80016, Marano di Napoli  
P. IVA 01634120636

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A		LAVORI	
A.1)	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 980 000,00	
A.1.a)	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 9 800,00	
A.2)	Importo dei Lavori a base d'asta		€ 970 200,00
A.3)	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 19 600,00	
A.4)	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)		€ 29 400,00
A.5)	Oneri della manodopera	€ 392 000,00	
	TOTALE A) LAVORI (A.2+A.4)		€ 999 600,00
B		SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1.a)	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 15 993,60	
B.1.b)	Spese di pubblicazione bandi e avvisi	€ 1 000,00	
B.1.c)	Spese di cartellonistica iva compreso	€ 1 000,00	
B.1)	Altre spese tecniche		€ 17 993,60
B.2.a)	Imprevisti sui lavori compreso IVA	€ 14 994,00	
B.2.b)	Lavori in economia compreso IVA	€ 24 990,00	
B.2.c)	Oneri aggiuntivi discarica autorizzata rifiuti speciali compreso IVA	€ 19 992,00	
B.2)	Imprevisti ed altro		€ 59 976,00
B.3.a)	IVA su A) lavori al 22%	€ 219 912,00	
B.3)	Imposte e tasse		€ 219 912,00
B.4.a)	Oneri per allacciamenti compreso IVA	€ 9 996,00	
B.4.b)	Oneri per conseguimento pareri e autorizzazioni e VVF compreso IVA	€ 19 992,00	
B.4.c)	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP	€ 375,00	
B.4)	Altri oneri		€ 30 363,00
	TOTALE B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)		€ 328 244,60
	TOTALE INTERVENTO (A + B)		€ 1 327 844,60

**Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori:**

- sono state individuate le figure di riferimento rispettivamente del RUP nella persona del funzionario, arch. Pierpaolo Pagliano e del Direttore dei lavori nella persona dell'arch. Raffaella Rubinetti, matr.56367.

**Assunzione del contratto di Accordo Quadro:**

- con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n.10 del 24.09.2021 – DETDI/2021/339 del 06.10.2021, è stata indetta una gara mediante procedura negoziata (ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di

**Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri**

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n.108 del 2021, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)), con ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (R.D.O.) per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D.Lgs.50/2016, finalizzato all'affidamento dei lavori in oggetto;

- all'esito della gara, espletata interamente attraverso il MEPA tramite la R.D.O. n.ro 2881885 del 11.10.2021, nella seduta del 19.10.2021, veniva formulata proposta di aggiudicazione in favore della ditta COOP. SAN MARCO 78 ARL - C.F. e P.IVA 01634120636 che ha offerto un ribasso pari al 26,5500 % sull'elenco prezzi posto a base di gara; al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 23.11.2021 – DETDI/2021/436 del 02.12.2021 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore della ditta COOP. SAN MARCO 78 ARL - C.F. e P.IVA 01634120636 per l'Accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54 – c.3 del D. Lgs.50/2016 per l'esecuzione degli Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio delle Municipalità 1-4-5-7 ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi;

**Contratto Accordo Quadro:**

- Il contratto di Accordo Quadro è stato sottoscritto, nella forma della scrittura privata semplice, in data 29/12/2021 e repertoriato al n°3960. La durata massima dell'accordo quadro è pari a 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione, comunque condizionata al raggiungimento dell'importo massimo consentito di € 999.600,00 comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA.

**Approvazione ed affidamento del primo gruppo di interventi:**

- con Determinazione Dirigenziale n.01 del 16/02/2022 registrata all'indice generale in data 25/02/2022 al n. 299, si è provveduti ad approvare ed affidare, nell'ambito del contratto di accordo quadro, la realizzazione del primo gruppo di interventi alla Soc. Coop. SAN MARCO 78



Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

a r.l. P. IVA 01634120636, per l'importo complessivo di € 546.518,85 di cui € 14.892,19 per oneri della sicurezza non oggetti a ribasso oltre IVA secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
<b>A</b>		<b>LAVORI</b>	
A.1)		Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 728.431,46
	A.1.a)	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 4.637,50
A.2)		<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 26,550 %</b>	
A.3)		Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 10.254,69
A.4)		<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>	
A.5)		Oneri della manodopera	€ 182.492,61
		<b>TOTALE A) LAVORI (A.2+A.4)</b>	<b>€ 546.518,85</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	B.1.a)	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80%	€ 8.744,30
	B.1.b)	Spese di pubblicazione bandi e avvisi	
	B.1.c)	Spese di cartellonistica iva compreso	
B.1)		<b>Altre spese tecniche</b>	<b>€ 8.744,30</b>
	B.2.a)	Imprevisti sui lavori compreso IVA	
	B.2.b)	Lavori in economia compreso IVA	
	B.2.c)	Oneri aggiuntivi discarica autorizzata rifiuti speciali compreso IVA	
B.2)		<b>Imprevisti ed altro</b>	
	B.3.a)	IVA su A) lavori al 22%	€ 120.234,15
B.3)		<b>Imposte e tasse</b>	<b>€ 120.234,15</b>
	B.4.a)	Oneri per allacciamenti compreso IVA	€ 5.000,00
	B.4.b)	Oneri per conseguimento pareri e autorizzazioni e VVF compreso IVA	€ 10.000,00
	B.4.c)	Contributo Autorità di Vigilanza LLPP	€ 375,00
B.4)		<b>Altri oneri</b>	<b>€ 15.375,00</b>
		<b>TOTALE B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)</b>	<b>€ 144.353,45</b>
		<b>TOTALE INTERVENTO (A + B)</b>	<b>€ 690.872,30</b>

**Finanziamento del progetto:**

- la spesa complessiva di € 690.872,30 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/200 codice bilancio 04.02/2.02.01.09.019 del redigendo Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 “Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli”.

**Contratto principale:**

- Il contratto applicativo n.1 è stato sottoscritto in data 29/03/2022 e repertoriato al n° 4288, per l'importo complessivo di € 546.518,85 comprensivo di € 14.892,19 per oneri di sicurezza e oltre IVA.

**Cauzione contratto principale:**

- Come riportato nell'art.6 del contratto principale, l'impresa ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante Polizza Fidejussoria n.ro 18357809 in data 16.03.2022 contratta con la Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia Romano Assicurazioni - Quarto fino alla concorrenza massima di € 89.203,00 ridotta ai sensi dell'art.93 comma 7 del

**Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri**

D.lgs.50/2016 del 50%, in quanto la ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e di un ulteriore 20 % in quanto la ditta è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, custodita agli atti del RUP arch. Pierpaolo Pagliano presso gli uffici della Municipalità 5.

**Spesa autorizzata complessiva:**

- La spesa complessiva autorizzata netta ammonta ad € 690.872,30 secondo il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n.01 del 16/02/2022 registrata all'indice generale in data 25/02/2022 al n. 299.

**Consegna dei lavori:**

- Il Direttore dei Lavori, a tanto autorizzato dal R.U.P. arch. Pierpaolo Pagliano, dopo aver consentito alla ditta esecutrice l'accesso alle aree di cantiere per la valutazione preliminare delle condizioni di sicurezza dei solai intermedi, in data 04/04/2022 ha proceduto alla consegna parziale dei lavori e in data 06/06/2022 con la consegna definitiva.

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

- Il tempo utile per dare compiuti i lavori aveva una scadenza a decorrere dal verbale di consegna redatto in data 06/06/2022 di giorni 180 (cento ottanta) naturali e consecutivi.

**Sospensioni e ripresa dei Lavori:**

- Durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario sospendere i lavori come da giusto verbale sottoscritto dalle parti in data 12/09/2022;
- Con verbale del giorno 12/10/2022, sottoscritto dalle parti furono ripresi i lavori;

**Proroghe concesse:**

- Stante la regolare e celere esecuzione dei lavori a causa della necessità esplicitate nell'atto di approvazione e di affidamento, in data 20/12/2022 è stata concessa una proroga di 45 giorni per effetto della quale il termine ultimo per ultimare i lavori veniva fissato per il giorno 16/02/2023;

**Ultimazione dei lavori:**

- Il Direttore dei Lavori, con certificato in data 16/02/2023, richiamata la nota prodotta e trasmessa dalla ditta esecutrice, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

**Danni di forza maggiore:**

- Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

**Andamento dei lavori:**

- I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori.

**Lavori in economia:**

- Non sono stati affidati lavori in economia;

**Lavori in Subappalto:**

- Si sono affidati lavori in subappalto per Euro 218.607,54 comprensivo di euro 5.956,87 per oneri di sicurezza alla ditta ALBA 81 p.iva 03549850638

**Anticipazione in denaro:**

- Non sono state concesse anticipazioni di somme all'impresa affidataria.

**Acconti già corrisposti:**

- Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 03 certificati di pagamento:

Certificato n. 01	27/09/2022	218.617,30
Certificato n. 02	02/02/2023	217.612,07
Certificato n. 03	19/04/2023	107.524,08
<b>Totale certificati pagamento in acconto</b>		<b>543.75,45</b>

**Stato finale:**

Lo stato finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 27/02/2023, riportante le seguenti annotazioni:

Importi	Contabilizzato	Liquidato	Credito residuo
Lavori compreso oneri di sicurezza iva esclusa	€ 546.485,88	€ 543.753,45	€ 2.732,43
Rimborso spese pratiche C.P.I. iva compresa	€ 9.152,00	€ 0	€ 9.152,00
<b>Totale</b>			<b>€ 11.967,95</b>

**Confronto tra le somme autorizzate e quelle spese:**

- L'importo netto dei lavori contabilizzati ammonta a € 546.485,88, oltre IVA, quale risulta dallo stato finale del 27/02/2023, ed è compreso nei limiti della somma autorizzata di € 546.518,85, oltre IVA secondo il seguente dettaglio:



Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

Importi	Contabilizzato	Autorizzato	Minore spesa
Lavori eseguiti compreso oneri di sicurezza iva esclusa	€ 546.485,88	€ 546.518,85	€ 32,97
Rimborso spese pratiche C.P.I.	€ 9.152,00	€ 10.000,00	€ 329,90

**Assicurazione degli operai:**

- L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Napoli mediante polizza assicurativa a carattere continuativo n.ro 20930045/77.

**Infortuni occorsi durante l'esecuzione dei lavori:**

- Non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo nel corso dei lavori.

**Assicurazioni Sociali e Previdenziali:**

Il D.U.R.C. dell'impresa San Marco 78 Soc. Coop.va., rilasciato da INAIL\_39942313 con scadenza validità il 14/12/2023, risulta regolare.

Il D.U.R.C. dell'impresa Alba 81, rilasciato da INPS\_37362858 con scadenza validità il 30/12/2023, risulta regolare.

**Avvisi ai creditori:**

- Non è stato pubblicato ed in sostituzione dello stesso, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione, vistata dal R.U.P., attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non stati prodotti danni di sorta.

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

- Non risultano cessione di credito da parte della impresa San Marco 78 Soc. Coop.va


**Riserve dell'Impresa:**

- L'Impresa ha firmato gli atti contabili dello Stato finale senza inserire riserve di sorta.

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

**Risultati delle visite finali:**

- Sulla scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, di vota in volta ha effettuato l'esame generale dei lavori realizzati e sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti del caso, le verifiche, i controlli, oltre che misurazioni e saggi.



**Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri**

- Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non sulle quali non si è potuto estendere la verifica, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'impresa, per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi occulti.

**Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

- Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

**Penale per il ritardo:**

- Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

**Osservanza delle prescrizioni:**


- Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello Stato finale.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Quanto sopra premesso,**

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa San Marco 78 Soc. Coop.va ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;



**Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri**

- d) per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) l'ammontare dei lavori contabilizzati comprensivi degli oneri di sicurezza, risulta essere di €546.485,88 ed è inferiore alle somme autorizzate per € 32,97;
- g) l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) le prestazioni di materiali di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- j) i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- k) non risultano cessioni di credito di parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con riferimento ai lavori di che trattasi (giusto contratto sottoscritto in data 29/03/2022 e repertoriato al n° 4288, eseguiti dalla impresa Soc. Coop. SAN MARCO 78 a r.l. P. IVA 01634120636

**CERTIFICA CHE**

I lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto pari ad € 546.485,88 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%. Per rimborso spese pratiche CPI risulta un credito dell'impresa pari ad € 9.152,00.

Resta pertanto il credito residuo accertato in favore dell'impresa esecutrice per € 2.732,43 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.333,57 ed € 9.152,00, quali rimborso spese esente IVA, totale pari ad € 12.485,57.



COMUNE DI NAPOLI

**Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri**

Tale risulta essere il credito dell'impresa per il quale si propone il pagamento a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale

NAPOLI, 15 maggio 2023

L'Impresa: San Marco 78 Soc. Coop.va

*Sig.ra Gabriella Casella*  
**SAN MARCO 78 Soc. Coop.**  
Via Castelbelvedere, 98  
80016 Marano di Napoli  
P. IVA 01634120636

Il Direttore dei Lavori  
*Arch. Raffaella Rubinetti*

Il Responsabile del Procedimento

*Arch. Pierpaolo Pagliano*

# Comune di Napoli

## Municipalità 5

pag. 1



### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** PSC - NAPOLI FSC Accordo Quadro "Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio delle Municipalità 1-4-5-7 ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi", finanziati con i fondi PSC-NAPOLI-FSC (Patto per la città di Napoli), CUP:B65I17000050001 - CIG: 8913187299 sottoscritto in data 20.12.2021 e registrato al n.ro 3960 del 30.12.2021 - PRIMO GRUPPO D'INTERVENTO - CIG DERIVATO: 9770434134

**COMMITTENTE:** Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

**IMPRESA:** COOP. SAN MARCO 78 ARL con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Castelbelvedere n 98 - C.F. e P.IVA 01634120636

Contratto in data 29/03/2022 rep. n. 4288 di euro 546 518.85

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	738 686.15
Data Consegna:	04/04/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	04/04/2022	Importo per la Sicurezza:	14 892.19
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>				
<b>LAVORI A MISURA</b>				
1 C.01.090.010 .c	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle al ... i zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3/4" SOMMANO m	41,20	15,34	632,01
2 C.01.090.010 .f	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle al ... i zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2 SOMMANO m	10,00	23,69	236,90
3 C.01.095.010 .g	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'inter ... ciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2" SOMMANO m	88,37	39,69	3.507,41
4 C.08.010.060 .d	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vis ... e di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l. SOMMANO cad.	1,00	247,28	247,28
5 C.09.010.010 .b	Gruppo attacco per motopompa V.V.F. Gruppo attacco per moto ... Attacco motopompa V.V.F. con innesto di alimentazione da 3" SOMMANO cad.	1,00	323,43	323,43
6 C.09.010.030 .c	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con ... esso. Compresa le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m SOMMANO cad.	17,00	219,00	3.723,00
7 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione ... oni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) SOMMANO mc	5,07	125,01	633,80
8 E.01.040.020 .a	Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempi ... menti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi SOMMANO mc	2,13	12,92	27,52
9 E.01.040.030 .b	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle gro ... a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano SOMMANO mc	2,94	68,74	202,10
10 E.07.010.040 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... e liscio perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm SOMMANO mq	16,25	15,71	255,29
11 E.07.020.020 .d.CAM	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resi ... a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 15 cm SOMMANO mq	4,90	46,84	229,52
12 E.08.050.040 .b.CAM	Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato ... qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 12 cm SOMMANO mq	0,96	32,01	30,73
13 E.08.080.010 .c.CAM	Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellul ... abande sui vani porte e finestre. Spessore 12 cm - REI 180 SOMMANO mq	61,69	43,10	2.658,85
14 E.11.040.030 .d	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... ato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 SOMMANO mq	4,43	51,44	227,88
15 E.11.040.030 .i	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... ato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 SOMMANO mq	1,20	81,70	98,04
16 E.12.010.010 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modific ... stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm SOMMANO mq	422,58	21,96	9.279,85
17 E.12.020.020 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna SOMMANO mq	340,07	41,69	14.177,52
18 E.12.040.030	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene ... lici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero SOMMANO mq	269,14	3,95	1.063,10
<b>A R I P O R T A R E</b>				<b>37.554,23</b>

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					R I P O R T O
					37'554,23
19 E.12.060.010	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con ... r bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m	SOMMANO mq	155,51	2,00	311,02
20 E.12.060.040	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con ... di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia	SOMMANO mq	503,99	3,26	1'643,01
21 E.13.000.010	Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento P ... i incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento	SOMMANO mq	254,14	27,66	7'029,51
22 E.13.020.020 .a.CAM	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di ... ra, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm	SOMMANO mq	15,00	67,95	1'019,25
23 E.13.030.020 .b.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento ... ra finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo	SOMMANO mq	16,25	56,16	912,60
24 E.13.030.020 .c.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento ... a pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	SOMMANO mq	5,37	61,02	327,68
25 E.14.010.010 .q.CAM	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... e. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm	SOMMANO mq	1,73	161,06	278,63
26 E.14.010.020 .p.CAM	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... e. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm	SOMMANO mq	3,17	175,19	555,35
27 E.15.020.045 .c.CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato ... tsura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm	SOMMANO mq	56,95	51,11	2'910,71
28 E.15.080.020 .a.CAM	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello sp ... gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm	SOMMANO m	6,40	18,11	115,90
29 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonac ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.	SOMMANO mq	557,97	5,20	2'901,44
30 E.16.020.010 .c.CAM	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a vo ... inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento	SOMMANO mq	316,46	18,24	5'803,89
31 E.16.020.010 .e	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a vo ... mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte	SOMMANO mq	118,44	0,71	84,09
32 E.16.020.010 .f	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a vo ... 5 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne	SOMMANO mq	113,47	1,42	161,13
33 E.16.020.030 .a.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... rmo. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	SOMMANO mq	81,51	26,10	2'127,42
34 E.16.020.030 .e	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... no. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte	SOMMANO mq	55,70	4,25	236,73
35 E.16.020.060 .a.CAM	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura ... olla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico	SOMMANO mq	697,31	13,10	9'134,76
36 E.16.020.070 .a.CAM	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici *Rasatura e stuc ... tura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati	SOMMANO mq	443,15	10,71	4'746,14
37 E.16.040.030 .a.CAM	Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soff ... uzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REL 120	SOMMANO mq	65,94	29,59	1'951,16
					A R I P O R T A R E
					79'804,65

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O				79'804,65	
38 E.18.045.010 .c	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete ... assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm	SOMMANO ml	5,20	17,64	91,73
39 E.18.055.010 .a	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sist ... ne di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione	SOMMANO cad	4,00	141,79	567,16
40 E.18.070.010 .a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più batte ... cazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq	SOMMANO mq	2,10	407,37	855,48
41 E.18.075.020 .g	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta ... aniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm	SOMMANO cad	3,00	898,82	2'696,46
42 E.18.075.040 .i	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d' ... le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120	SOMMANO cad	9,00	1'361,46	12'253,14
43 E.18.075.040 .k	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d' ... aniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm	SOMMANO cad	2,00	1'420,42	2'840,84
44 E.18.075.045 .e	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... iglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura	SOMMANO cad	48,00	316,46	15'190,08
45 E.18.080.030 .a	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte fine ... pera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq	SOMMANO mq	2,47	455,80	1'125,83
46 E.18.080.030 .c	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte fine ... opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq	SOMMANO mq	6,78	448,63	3'041,71
47 E.19.010.070 .a.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.	SOMMANO kg	1'090,90	10,24	11'170,81
48 E.19.040.030 .b	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuo ... , previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere	SOMMANO kg	609,13	2,30	1'401,00
49 E.20.010.095 .a	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato ... i sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm	SOMMANO mq	9,76	89,75	875,97
50 E.20.050.030 .c	Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi di ... ofili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm	SOMMANO mq	87,82	129,26	11'351,61
51 E.21.010.005 .b.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico	SOMMANO mq	1'091,26	15,06	16'434,38
52 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... d alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche	SOMMANO mq	1'988,01	3,65	7'256,24
53 E.21.020.030 .b.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche e ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche	SOMMANO mq	1'248,35	9,84	12'283,76
54 E.21.020.050 .a.CAM	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio ... conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura	SOMMANO mq	739,66	14,24	10'532,77
55 E.21.050.005 .b	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Pul ... scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate	SOMMANO mq	14,07	4,16	58,53
56 E.21.050.005 .c	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Bros ... smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine	SOMMANO mq	34,06	4,43	150,89
57 E.21.050.010 .a.CAM	Aplicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno s ... o su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo	SOMMANO mq	310,40	7,60	2'359,04
A R I P O R T A R E					192'342,08

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O				192'342,08	
58 E.21.050.030 .c.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, ... a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	SOMMANO m	116,21	3,93	456,71
59 E.21.050.040 .a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura ... i chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco	SOMMANO mq	310,40	12,08	3'749,64
60 E.22.020.010 .a.CAM	Parete divisoria antincendio REI 60 Parete divisoria anti ... lo di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm	SOMMANO mq	24,89	97,90	2'436,73
61 I.01.010.040. a	Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predis ... tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti	SOMMANO cad	7,00	75,50	528,50
62 I.01.010.045. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... tere Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	SOMMANO cad	6,00	54,42	326,52
63 I.01.010.060. a	Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predis ... tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti	SOMMANO m	3,00	71,61	214,83
64 I.01.020.020. a	Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a seder ... alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete	SOMMANO cad	4,00	260,87	1'043,48
65 I.01.020.025. b	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ce ... vo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 90x45 cm	SOMMANO cad	2,00	416,60	833,20
66 I.03.010.010. f.CAM	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali ... ggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm	SOMMANO m	14,00	16,32	228,48
67 L.01.010.010 .d	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X	SOMMANO cad	41,00	56,32	2'309,12
68 L.01.010.010 .d	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X	SOMMANO cad	6,00	56,32	337,92
69 L.01.010.140 .d	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Im ... resa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista IP 5X	SOMMANO cad	23,00	51,83	1'192,09
70 L.01.010.200 .e	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A p ... aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.	SOMMANO cad	470,00	23,72	11'148,40
71 L.01.010.200 .f	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A p ... A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffitti.	SOMMANO cad	70,00	13,82	967,40
72 L.01.020.010 .a	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazio ... e con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC	SOMMANO m	55,60	8,29	460,92
73 L.01.020.010 .b	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazio ... e con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC	SOMMANO m	96,72	9,09	879,19
74 L.01.030.010 .c	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tension ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m	SOMMANO cad	15,00	39,79	596,85
75 L.01.030.010 .i	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tension ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m	SOMMANO cad	2,00	101,24	202,48
76	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4 ... minali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+1N;				
A R I P O R T A R E					220'254,54

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					R I P O R T O
					220'254,54
L.01.030.060 .a	In-6: 32 A; 4m	SOMMANO cad	2,00	131,13	262,26
77 L.01.030.060 .b	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4 ... nominali; " In" (Ta-30°C); n. moduli "m" 2P; In-6: 32 A; 4m	SOMMANO cad	2,00	140,58	281,16
78 L.01.030.070 .b	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 ... intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In-10: 32 A; 2m; A	SOMMANO cad	3,00	217,69	653,07
79 L.01.030.070 .c	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 ... i intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In-40 A; 2m; A	SOMMANO cad	3,00	269,43	808,29
80 L.01.060.070 .d	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipag ... 35 e morsetti, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm	SOMMANO cad	1,00	89,50	89,50
81 L.02.010.210 .a	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipola ... s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq	SOMMANO m	1'786,40	2,72	4'859,01
82 L.02.010.220 .a	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	SOMMANO m	1'106,75	3,36	3'718,68
83 L.02.050.010 .a	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi ... con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm	SOMMANO m	765,40	9,18	7'026,38
84 L.02.080.080 .b	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	SOMMANO m	196,90	4,66	917,55
85 L.02.080.080 .c	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	SOMMANO m	237,34	5,91	1'402,68
86 L.02.120.070 .a	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cas ... a CEL, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm	SOMMANO cad	68,00	9,57	650,76
87 L.02.120.070 .c	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55. Cas ... a CEL, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm	SOMMANO cad	2,00	12,74	25,48
88 L.03.010.010 .b.CAM	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm	SOMMANO cad	60,00	8,75	525,00
89 L.03.010.010 .d.CAM	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm	SOMMANO cad	315,00	8,75	2'756,25
90 L.03.010.080 .a	Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 ... 8x36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18x36 W, attacco 2G11	SOMMANO cad	15,00	9,27	139,05
91 L.03.050.020 .b.CAM	Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera sta ... reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8	SOMMANO cad	396,00	147,80	58'528,80
92 L.03.100.010 .c.CAM	Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminant ... unico, IP54. Dimensioni 596x596 mm. Potenza 35 W - 3500 lm	SOMMANO cad	120,00	147,87	17'744,40
93 L.14.010.010 .c	Microfono ad alta sensibilità Le postazioni touch screen ... ali di evacuazione vocale. Certificazione secondo FN 5416.	SOMMANO cad	1,00	4'477,48	4'477,48
94 L.14.020.010	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione Sistema ... Dimensioni: 430x620x240 mm, Certificazione EN54-16, EN54-4				
					A R I P O R T A R E
					325'120,34



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					R I P O R T O
					325'120,34
.b		SOMMANO cad	3,00	11'452,85	34'358,55
95 L.14.020.020	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, pre ... ell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm				
.a		SOMMANO cad	2,00	2'627,51	5'255,02
96 L.14.030.010	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC I di ... re di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.				
.b		SOMMANO cad	18,00	240,87	4'335,66
97 L.14.030.010	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC Prof ... emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo EN 5424.				
.c		SOMMANO cad	10,00	328,05	3'280,50
98 L.15.020.010	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... grado di protezione IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE				
.b		SOMMANO cad	162,00	212,55	34'433,10
99 L.15.020.100	Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto Appa ... 0 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente				
.d		SOMMANO cad	36,00	607,12	21'856,32
100 L.15.020.100	Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto Appa ... oto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, permanente				
.c		SOMMANO cad	10,00	503,93	5'039,30
101 L.15.020.110	Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED ... on controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso				
.a		SOMMANO cad	10,00	24,24	242,40
102 L.15.040.010	Centrali e accessori di comando e controllo remoto Softwa ... creando una traccia storica dello stato dei vari impianti.				
.l		SOMMANO cad	1,00	573,98	573,98
103 L.16.020.020	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impi ... azione dell'impianto A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite				
.b		SOMMANO cad	2,00	4'833,66	9'667,32
104 L.16.020.040	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensi ... l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio				
.a		SOMMANO cad	61,00	152,11	9'278,71
105 L.16.040.010	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, e ... Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno				
.a		SOMMANO cad	31,00	52,74	1'634,94
106 L.16.040.030	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione d ... re ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa				
.a		SOMMANO cad	2,00	85,08	170,16
107 L.16.040.030	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione d ... nalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db				
.c		SOMMANO cad	13,00	251,21	3'267,03
108 L.16.040.050	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazi ... azione dell'impianto Base da incasso, tenuta fino a 2750 N				
.a		SOMMANO cad	22,00	174,78	3'845,16
109 L.16.050.010	Pannelli ottico-acustici di tipo autosalimentato Pannello ... normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.				
.a		SOMMANO cad	14,00	246,45	3'450,30
110 L.16.060.010	Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 Alimenta ... are indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A				
.c		SOMMANO cad	3,00	471,77	1'415,31
111 L.16.080.010	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di s ... aza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq				
.c		SOMMANO m	2'462,10	6,00	14'772,60
					A R I P O R T A R E
					481'996,70

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			481'996,70
112 NP.01	Rimozione e rimmissione in opera di chiusini e griglie in ... e ogni altro magistero per dare il lavoro a regola d'arte. SOMMANO kg	260,00	1,13	293,80
113 NP.04	Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluvie ... retta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.). SOMMANO cadauno	2,00	254,65	509,30
114 NP.07	Rimozione di corpi illuminanti previo scablaggio delle al ... o sui mezzi dell'impresa e successivo trasporto a rifiuto. SOMMANO cadauno	700,00	12,84	8'988,00
115 NP.08	Intervento di manutenzione dei presidi antincendio degli ... tomatico e manuale. Per ogni singolo presidio antincendio. SOMMANO cadauno	3,00	2'728,92	8'186,76
116 NP.10	Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettr ... azione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi. SOMMANO cadauno	125,00	79,59	9'948,75
117 NP.11	Smontaggio e rimontaggio del controsoffitto esistente per ... aggio in aree di deposito temporaneo. Pannelli 600x600 mm. SOMMANO mq	802,59	3,85	3'089,97
118 NP.12	Allacciamento di apparecchiature per impianti di rileva ... oneri necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO a corpo	2,00	6'346,15	12'692,30
119 NP.14	Compenso professionale finalizzato alla verifica ed al rinnovo CPI da tecnico abilitato con esclusione oneri SOMMANO cadauno	6,00	1'771,00	10'626,00
120 NP.15	Compenso professionale presentazione esame progetto e sci ... one di nuovo CPI da tecnico abilitato con esclusione oneri SOMMANO cadauno	2,00	3'542,00	7'084,00
121 NP.16	Verifica e successivo rilascio della dichiarazione di con ... ance, equipotenziali; e) redazione del verbale di verifica SOMMANO cadauno	8,00	2'261,01	18'088,08
122 NP.17	Revisione di n°8 quadri elettrici presso IC Ignazio di Lo ... di quelli danneggiati; c) ricablaggio degli interruttori. SOMMANO a corpo	1,00	8'861,09	8'861,09
123 NP.18	Picchettatura e verifica degli intonaci di copertura dei ... osso dei solai (laterizi, malta copriferro del c.s. ecc.). SOMMANO mq	397,79	6,16	2'450,39
124 NP.19	Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari me ... scarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati SOMMANO ora	16,00	203,49	3'255,84
125 NP.20	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Piano Terra ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	2'506,71	2'506,71
126 NP.21	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Piano Primo ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	2'561,80	2'561,80
127 NP.22	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Piano Primo ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	2'959,79	2'959,79
128 NP.23	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Piano Seco ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	3'180,14	6'360,28
129 NP.25	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta se ... r vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo. SOMMANO cadauno	7,00	32,87	230,09
130 NP.26	Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente. SOMMANO cadauno	4,00	8,11	32,44
131 NP.27	Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente. SOMMANO cadauno	7,00	2,96	20,72
132 NP.28	Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con coma ... ere e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio. SOMMANO cadauno	10,00	32,49	324,90
133	Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale e ... i tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente. SOMMANO cadauno			
	A R I P O R T A R E			591'067,71

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					R I P O R T O
					591'067,71
NP.29		SOMMANO cadauno	2,00	37,78	75,56
134 NP.30	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	SOMMANO cadauno	6,00	88,66	531,96
135 NP.31	Fornitura e posa in opera di rubinetto a muro, previo rimozione di quello esistente.	SOMMANO cadauno	5,00	24,64	123,20
136 NP.32	Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente.	SOMMANO cadauno	1,00	70,16	70,16
137 NP.33	Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti	SOMMANO cadauno	375,00	5,50	2'062,50
138 NP.34	Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione, da eseguirsi ... inneggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.	SOMMANO mq	582,06	4,18	2'433,02
139 NP.35	Revisione della centrale di rilevazione incendio, previo ... controllo dell'alimentatore e sostituzione delle batterie.	SOMMANO cadauno	1,00	691,30	691,30
140 NP.36	Revisione dei bracci del cancello, mediante lo smontaggio ... trasporto in cantiere, rimontaggio e prove di funzionalità.	SOMMANO a corpo	1,00	728,49	728,49
141 NP.37	Verifica funzionamento impianto di diffusione sonora, med ... corrente per rendere il sistema perfettamente funzionante.	SOMMANO a corpo	2,00	1'766,07	3'532,14
142 P.01.010.030 a	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta vis ... non inferiore a 20 kg/ m <sup>2</sup> Moduli di altezza pari a 2,00 m	SOMMANO mq	158,40	21,07	3'337,49
143 P.01.010.060 a	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... ompreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00	SOMMANO mq	373,78	17,28	6'458,92
144 P.03.010.035 a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con manovra ... giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione	SOMMANO mq	757,08	26,65	20'176,19
145 R.02.015.010 a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature	SOMMANO mq	1'099,57	2,83	3'111,79
146 R.02.015.040 a	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropu ... iatrice con pressione non inferiore a 20-30 atm. Con acqua	SOMMANO mq	196,33	12,15	2'385,41
147 R.02.015.070 d	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sabbiatura	SOMMANO mq	220,85	9,97	2'201,88
148 R.02.025.050 a.CAM	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	SOMMANO mq	14,90	10,62	158,24
149 R.02.025.080 a.CAM	Rimozione di sola superficie vetrata di infissi Rimozione ... i risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di vetri	SOMMANO mq	75,82	7,08	536,81
150 R.02.040.010 a.CAM	Spieconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... a delle superfici. Spieconatura di intonaco a vivo di muro	SOMMANO mq	396,05	5,16	2'043,62
151 R.02.050.010 a.CAM	Rimozione di apparecchi igienico sanitari su ordinari ch ... di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari	SOMMANO cad	11,00	7,08	77,88
152 R.02.050.020 a.CAM	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	SOMMANO ml	77,49	4,25	329,33
					A RIPIORTARE
					642'133,60

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
					RIPORTO
					642'133,60
153 R.02.050.020 .b.CAM	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di d ... Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"	SOMMANO ml	35,50	5,67	201,29
154 R.02.060.010 .a.CAM	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra ... luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale	SOMMANO mq	15,00	10,62	159,30
155 R.02.060.010 .b.CAM	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra ... colare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle	SOMMANO mq	254,14	17,71	4'500,82
156 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm	SOMMANO mq	16,25	15,34	249,28
157 R.02.060.032 .a.CAM	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.	SOMMANO mq	55,99	6,37	356,66
158 R.02.060.040 .a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica	SOMMANO mq	16,25	8,50	138,13
159 R.02.060.055 .a.CAM	Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra ... sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale	SOMMANO ml	85,83	5,67	486,65
160 R.02.090.060 .a.CAM	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiere o ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	SOMMANO ml	28,46	5,67	161,37
161 R.03.040.030 .a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, d ... gere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti	SOMMANO mq	130,26	32,01	4'169,63
162 R.03.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massi ... possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti	SOMMANO mq	540,14	9,63	5'201,54
163 R.03.040.050 .a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante ... intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano	SOMMANO mq	347,82	27,58	9'592,88
164 R.03.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ... rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato	SOMMANO mq	347,82	107,41	37'359,35
165 R.04.010.030 .a	Media riparazione di infissi con tassellature ed eventuali sverzature	SOMMANO mq	20,97	37,46	785,54
166 R.04.010.040 .a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante ... gio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri.	SOMMANO mq	205,24	49,70	10'200,43
167 R.04.020.010 .b	Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle fe ... ta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	SOMMANO mq	54,11	44,51	2'408,44
168 R.04.020.040 .a	Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi	SOMMANO mq	45,22	15,46	699,10
169 T.01.020.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... el materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata	SOMMANO mc	33,47	73,08	2'445,99
170 T.01.030.040 .a	Scofanatura di materiali sciolti Scofanatura a spalla d'u ... oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.	SOMMANO mc	27,15	64,58	1'753,36
171 U.04.020.078 .a	Chiusini con appendice basculante Chiusino in ghisa sfero ... ementizia di allettamentoChiusini con appendice basculante	SOMMANO kg	25,00	5,91	147,75
172 U.05.010.028	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... ere. Spessori fino ai 3 cm, al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore.				
					A RIPORTARE
					723'151,11

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			723'151,11
.a	SOMMANO mq/cm	372,40	1,05	391,02
173 U.05.010.028	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu... a al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più			
.b	SOMMANO mq/cm	496,53	0,26	129,10
174 U.05.010.060	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, i... ficiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.			
.a	SOMMANO mc	1,00	162,57	162,57
175 U.05.010.068	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.			
.a	SOMMANO mq	269,14	1,15	309,51
176 U.05.020.095	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde... opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli			
.a	SOMMANO mq/cm	496,53	2,59	1'286,01
177 U.05.020.096	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... n vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.			
.a	SOMMANO mq/cm	372,40	2,84	1'057,62
178 U.06.020.060	Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm			
.b	SOMMANO cad	22,00	55,57	1'222,54
179 U.07.030.040	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e... o ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.			
.a	SOMMANO kg	505,37	1,34	677,19
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			728'386,67
	RIBASSO del 26,55% da considerare su euro			728'386,67
	<b>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</b>			
180 P.01.010.030	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visi... non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m			
.a	SOMMANO mq	180,00	21,07	3'792,60
181 P.01.010.060	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con tele in... ompreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00			
.a	SOMMANO mq	20,00	17,28	345,60
182 P.01.050.030	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, co... per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca			
.b	SOMMANO cad	3,00	118,01	354,03
183 P.01.060.010	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d... el segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I			
.a	SOMMANO cad/ 30gg	40,00	4,29	171,60
184 P.01.060.020	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh... gnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I			
.a	SOMMANO cad/ 30gg	40,00	5,79	231,60
185 P.03.010.020	Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d... ; altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione			
.a	SOMMANO m	60,00	17,39	1'043,40
186 P.03.010.035	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con manlova... giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione			
.a	SOMMANO mq	120,00	26,65	3'198,00
187 S.01.02.002.	Visiera di protezione incolore trasparente 200mm conforme alla norma EN 166 Costo per un mese o frazione			
.1	SOMMANO cadauno	25,58	1,56	39,90
188 S.01.02.002.	Guanti per le aggressioni chimiche UNI EN 374 Fornitura (durata un mese)			
.4	SOMMANO cadauno	74,00	5,79	428,46
189 S.03.010.035	Disposizione per la protezione dei piedi, dotati di march... secondo le norme vigenti. Scarpe basse di sicurezza EN 345			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			737'991,86



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			737'991,86
a				
	SOMMANO cadauno	20,00	28,83	576,60
190	Dispositivi per la protezione dell'udito dotati di march ... i secondo norma UNI EN 352 e Archetto auricolare a tamponi			
S.03.010.050				
c				
	SOMMANO cadauno	15,00	4,86	72,90
	<b>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALE) euro</b>			10'254,69
	<b>TOTALE euro</b>			738'641,36
<b>A RIPORTARE</b>				





Spett.le

**COMUNE DI NAPOLI**

**"Area Manutenzio- Servizio Tecnico Scuole"**

Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo

80133 NAPOLI (NA)

All'attenzione dell'arch. Pierpaolo Pagliano

**OGGETTO:** Contratto di Accordo Quadro ex art.54, co.3 del D.Lgs 50/2016, con un solo operatore economico finalizzato all'affidamento degli "Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità 1-4-5-7 ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzione Incendi", in esecuzione della D.elibera di G.C. n.354 del 22/07/2021- Contratto applicativo n.1 del 29/03/2022 con repertorio n.4288 -CIG Derivato n.90981173A9

La sottoscritta dott.ssa Gabriella Cavallo nata a Napoli, il 08/12/1977, con l'incarico di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della "SAN MARCO 78" Soc. Coop. con sede legale a Marano di Napoli (NA) alla Via Castel Belvedere n°98; C. F. e P. I.V.A. 01634120636.

Ai sensi della Legge 15/68 come modificata dalla Legge 127/97 e dalla Legge 191/98 e dal DPR 403/98, consapevole delle sanzioni previste dall'art.26 della Legge 15/68.

**TRASMETTE**

A codesto spettabile ente, nella persona dell'arch. Pierpaolo Pagliano, nella qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi, la seguente documentazione contabile:


	DESCRIZIONE	TOTALE
1	FATTURA ING. DE FALCO N.36/22 DEL 01/07/2022	1.872,00
2	RINNOVO CON SCIA PER CPI Pratica VV.F. n.101218	151,80
3	RINNOVO CON SCIA PER CPI Pratica VV.F. n.100241	151,80
4	RINNOVO CON SCIA PER CPI Pratica VV.F. n.129799	301,80
5	FATTURA ING. DE FALCO N.04/23 DEL 19/01/2023	884,00

SAN MARCO 78 Soc. Coop. a r.l.  
Sede Via Caste Belvedere n°98 - 80016 - Marano di Napoli (NA)  
P IVA n°01634120636

6	RINNOVO CON SCIA PER CPI Pratica VV.F. n.093938	542,00
7	FATTURA ING. DE FALCO N.25/23 DEL 05/06/2023	884,00
8	FATTURA ING. DE FALCO N.26/23 DEL 05/06/2023	884,00
9	RINNOVO CON SCIA PER CPI Pratica VV.F. n.94204	865,00
10	RINNOVO CON SCIA PER CPI Pratica VV.F. n.957364	865,00
12	FATTURA ING. DE FALCO N.27/22 DEL 23/05/2022	624,00
13	RINNOVO CON SCIA PER CPI Pratica VV.F. n.95895	301,30
8	FATTURA ING. DE FALCO N.31/22 DEL 20/06/2023	624,00
9	RINNOVO CON SCIA PER CPI Pratica VV.F. n.95900	201,30
	<b>Costo totale Bollettini</b>	<b>9 152,00</b>

Marano di Napoli il 05/07/2023

Il Legale Rappresentante





CONTI CORRENTI POSTALI - Servizi di Movimento

BancoPosta

€ **661801** a Euro **150,00**

al C/c.n. **661801**

SPORCO IN LETTERE **CENTOCINQUANTA00**

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI

CALABRIZZI  
RINNOVO CPI PRATICA V.F. n. 101218

NUMERO DI  
SAN MARCO 78 Società Cooperativa

40/245-07 04-09-99 n. 0001  
VOTZ 0234 €150,00\*  
C/C 00200001501 €1.400\*  
IBAN: 22070601301601-87992650

VIA MIA  
VIA CASTELBELVEDERE 98

80016  
LOCALITÀ  
MARANO

BANCO DEL CREDITO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Servizi di Accredito

BancoPosta

€ **661801** a Euro **150,00**

TD 123 SPORCO IN LETTERE **CENTOCINQUANTA00**

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
DI NAPOLI

CALABRIZZI  
RINNOVO CPI PRATICA V.F. n. 101218

NUMERO DI  
SAN MARCO 78 Società Cooperativa

OPERATIVA  
VIA MIA  
VIA CASTELBELVEDERE 98

80016  
LOCALITÀ  
MARANO

BANCO DEL CREDITO POSTALE

SPORCO IN LETTERE

**Cedente/prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04327561215  
 Codice fiscale: DFLNGL73ED7H1140  
 Denominazione: **Ing. Angelo Di Falco**  
 Regime fiscale: RFD1 ordinario  
 Indirizzo: VIA S. MARIA 204  
 Comune: Quarto Provincia: NA  
 Cap: 80010 Nazione: IT  
 Telefono: 3382237864  
 Email: angelodifalco@libero.it

**Cessionario/committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01634120636  
 Codice fiscale: 01634120636  
 Denominazione: **SAN MARCO 78 - SOCIETA' COOPERATIVA**  
 Indirizzo: VIA CASTEL BELVEDERE 98  
 Comune: MARANO DI NAPOLI Provincia: NA  
 Cap: 80016 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FPR 36/22	01-07-2022	W7YV/K9

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Compenso per Rinnovo CPI n. 3 scuole della IV Munic. Comune di Napoli : IC Bonghi (Id. 129799) - S. Gesmundo (Id. 101218) - C.D'Assisi (Id. 100241)	1,00	1.800,00			22,00	1.800,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Cont.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	1.800,00	4,00		22,00	72,00

**BIEPILOGHI IVA E TOTALI**

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Art.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			1.872,00	411,84
Importo bolle	Sconto/Maggiorazione		Art.	Totale documento	
					2.283,84

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT02 Ritenuta persone giuridiche	20,00	A (decodifica come da modello CU)	360,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenza	Importo
MPD5 Bonifico	IBAN IT10Y030694013210000002272 BANCA INTESA SAN PAOLO	Data scadenza 01-07-2022	1.923,84

CONTI CORRENTI POSTALI - Servizi di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 6618011111111111 di Euro 150,00  
MONTO IN LETTERE CENTOCINQUANTA/00

INTERESSO A

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI

CASALE

RINNOVO CPI PRATICA V.F. n. 101218

FRANCO DA

SAN MARCO 78 Società Cooperativa

VIA MAZA  
VIA CASTEL BELVEDERE 98

80016  
LOCALITÀ  
MARANO

40/146 87 66-07-22 P. 0021  
VCTR. 0234 €150,00\*  
C/3 000000061803 €211,80\*  
DSS 220704-123056-67792630

SOLO DELUFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Servizi di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. 6618011111111111 di Euro 150,00  
TB 123 MONTO IN LETTERE CENTOCINQUANTA/00

INTERESSO A

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI

CASALE

RINNOVO CPI PRATICA V.F. n. 101218

FRANCO DA

SAN MARCO 78 Società Co  
operativa

VIA MAZA  
VIA CASTEL BELVEDERE 98  
80016 LOCALITÀ  
MARANO

SOLO DELUFFICIO POSTALE  
solo bonificando

IMPORTANTE NON CAMBIARE NESSUN DATO DEL CONTI  
CORRENTE IN QUEL MOMENTO.

CONTI CORRENTI POSTALI - Numero di Marcatello

€ sul C/c n. 66118011111111111111

d Euro

150000

BancoPosta

IMPORTO IN LETTERE CENTOCINQUANTA/00

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI

CAUSALE  
RINNOVO CPI PRATICA VVF. n. 100241

ESIBITO DA

SAN MARCO 78 Società Cooperativa

VIA PIAZZA  
VIA CASTEL BELVEDERE 98

CAP

80016

LOCALITÀ

MARANO

46/140 67 04-67-23 P. 0023  
VVF. 0235 € 150,00\*  
C/C 069005663693 € 1,80\*  
IBAN: 226705-12313-08116964

SEMPRE SULL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Numero di Anonimo

€

sul C/c n. 66118011111111111111

d Euro

150000

BancoPosta

TB 123 IMPORTO IN LETTERE CENTOCINQUANTA/00

ESIBITO DA

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

DI NAPOLI

CAUSALE

RINNOVO CPI PRATICA VVF. n. 100241

ESIBITO DA

SAN MARCO 78 Società a Co  
operativa

VIA PIAZZA

VIA CASTEL BELVEDERE 98

CAP

80016

LOCALITÀ

MARANO

SEMPRE SULL'UFFICIO POSTALE

alla Banca

IMPORTANTE: NON TORNARE SENZA QUESTO BILIBO

CONTI CORRENTI POSTALI - Formule di Versamento

BancaPosta

€ sul C/c n. 6618011 000000000000 di Euro 3000,00

MARCO PULITZER  
INTEGRAZIONE A

TRECENTO/00

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI

CALABRÌ

RINNOVO CPI PRATICA V.V.F. n. 129799

ESIGIATO DA

SAN MARCO 78 Società Cooperativa

VIA PAZZA  
VIA CASTEL BELVEDERE 98

CAP 80016

LOCALITÀ MARANO DI NAPOLI

46/140 07 04-07-29 P. 0020  
NCT. 0232 € 300 00\*  
C/C 938000563801 € 41,80\*  
DEBITO 220704-1123050-23765392

BOLLO EOLITIMICO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Formule di Accredito

BancaPosta

€ sul C/c n. 6618011 000000000000 di Euro 3000,00

TID 123

MARCO PULITZER

TRECENTO/00

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI

CALABRÌ  
RINNOVO CPI PRATICA V.V.F. n. 129799

ESIGIATO DA

SAN MARCO 78 Società a Co  
operativa

VIA PAZZA  
VIA CASTEL BELVEDERE 98

CAP 80016

LOCALITÀ MARANO DI NAPOLI

BOLLO EOLITIMICO POSTALE  
offerta facoltativa

INOLTRE, NON SCRIVERE IN UNO DEI CASI SEGUENTI: per abbonamento

CONTI CORRENTI POSTALI - Servizi di Versamento

Banque/Punta

€ sul C/C n. 6 6 1 8 0 1

di Euro

5 4 0 0 0

IMPORTO IN LETTERE  
INTERESSO A

CINQUECENTOQUARANTA/00

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI

CAUSALE  
DIRITTI SCIA antinc. Prat. n. 93938

ESCURO DA  
LA METROPOLI SOC. COOP

VIA PAZZA  
VIA TEVERE 20  
CAP  
80016  
LOCALITÀ  
MARANO

CONTI CORRENTI POSTALI - Servizi di Accreditamento

Banque/Punta

€ sul C/C n. 6 6 1 8 0 1

di Euro

5 4 0 0 0

IMPORTO IN LETTERE  
INTERESSO A

CINQUECENTOQUARANTA/00

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
DI NAPOLI

CAUSALE  
DIRITTI SCIA antinc. Prat. n. 93938

ESCURO DA  
LA METROPOLI SOC. COOP

VIA PAZZA  
VIA TEVERE 20  
CAP  
80016  
LOCALITÀ  
MARANO

MONDO RESERVIATO POSTALE  
seconda banca superiore

INFORMANTI NON TENERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE  
per informazioni



**Cedente/prestatore (fornitore):**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04327561215  
 Codice fiscale: DFLNGI73107H1140  
 Denominazione: Ing. Angelo Di Falco  
 Regime fiscale: RFO1 ordinario  
 Indirizzo: VIA S. MARIA 204  
 Comune: Quarto Provinciale (NA)  
 Cap: 80070 Nazione: IT  
 Telefono: 3382237864  
 Email: angelodifalco@libero.it

**Cessionario/committente (cliente):**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03549850638  
 Codice fiscale: 03549850638  
 Denominazione: Soc. Coop. Abbi 81 srl  
 Indirizzo: VIA SILVANO 23/1  
 Comune: Marano di Napoli Provincia: NA  
 Cap: 80016 Nazione: IT  
 Pec: abbi81@pec.it

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
FD01 fattura		FPR 25/23	05-06-2023	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Compreso per redazione SCIA antiscendio per la Scuola "D'Ovidio-Nicotard", sita in Via San Giacomo dei Capri 43bis, Napoli (NA) - Pratica V.V.F. n. 94204	1,00	850,00			22,00	850,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	850,00	4,00		22,00	34,00

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			884,00	194,48
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	1.078,48

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT02 Ritenuta persone giuridiche	20,00	A. Ideodifica come da modello CUJ	170,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT10Y0306940132100000002272 BANCA INTESA SAN PAOLO	Data scadenza 05-06-2023	908,48

**FORNITORE**

Ingegnere Ing. Angelo Di Falco  
 P.IVA: IT04327561215  
 C.F.: DFLNGL73E07H1140  
 VIA S. MARIA 204  
 80010 - Quarto (NA) - IT  
 Telefono: 3382237864  
 Fax: 0819769531  
 angelodifalco@libero.it

**FATTURA**

nr. FPR 4/23 del 19/01/2023  
 Data invio: 19/01/2023

**CLIENTE**

SAN MARCO 78 - SOCIETA'  
 COOPERATIVA  
 P.IVA: IT01634120636  
 C.F.: 01634120636  
 VIA CASTEL BELVEDERE 98  
 80016 - MARANO DI NAPOLI (NA)  
 - IT  
 Codice destinatario: W7YVJK9

**PRODOTTI E SERVIZI**

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA NATURA IVA
1	Compenso per SCIA antincendio Scuola "Miraglia" - Prativa VV.F. n. 93938	1	850,00 €	850,00 €	22 %

**METODO DI PAGAMENTO**

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA INTESA SAN PAOLO	IT10Y030694013210000002272		19/01/2023	908,48 €

**REGIME FISCALE** REGIME FISCALE

RF01 - Ordinario

 RITENUTA

Ritenuta d'accanto (persone giuridiche). Aliquota ritenuta 20% su 100% dell'imponibile. Causale pagamento A

 CASSA PREVIDENZIALE 1

TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti. Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile. Codice IVA 22%

**RIEPILOGO IVA**

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%				884,00 €	194,48 €

**CALCOLO FATTURA**

Importo prodotti o servizi	850,00 €
Cassa (INARCASSA)	34,00 €
Totale imponibile	884,00 €
Totale IVA	194,48 €
<b>Totale documento</b>	<b>1.078,48 €</b>
Ritenuta d'accanto (persone giuridiche)	- 170,00 €

**Netto a pagare 908,48 €**

**Cedente/prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04327561215  
 Codice fiscale: DFLNGL73807H1140  
 Denominazione: Ing. Angelo Di Faico  
 Regime fiscale: RF01 ordinario  
 Indirizzo: VIA S. MARIA 204  
 Comune: Quarto Provincia: NA  
 Cap: 80090 Nazione: IT  
 Telefono: 3382237864  
 Email: angelodifaico@libero.it

**Cessionario/committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03549850638  
 Codice fiscale: 03549850638  
 Denominazione: Soc. Coop. Alba 81 srl  
 Indirizzo: VIA SILVANO 231 F  
 Comune: Milano di Napoli Provincia: NA  
 Cap: 80096 Nazione: IT  
 Pec: alba81@pec.it

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FPR 26/23	05-06-2023	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Compensa per redazione SCIA anticipando per la Scuola "Ignazio di Loyola", sita in Via S. Ignazio di Loyola 3, Napoli - Pratica V.V.F. n. 95736	1,00	850,00			22,00	850,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	850,00	4,00		22,00	34,00

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			884,00	194,48
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					1.078,48

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT02 Ritenuta persone giuridiche	20,00 A	Idecodifica come da modello CU)	170,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MPOS Bonifico	IBAN IT1001306940132100000002272 BANCA INTESA SAN PAOLO	Data scadenza 05-06-2023	908,48

**DropPoint**  
 Via Mazzini 10 - 00196 Roma  
 Via Silvano 23/E - 80016 Marano di Napoli  
 Soc. Coop. Alba 81 Ari

661801 di Euro  
 OTTOCENTOSSENTAQUATTROOO  
 ERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
 POLI  
 SEGR. SCIA V.F. SCUOLA IGNAZIO DI LOYOLA, PRUBICA V.F. n. 95736

661801 di Euro  
 OTTOCENTOSSENTAQUATTROOO  
 ERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
 POLI  
 SEGR. SCIA V.F. SCUOLA IGNAZIO DI LOYOLA, PRUBICA V.F. n. 95736

**DropPoint**  
 Via Mazzini 10 - 00196 Roma  
 Via Silvano 23/E - 80016 Marano di Napoli

661801 di Euro  
 OTTOCENTOSSENTAQUATTROOO  
 ERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
 POLI  
 SCIA antincendio Scuola D'Ovidio-Nicolardi - Pr. n. 94204

661801 di Euro  
 OTTOCENTOSSENTAQUATTROOO  
 ERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
 POLI  
 SCIA antincendio Scuola D'Ovidio-Nicolardi - Pr. n. 94204

CC n. 661801

di Euro

300,00

TRECENTO/00

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI

Clienti

DIRITTI PER RINNOVO PERIODICO - PRATICA VV.F. N. 95900

Soc. Coop. Alba 81 arl

AL/414 03 21-06-22 P. 0004  
 W. 000000000000000000000000  
 C/C 00000662803 C/I 802  
 IBAN 220821-093153-81054872

VA. N. 80016  
 Via Silvano Zile  
 Marano di Napoli

SOLO RILASCIO POSTALE

CC n. 661801

di Euro

300,00

TD 123 TRECENTO/00

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI

Clienti

DIRITTI PER RINNOVO PERIODICO - PRATICA VV.F. N. 95900

Soc. Coop. Alba 81 arl

VA. N. 80016  
 Via Silvano Zile  
 Marano di Napoli

SOLO RILASCIO POSTALE

INDEBITATE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Il Contabile (POSIZ.) - Ruolo di Lavoro:

IBAN **561801**  
 C.C. **TRECENTO00**

di Euro **3.000,00**

**SORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI**

**RINNOVO PERIODICO PRATICA V.F. N. 95895**

SPED. IN ABONNAMENTO  
 (0146) (5)  
 202/022 09 15 - tel/fax: 041/86222  
 C/P. 100 001  
 I.C/C. 881861  
 e.r. 39/14

**Soc. Coop. Alba 81 A.R.L.**  
 Via Silvano, 23/E  
 80016 Marano di Napoli  
 P. IVA 03549850638

05

Il Contabile (POSIZ.) - Ruolo di Lavoro:

IBAN **561801**  
 C.C. **TRECENTO00**

di Euro **3.000,00**

**SORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI**

**RINNOVO PERIODICO PRATICA V.F. N. 95895**

SPED. IN ABONNAMENTO  
 (0146) (5)  
 202/022 09 15 - tel/fax: 041/86222  
 C/P. 100 001  
 I.C/C. 881861  
 e.r. 39/14

**Soc. Coop. Alba 81 A.R.L.**  
 Via Silvano, 23/E  
 80016 Marano di Napoli  
 P. IVA 03549850638

05

Modello 1/2011

Modello 1/2011

Modello 1/2011



**Cedente/prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04327561215  
 Codice fiscale: DFLNGL73E07H140  
 Denominazione: Ing. Angelo Di Falco  
 Regime fiscale: RDT ordinario  
 Indirizzo: VIA S. MARIA 204  
 Comune: Quarto Provincia: NA  
 Cap: 80010 Nazione: IT  
 Telefono: 3382237864  
 Email: angiodifalco@libero.it

**Cessionario/committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0354860638  
 Codice fiscale: 0354860638  
 Denominazione: Soc. Coop. Alba RI srl  
 Indirizzo: VIA SILVANO 23/E  
 Comune: Milano di Napoli Provincia: NA  
 Cap: 80016 Nazione: IT  
 Pec: alba@ippec.it

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		TPR 27/22	23-05-2022	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Compenso per rinnovo CPI Scuola Quarta-Gentile sita in Via P. Tosti 9 Napoli (NA) - Pratica V.V.F. n. 95895	1,00	600,00			22,00	600,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Cont.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti) (Iberi profes.)	600,00	4,00		22,00	24,00

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			624,00	137,28
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	761,28

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT02 Ritenuta persone giuridiche	20,00	A (decodifica come da modello CU)	120,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenza	Importo
MP05 Bonifico	BAN IT30Y0306940132700000002272 BANCA INTESA SAN PAOLO	Data scadenza 23-05-2022	641,28

**Cedente/prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04327561215  
 Codice fiscale: DFNGI73107HTM40  
 Denominazione: Ing. Angelo Di Falco  
 Regime fiscale: R101 ordinario  
 Indirizzo: VIA S. MARIA, 204  
 Comune: Quarto Provincia: NA  
 Cap: 80010 Nazione: IT  
 Telefono: 3382237864  
 Email: angelodifalco@libero.it

**Cessionario/committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03549850638  
 Codice fiscale: 03549850638  
 Denominazione: Soc. Coop. Alba B1 art.  
 Indirizzo: VIA SILVANO 23/E  
 Comune: Marano di Napoli Provincia: NA  
 Cap: 80016 Nazione: IT  
 Pec: alba@pec.it

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TI01 fattura		EPR 31/22	20-06-2022	Indicare PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Compenso per rinnovo CPI 35° C.D. elementare e 8° C.D. materna "VANVITELLI", sito in Via Luca Giordano 128 - 80138 Napoli (NA) - Pratica V.V.F. n. 95900	1,00	600,00			22,00	600,00

Dati Casa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	600,00	4,00		22,00	24,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			624,00	137,28
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					761,28

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
R102 Ritenuta persone giuridiche	20,00 A (decodifica come da modello CU)		120,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT10Y030691013210000002272 BANCA INTESA SAN PAOLO	Data scadenza 20-06-2022	641,28

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_39942313	Data richiesta	16/08/2023	Scadenza validità	14/12/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP.S.MARCO 78 ARL
Codice fiscale	01634120636
Sede legale	VIA CASTEL BELVEDERE, 98 80016 MARANO DI NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_37362858	Data richiesta	01/09/2023	Scadenza validità	30/12/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ALBA 81 SOC.COOP
Codice fiscale	03549850638
Sede legale	VIA SILVANO 23 B MARANO DI NAPOLI NA 80016

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.