



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 044/1058K del 24/09/2024

Oggetto: Impegno di spesa per il saldo del maggiore importo relativo allo stato di avanzamento dei lavori n.3 del 28/07/2023 (saldo dell'importo necessario) ed allo Stato Finale, emessi ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare. Tratto Via Ferraris – Via Volpicella". Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

Impegno della spesa sul Capitolo 299027 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP: B67H18001490002

CIG : 89024348EF

Rif. Interno n. 075 del 24/09/2024

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico,

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 18/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare. Tratto Via Ferraris – Via Volpicella”;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 1.405.514,07 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 25.472,11 oltre somme a disposizione per un totale di € 2.259.510,16;
- con Determina Dirigenziale n. 11 del 22/05/2019 (rep. n. DETDI/2019/0000163), al fine di prevedere le somme per il pagamento del corrispettivo dovuto a soggetti esterni incaricati della verifica propedeutica alla validazione del progetto esecutivo, si è stabilito, tra l'altro, di approvare il quadro economico aggiornato dell'intervento, che prevede un importo totale di € 2.302.198,16;
- con Disposizione n. 39 del 19/03/2020 (DISP/2020/0002170 del 16/04/2020) sono stati approvati il capitolato speciale d'Appalto e il quadro economico rimodulato del progetto di Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare. Tratto Via Ferraris – Via Volpicella;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 1/K del 13/01/2021 (IG/2021/0000329 del 09/02/2021) si è stabilito, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo aggiornato, redatto dal personale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che non comporta la modifica dell'importo complessivo del quadro economico originario;
- con Determina Dirigenziale n. 57/K del 24/11/2021 (IG/2021/0002150 del 6/12/2021) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - dare atto che con verbale di gara n. 2 in seduta pubblica del 03/11/2021 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare. Tratto Via Ferraris – Via Volpicella" nei confronti della Società CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte n. 38, C.F./P.IVA n. 02275540595, che ha offerto un ribasso del 39,749 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 927.487,11 di cui € 866.535,38 per lavori ed € 60.951,73 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.
 - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare. Tratto Via Ferraris – Via Volpicella” in favore della Società CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte n. 38, C.F./P.IVA n. 02275540595, che ha offerto un ribasso pari al 39,749%.
- con Determina Dirigenziale n. 6/E del 4/02/2022 (DETDI/2022/0000033 del 11/02/2022) si è stabilito di prendere atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale 57/K del 24/11/2021 (IG/2021/0002150 del 6/12/2021) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della Società CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte n. 38, C.F./P.IVA n. 02275540595, dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare. Tratto Via Ferraris – Via Volpicella, il quale ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del 39,749 %, per l'importo totale di € 927.487,11, oltre IVA al 22%;
- il contratto è stato repertoriato al n. 86588 in data 20/04/2022;
- i lavori sono stati consegnati in data 06/09/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 32/E del 01/12/2022 (DETDI/2023/0000063 del 14/02/2023) si procedeva all'approvazione, ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di una modifica contrattuale dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare - tratto Via Ferraris – Via Volpicella, che non prevede modifiche dell'importo contrattuale né del quadro economico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 21/E del 30/03/2023 (DETDI/2023/0000304 del 25/05/2023) si procedeva all'approvazione, ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di una modifica seconda contrattuale dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare - tratto Via Ferraris – Via Volpicella, che non prevede modifiche dell'importo contrattuale né del quadro economico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 22/K del 27/04/2023 (IG/2023/0000868 del 08/05/2023) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare il quadro economico rimodulato, a parità di importo complessivo, per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022;
 - decrementare di € 22.071,20 il vincolo n. FPV552-2022 del capitolo 299027 codice di bilancio 10.05- 2.02.01.09.012 (imprevisti);

- impegnare in favore della società CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte n. 38, C.F./P.IVA n. 02275540595, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 fino al 31 dicembre 2022 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022, la somma di € 22.071,20 IVA compresa al 22% sul capitolo 299027, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 attingendo dalla vincolo numero FPV552-2022.
- con Determinazione Dirigenziale n. 09/K del 09/08/2023 (IG/2023/0001654 del 08/09/2023) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare il quadro economico rimodulato, a parità di importo complessivo, per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022;
 - decrementare di € 105.825,81 il vincolo n. FPV552-2022 del capitolo 299027 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 (imprevisti);
 - impegnare in favore della società CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte n. 38, C.F./P.IVA n. 02275540595, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 15/05/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, la somma di € 105.825,81 IVA compresa al 22% sul capitolo 299027 – Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 attingendo dalla vincolo numero FPV552-2022;
- con Determinazione Dirigenziale 007/1058E del 15/03/2024 (DETDI/2024/0000261 del 15/03/2024) è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Daniele Luccisano.

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori ha provveduto ad emettere lo stato di avanzamento lavori n.3 a tutto il 28/07/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 3 del 28/07/2023 di € 226.549,01 oltre IVA al 22% per un totale di € 276.389,79.
- il Direttore dei Lavori ha provveduto ad emettere lo stato finale dei lavori;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 4, relativo allo stato finale, di € 14.035,52 oltre IVA al 22% per un totale di € 17.123,33.

Visto:

- l'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 al comma 6-bis ha previsto che *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2”*;
- con Delibera n. 50 del 08.02.2023 pubblicata sul BURC n. 13 del 13.02.2023, la Giunta Regionale Campania ha provveduto all'Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023;
- lo stesso comma 6-bis dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 prevede, altresì, che *i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo.*

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, il direttore dei lavori ha provveduto ad adottare lo Stato di avanzamento lavori n. 3 e lo Stato finale applicando, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 16/05/2023 al 07/08/2023, il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2023;
- per i prezzi di progetto non reperibili nel richiamato prezzario (cosiddetti nuovi prezzi), il direttore dei lavori ha provveduto ad aggiornare l'analisi dei nuovi prezzi contrattuali, desumendo i nuovi importi della manodopera, del materiale, dei noli e delle spese generali dalle analisi prezzi del prezzario Lavori

Pubblici della Regione Campania, anno 2023, o sulla base di listini aggiornati 2023 e o di prezzi reperibili da diversi prezzari regionali;

- sui suddetti Stati di avanzamento il RUP ha emesso:
 - il certificato di pagamento n. 3BIS per l'importo aggiuntivo di € 108.965,32 oltre IVA al 22% per un totale di € 132.937,69, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023;
 - il certificato di pagamento n. 4BIS per l'importo aggiuntivo di € 603,31 oltre IVA al 22% per un totale di € 736,04, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023.

Rilevato che:

- per effetto dell'applicazione del prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, anno 2023 e dei nuovi prezzi come sopra revisionati, deriva, per le lavorazioni eseguite dal 16/05/2023 al 07/08/2023, un maggior importo, rispetto all'applicazione dei prezzi contrattuali, pari a € 109.568,63 oltre IVA al 22% per un totale di € 133.673,73;
- con Determinazione Dirigenziale n. 048/K del 06/11/2023 (IG/2023/0002294 del 21/11/2023) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - prendere atto:
 - dello stato di avanzamento n. 3 dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 16/05/2023 al 28/07/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2023;
 - dei prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione dello stato di avanzamento n. 3 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022;
 - del certificato di pagamento n. 3BIS dal quale risulta un importo aggiuntivo pari ad € 108.965,32 oltre IVA al 22% per un totale di € 132.937,69, compresa IVA al 22%.
 - approvare il quadro economico rimodulato, a parità di importo complessivo, per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022, reperendo le somme dagli imprevisti e dall'assicurazione dipendenti come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare - tratto via Ferraris via Volpicella			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 866.535,38
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 60.951,73
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.218,48
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 41.733,25
A2.3)	Oneri sicurezza COVID non soggetti a ribasso		€ 9.000,00
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 329.131,11
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 927.487,11
B1)	Accantonamento per imprevisti		€ -
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 23.986,57
B4)	Contributo AVCP		€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 215.172,13
B6.1)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 1BIS		€ 18.091,15
B6.2)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 2BIS		€ 86.742,47
B6.3)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 3BIS – ACCONTO		€ 37.328,13
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 6.292,67
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 251,71
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 0,00
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 284.100,38
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 204.047,16
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 47.337,87
B12.4)	IVA Somme Adeguamento Prezzi	22,0%	€ 31.275,59
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 1.439,76
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 672.565,21
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.600.052,32

- decrementare, contestualmente:
 - il vincolo n. FPV552-2022 del capitolo 299027 codice di bilancio 10.05- 2.02.01.09.012 bilancio 2023 relativo all' "Accantonamento per Imprevisti" di € 42.778,62, IVA inclusa;
 - il vincolo n. FPV553-2022 del capitolo 299027 codice di bilancio 10.05- 2.02.01.09.012 bilancio 2023 relativo all' "Assicurazione dipendenti" di € 2.761,71, IVA inclusa.

- impegnare in favore della società CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte n. 38, C.F/P.IVA n. 02275540595, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 16/05/2023 al 28/07/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, la somma di € 45.540,33 (quale acconto dell'importo di € 132.937,69 IVA al 22% compresa) sul capitolo 299027 – Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

Dato atto che:

- le lavorazioni sono state concluse e collaudate;
- con Determinazione Dirigenziale 007/1058E del 15/03/2024 (DETDI/2024/0000261 del 15/03/2024) è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;
- a consuntivo sono risultate le seguenti economie pari ad € 242.828,93 come di seguito indicato:
 - € 162.762,16 compresa iva per smaltimento rifiuti;
 - € 77.307,98 compresa iva per lavori;
 - € 2.158,79 per incentivi;
 - € 600,00 per contributo ANAC;
- resta da liquidare la somma di € 88.133,41 per l'adeguamento prezzi di cui:
 - € 71.637,19 oltre IVA al 22% relativa al Certificato 3BIS;
 - € 603,31 oltre IVA al 22% relativa al Certificato 4BIS;
- nel Quadro Economico dell'intervento è, pertanto, disponibile la somma necessaria per la copertura economica dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi 2023, con un'economia finale pari ad € 154.695,52 come indicato di seguito:

QUADRO ECONOMICO					
Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare - tratto via Ferraris via Volpicella					
Descrizione		Importo approvato	Importo a consuntivo	Economie	
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 927.487,11	€ 864.119,91	€ 63.367,20	
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 23.986,57	€ 21.827,78	€ 2.158,79
B4)	Contributo AVCP		€ 600,00	€ -	€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 215.172,13	€ 81.760,52	€ 133.411,61
B6.1)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 1BIS		€ 18.091,15	€ 18.091,15	€ 0,00
B6.2)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 2BIS		€ 86.742,47	€ 86.742,47	€ 0,00
B6.3.1)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 3BIS – ACCONTO		€ 37.328,13	€ 37.328,13	€ 0,00
B6.3.2)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 3BIS – SALDO			€ 71.637,19	-€ 71.637,19
B6.4)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 4BIS			€ 603,31	-€ 603,31
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 6.292,67	€ 6.292,67	€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 251,71	€ 251,71	€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 284.100,38	€ 256.701,95	€ 27.398,42
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 204.047,16	€ 190.106,38	€ 13.940,78
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 47.337,87	€ 17.987,31	€ 29.350,55
B12.4)	IVA Somme Adeguamento Prezzi	22,0%	€ 31.275,59	€ 47.168,50	-€ 15.892,91
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 1.439,76	€ 1.439,76	€ 0,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 672.565,21	€ 581.236,88	€ 91.328,32
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.600.052,32	€ 1.445.356,79	€ 154.695,52

- pertanto, il quadro economico a consuntivo rimodulato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare - tratto via Ferraris via Volpicella			
Descrizione			Importo a consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 864.119,91
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 21.827,78
B4)	Contributo AVCP		€ -
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 81.760,52
B6.1)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 1BIS		€ 18.091,15
B6.2)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 2BIS		€ 86.742,47
B6.3.1)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 3BIS – ACCONTO		€ 37.328,13
B6.3.2)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 3BIS – SALDO		€ 71.637,19
B6.4)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 4BIS		€ 603,31
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 6.292,67
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 251,71
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 256.701,95
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 190.106,38
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 17.987,31
B12.4)	IVA Somme Adeguamento Prezzi	22,0%	€ 47.168,50
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 1.439,76
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 581.236,88
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.445.356,79

Ritenuto pertanto possibile riconoscere la somma di € 88.133,41, IVA inclusa, in favore della società CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte n. 38, C.F/P.IVA n. 02275540595 sul capitolo 299027, bilancio 2024, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, attingendo l'importo dal quadro economico dalla riduzione dell'impegno n. 5965-2021 RE2022 relativo agli "Oneri smaltimento Rifiuti" di cui:

- € 71.637,19 oltre IVA al 22% relativa al Certificato 3BIS;
- € 603,31 oltre IVA al 22% relativa al Certificato 4BIS.

Dato atto, altresì, che:

- in fase di riaccertamento dei residui per il rendiconto 2023 sul capitolo 299027 si è proceduto a dichiarare insussistenti le seguenti somme:
 - € 89.072,66 per oneri di smaltimento rifiuti;
 - € 2.158,79 per incentivi;
 - € 600,00 per contributo ANAC;
- sul capitolo 299027 è stata stanziata la somma di € 71.231,45 bilancio 2024 per il pagamento dei maggiori importi derivanti dalla revisione prezzi.

Ritenuto pertanto, per il saldo della somma di € 88.133,41 di cui alla revisione prezzi:

- procedere al pagamento della somma di € 16.901,96 attingendo dall'impegno dei lavori n. 5963 sul capitolo 299027 economie di lavori che coprono le somme ulteriori per la revisione prezzi;
- impegnare la somma di € 71.231,45, IVA inclusa, in favore della società CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte n. 38, C.F/P.IVA n. 02275540595 sul capitolo 299027, bilancio 2024, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

Dato atto che con Delibera n. 10 del 09/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

Visti gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- la Legge 15 luglio 2022 n. 91.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2.
 - le lavorazioni sono state concluse e collaudate;
 - con Determinazione Dirigenziale 007/1058E del 15/03/2024 (DETDI/2024/0000261 del 15/03/2024) è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo.
3. **PRENDERE ATTO** che:
 - dello Stato di avanzamento lavori n. 3 e lo Stato finale applicando, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 16/05/2023 al 07/08/2023, il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2023, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;
 - del certificato di pagamento n. 3BIS per l'importo aggiuntivo di € 108.965,32 oltre IVA al 22% per un totale di € 132.937,69, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023 al SAL 3, di cui è stato pagato un acconto di € 45.540,33;
 - del certificato di pagamento n. 4BIS per l'importo aggiuntivo di € 603,31 oltre IVA al 22% per un totale di € 736,04, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023 allo Stato Finale.
4. **DI DARE ATTO E APPROVARE** il quadro economico a consuntivo dell'intervento, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare - tratto via Ferraris via Volpicella			
Descrizione			Importo a consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 864.119,91
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 21.827,78
B4)	Contributo AVCP		€ -
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 81.760,52
B6.1)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 1BIS		€ 18.091,15
B6.2)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 2BIS		€ 86.742,47
B6.3.1)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 3BIS – ACCONTO		€ 37.328,13
B6.3.2)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 3BIS – SALDO		€ 71.637,19
B6.4)	Somme Adeguamento Prezzi – Certificato 4BIS		€ 603,31
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 6.292,67
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 251,71
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 256.701,95
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 190.106,38
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 17.987,31
B12.4)	IVA Somme Adeguamento Prezzi	22,0%	€ 47.168,50
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 1.439,76
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 581.236,88
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.445.356,79

5. **DECREMENTARE** gli impegni di seguito indicati, assunti sul capitolo 299027 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012:
 - impegno n. 6609-2021 RE-2022 relativo agli “Oneri smaltimento Rifiuti” di € 73.689,49;
 - impegno n. 6610 - 2021 RE-2022 - relativo ai lavori di € 0,10;
 - impegno n. 5963-2021 RE2022 relativo ai lavori di € 60.406,02.

6. **IMPEGNARE** in favore della società CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.r.l. con sede legale in Minturno (LT) alla via Principe di Piemonte n. 38, C.F./P.IVA n. 02275540595, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 16/05/2023 al 07/08/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell’art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, la somma di € 71.231,45 , IVA inclusa, sul capitolo 299027 – Bilancio 2024 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

7. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.