



Area Edilizia Scolastica e Beni Confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESSO I.C. VIRGILIO IV DI VIA NICCOLÒ COPERNICO RICADENTE NELLA MUNICIPALITÀ 8"

CUP: B65I17000050001 CIG: 9853861F53

Impresa: **EDIL VITICELLA SOC COOP ARL**, P.IVA 03458050634, con sede in VIA VITICELLA 60, QUARTO

Contratto del 28/06/2023 registrato a Napoli con Rep. 5610 del 5/7/2023

Importo contrattuale complessivo dei lavori € 116.612,70 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 2.127,82 non soggetti a ribasso.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
(Art. 200 del D.P.R. 207/2010)

Progetto principale

- che con deliberazione n. 176 del 31 Maggio 2023, la Giunta comunale ha approvato DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESSO I.C. VIRGILIO IV DI VIA NICCOLÒ COPERNICO

EDIL VITICELLA SOC. COOP.
via Viticella, 60 - 80010 Quarto (NA)
Tel: 081 8761979 - Fax: 081 8062915
Partita Iva 03458050634
pec: edilviticella@legalmail.it

RICADENTE NELLA MUNICIPALITÀ 8" PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 180.000,00 ;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 9/6/2023 si è proceduto all' affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii **dei** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESSO I.C. VIRGILIO IV DI VIA NICCOLÒ COPERNICO RICADENTE NELLA MUNICIPALITÀ 8 , all'impresa **EDIL VITICELLA SOC COOP ARL** , P.IVA 03458050634, con sede in VIA VITICELLA 60, QUARTO, per l'importo complessivo di €. 116.612,70 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 2.127,82 non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Impresa assuntrice dei lavori

EDIL VITICELLA SOC COOP ARL , P.IVA 03458050634, con sede in VIA VITICELLA 60, QUARTO ha assunto i lavori con un ribasso del 18,0000% sull'elenco prezzi desunto dal *prezzario Regione Campania 2023*

Contratto

L'impresa **EDIL VITICELLA SOC COOP ARL** ha stipulato con la stazione appaltante in data 28/06/2023 il contratto d'appalto repertoriato al n. 5610 per l'importo complessivo di €. 116.612,70 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 2.127,82 non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Cauzione

L'impresa **EDIL VITICELLA SOC COOP ARL**, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. 50/2016, mediante garanzia fideiussoria n. 1999433 rilasciata il 20/06/2023 da REVO Insurance S.p.A., fino a concorrenza dell'importo di €.10.496,00

Somma totale autorizzata

La somma complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori ammonta a €. 116.612,70

Consegna dei lavori

I lavori vennero consegnati senza riserve da parte dell'impresa con il verbale in data 26/06/2023

Tempo stabilito per l'esecuzione

Il termine per l'esecuzione dei lavori era fissato dal Capitolato Speciale d'appalto in 60 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. In seguito al verbale di sospensione dell'11/08/2023 e della successiva ripresa del 28/08/2023 il termine di ultimazione è stato rideterminato all'11/09/2023.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 11/09/2023.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono riscontrati danni di forza maggiore

EDIL VITICELLA SOC. COOP.
Via Viticella, 60 - 80010 Quarto (NA)
Tel 081 8762979 - Fax 081 8062075
Partita Iva 03458050634
pec: edilviticella@legalmail.it

Avvisi ad opponendum

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate aree private permanentemente o temporaneamente essendosi svolti i lavori interamente nell'edificio di proprietà comunale per cui non sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum .

Lavori in economia

Durante l'esecuzione delle opere non sono stati eseguiti lavori in economia

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

Certificati di acconto

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificato di pagamento in acconto.

Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 30/11/2023, da cui risulta l'ammontare complessivo al lordo del ribasso del 18,000 %, di euro 141.698,41 di cui €. 2.127,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto, applicando il ribasso del 18,000% si ottiene un credito dell'impresa di **€ 116.575,65** oltre IVA.

Ulteriori somme da riconoscere

L'impresa ha realizzato le seguenti attività affidate con Determina Dirigenziale n. 21 del 9/6/2023:

a) Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% per **€ 1.959,28**

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e l'intera documentazione contabile senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

Cessione di crediti da parte dell'impresa

L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi, come da dichiarazione agli atti.

Direttore dei lavori

I lavori sono stati diretti dalla sottoscritta Arch. Nadia Rosa Migliorini.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale non sono state applicate penali;
- f) che non si sono verificati danni di forza maggiore;
- g) che l'ammontare dell'importo contabilizzato nel conto finale pari ad **€ 116.575,65** è inferiore alle somme autorizzate per lavori con Determina Dirigenziale n. 21 del 9/6/2023;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, è stata eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

la sottoscritta Direttore dei lavori certifica che "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESSO I.C. VIRGLIO IV DI VIA NICCOLÒ COPERNICO RICADENTE NELLA MUNICIPALITÀ 8^a CIG 9853861F53**

eseguiti dall'Impresa Società Cooperativa Edil Viticella P.IVA 03458050634 con sede in via Viticella n. 60, 80010, QUARTO (NA), in base al Contratto stipulato in data 28/06/2023 registrato a Napoli con Rep. 5610 del


EDIL VITICELLA SOC. COOP.
via Viticella, 60 - 80010 Quarto (NA)
tel. 081 8762979 fax 081 8062019
P.IVA n. 03458050634
pec: edilviticella@legalmail.it

5/7/2023 per l'importo complessivo di **€ 116.575,65** di cui oneri della sicurezza pari a **€ 2.127,52** non soggetti a ribasso oltre IVA, sono stati regolarmente eseguiti.

Resta il credito dell'Impresa di **€ 116.575,65** oltre IVA che può essere corrisposto all'Impresa Società Cooperativa Edil Viticella, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Nadia Rosa Migliorini



L'IMPRESA

Soc. Coop. Edil Viticella

EDIL VITICELLA SOC. COOP.
Via Viticella, 011-89011 - 01100 - Italy
Tel. 081 8762979 - Fax 081 8762915
Partita Iva 03458050634
pec edilviticella@legaimail.it



VISTO

IL R.U.P.

Ing. Francesco Truppa



Comune di Napoli
UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza presso I.C. Virgilio IV di via Niccolò Copernico ricadente nella Municipalità 8 - CUP: B65I17000050001 - CIG: 9853861F53

COMMITTENTE: Comune di Napoli

IMPRESA: Società Cooperativa Edil Viticella P.IVA 03458050634 con sede in via Viticella n. 60, 80010, QUARTO (NA)

Contratto in data 30/07/2023 rep. n. 5610 di euro 116 612.70

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	141 743.53
Data Consegna:	26/06/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/06/2023	Importo per la Sicurezza:	2 127.82
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 205015e DEI	Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi ... ico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 2 x 36 W	SOMMANO cad	15,00	12,80	192,00
2 CAM23_E03 .040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, confor ... per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato.	SOMMANO kg	406,88	2,70	1'098,58
3 CAM23_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spess ... ano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.	SOMMANO mq	183,28	17,02	3'119,43
4 CAM23_E07 .010.020.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorren ... appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm.	SOMMANO mq/cm	1'466,24	4,25	6'231,52
5 CAM23_E08 .080.010.B (CAM)	Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellul ... abande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180	SOMMANO mq	56,12	36,53	2'050,06
6 CAM23_E13 .030.020.I (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento ... finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm	SOMMANO mq	183,28	99,23	18'186,87
7 CAM23_E13 .120.010.B (CAM)	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavi ... sione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	SOMMANO m	60,00	3,20	192,00
8 CAM23_E14 .010.020.L (CAM)	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ... pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.	SOMMANO mq	2,27	190,15	431,64
9 CAM23_E15 .020.010.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Riv ... di, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita	SOMMANO mq	84,67	44,35	3'755,11
10 CAM23_E15 .080.050.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato Zoccolino batti ... agli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita	SOMMANO m	126,61	14,85	1'880,16
11 CAM23_E15 .090.030.B (CAM)	Profilato angolare in gomma Profilato angolare in gomma i ... a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori	SOMMANO m	4,98	10,84	53,98
12 CAM23_E16 .010.030.A (CAM)	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per ar ... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.	SOMMANO mq	112,24	5,20	583,65
13 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, cost ... ermo. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	SOMMANO mq	76,98	26,10	2'009,18
14 CAM23_E16 .020.060.A (CAM)	Strato finale di intonaco Strato finale di intonaco, real ... olla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico	SOMMANO mq	112,24	13,10	1'470,34
15 CAM23_E16 .020.070.A (CAM)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuc ... tura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati	SOMMANO mq	112,24	10,71	1'202,09
16 CAM23_E17 .010.020.I (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Veletta di raccord ... llo in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm	SOMMANO m	7,30	36,89	269,30
17 CAM23_E18 .030.050.B (CAM)	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio So ... ura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	SOMMANO mq	10,58	48,01	507,95
18 CAM23_E18	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete ... senza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm	SOMMANO ml	63,60	17,08	1'086,29
18 CAM23_E18	Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta ... Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL	SOMMANO mq	29,54	390,56	11'537,14
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... Maniglione interno e maniglia esterna dotata di				
	A R I P O R T A R E				55'857,29

EDIL VITICELLA SOC. COOP.

Via Viticella, 60 - 80010 Quarto (NA)

Tel 081 8762979 - Fax 081 8092015

Partita IVA 03458059634

pec edilviticella@legalmail.it

COMMITTENTE: Comune di Napoli
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			55'857,29
.045.010.B 19	serratura			
CAM23_E18	SOMMANO cad	1,00	318,60	318,60
.070.020.B 20	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte fine ... pera compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
CAM23_E18	SOMMANO mq	10,58	452,41	4'786,50
.075.045.C 21	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ... minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.			
CAM23_E18	SOMMANO kg	242,58	10,24	2'484,02
.080.030.B 22	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza Lastre di vet ... i sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm			
CAM23_E19	SOMMANO mq	17,82	89,75	1'599,35
.010.070.A (CAM) 23	Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante Assemblaggio ... cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia			
CAM23_E20	SOMMANO mq	8,91	27,55	245,47
.010.095.A 24	Riempimento dell'intercapedine con gas argon Riempimento ... acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Per singola camera			
CAM23_E20	SOMMANO mq	8,91	7,95	70,83
.020.090.A 25	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura d ... stimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico			
CAM23_E20	SOMMANO mq	787,51	15,06	11'859,90
.020.100.A 26	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfic ... d alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche			
CAM23_E21	SOMMANO mq	787,51	3,65	2'874,41
.010.005.B (CAM) 27	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pitt ... stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche			
CAM23_E21	SOMMANO mq	787,51	9,84	7'749,10
.010.010.A (CAM) 28	Verniciatura con smalto oleosintetico Verniciatura con sm ... o a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
CAM23_E21	SOMMANO m	63,81	3,67	234,18
.020.030.B (CAM) 29	Verniciatura di radiatori Verniciatura di radiatori di ca ... radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento			
CAM23_E21	SOMMANO cad	100,00	16,11	1'611,00
.050.030.B (CAM) 30	Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predis ... tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti			
CAM23_E21	SOMMANO cad	9,00	76,34	687,06
.050.050.B (CAM) 31	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... terie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili			
CAM23_I01.	SOMMANO cad	11,00	55,41	609,51
.010.040.A 32	Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predis ... tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti			
CAM23_I01.	SOMMANO m	3,00	72,36	217,08
.010.045.A 33	Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a seder ... alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete			
CAM23_I01.	SOMMANO cad	6,00	262,07	1'572,42
.010.060.A 34	Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm Lavatoio in ceramica ... spettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm			
CAM23_I01.	SOMMANO cad	1,00	455,68	455,68
.020.020.A 35	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo ret ... lonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando			
CAM23_I01.	SOMMANO cad	2,00	292,30	584,60
.020.035.A 36	Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colo ... ggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno			
CAM23_I01.	SOMMANO m	3,65	16,48	60,15
.010.010.F (CAM) 38	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... zi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline			
CAM23_L01	SOMMANO cad	7,00	71,47	500,29
.010.010.E 39	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ... to luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta			
	SOMMANO cad	3,00	93,26	279,78
	A RIPO RTARE			94'657,22

COMMITTENTE: Comune di Napoli
STATO FINALE DEI LAVORI

EDIL VITICELLA SOC. COOP.
Via Viticella, 80 / 80010 Quarto (NA)
Tel 081 8762079 - Fax 081 8062015
Partita Iva 06458050634
pec edilviticella@legalmail.it

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			94'657,22	
CAM23_L01 .010.010.G 40	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Im ... presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con canaline	SOMMANO cad	18,00	52,86	951,48
CAM23_L01 .010.140.E 41	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio ... issaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con canaline	SOMMANO cad	11,00	57,39	631,29
CAM23_L01 .010.170.E 42	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A p ... ggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.	SOMMANO cad	49,00	23,96	1'174,04
CAM23_L01 .030.070.I 43	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 ... intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC	SOMMANO cad	1,00	360,98	360,98
CAM23_L02 .010.190.A 44	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... co: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq	SOMMANO m	1'198,66	1,11	1'330,51
CAM23_L02 .010.190.B 45	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... co: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq	SOMMANO m	1'080,60	1,55	1'674,93
CAM23_L02 .010.190.C 46	Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ri ... uoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq	SOMMANO m	585,60	1,87	1'095,07
CAM23_L02 .010.200.A 47	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipol ... a-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq	SOMMANO m	70,00	4,77	333,90
CAM23_L02 .050.010.G 48	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi ... con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm	SOMMANO m	46,92	16,57	777,46
CAM23_L02 .120.070.D 49	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cas ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm	SOMMANO cad	8,00	20,05	160,40
CAM23_L02 .230.010.A 50	Aspiratore centrifugo Aspiratore centrifugo da muro a sof ... m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W	SOMMANO cad	1,00	127,75	127,75
CAM23_L03 .050.020.B (CAM) 51	Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera sta ... reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8	SOMMANO cad	5,00	148,48	742,40
CAM23_L03 .100.030.C (CAM) 52	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminant ... dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm	SOMMANO cad	35,00	189,79	6'642,65
CAM23_L03 .100.050.A (CAM) 53	Faretti a incasso a led Faretto incasso a LED, corpo in a ... 32 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W - 1350 lm	SOMMANO cad	2,00	61,25	122,50
CAM23_L15 .020.010.A 54	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, ... one IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE	SOMMANO cad	9,00	171,77	1'545,93
CAM23_P03 .010.020.A 55	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubola ... , altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1° mese o frazione	SOMMANO m	10,10	17,39	175,64
CAM23_R02 .010.070.B 56	Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture ... in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 101 a 150 mm	SOMMANO ml	16,23	21,00	340,83
CAM23_R02 57	Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture ... in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 201 a 300 mm	SOMMANO ml	10,63	51,70	549,57
	A RIPORTARE				113'394,55

EDIL VITICELLA SOC. COOP.

Via Viticella, 60 - 80019 Quarto (NA)
Tel 081 8762979 - Fax 081 8062015
Partita Iva 03458050634
pec edilviticella@legalmail.it

COMMITTENTE: Comune di Napoli
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			113'394,55
.010.070.D 58 CAM23_R02	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o ... da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature SOMMANO mq	787,51	2,83	2'228,65
.015.010.A 59 CAM23_R02	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una test ... le di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo			
.020.010.A (CAM) 60 CAM23_R02	Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa ese ... le di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati			
.020.020.B (CAM) 61 CAM23_R02	Demolizione di tramezzatura in cartongesso Demolizione di ... distanza di 50 m. Rimozione di tramezzature in cartongesso			
.020.040.A (CAM) 62 CAM23_R02	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di i ... sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq			
.025.050.A (CAM) 63 CAM23_R02	Rimozione di sola superficie vetrata di infissi Rimozione ... i risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di vetri			
.025.080.A (CAM) 64 CAM23_R02	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di i ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro			
.040.010.A (CAM) 65 CAM23_R02	Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di ap ... di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari			
.050.010.A (CAM) 66 CAM23_R02	Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile SOMMANO ml			
.050.020.A (CAM) 67 CAM23_R02	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o ... na distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm			
.060.022.B (CAM) 68 CAM23_R02	Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di ri ... ramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. SOMMANO mq			
.060.032.A (CAM) 69 CAM23_R02	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demoli ... colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica			
.060.040.A (CAM) 70 CAM23_R02	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o ma ... mozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo			
.060.045.A (CAM) 71 CAM23_R04	Grande riparazione di infissi di qualunque genere Grande ... gio, il rinzeppamento e l'incavocciamento degli incastri.			
.010.040.A 72 CAM23_T01	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc			
.020.010.A 73 CAM23_T01	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso ... nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. SOMMANO mc			
.030.030.A 74 NP.01	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Piano Primo ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno			
75 NP.02	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce ... o magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte.			
76 NP.03	Ripristino impianto termico mediante le seguenti fasi lav ... atori; l) messa in carico dell'impianto e prove di tenuta. SOMMANO a corpo			
	A R I P O R T A R E			140'156,83

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				140'156,83
77 NP.10	Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettr ... azione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi . SOMMANO cadauno	4,00	84,93	339,72
Parziale LAVORI A MISURA euro				140'496,55
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>				
78 CAM23_P01 .010.030.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visi ... non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m SOMMANO mq	44,00	21,07	927,08
79 CAM23_P01 .050.030.B	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, co ... per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca SOMMANO cad	1,00	118,01	118,01
80 CAM23_P01 .050.040.B	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno ... ta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca SOMMANO cad/30gg	1,00	76,13	76,13
81 CAM23_P01 .060.010.A	Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangola ... el segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I SOMMANO cad/30gg	8,00	4,29	34,32
82 CAM23_P01 .060.020.A	Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare, ... gnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I SOMMANO cad/30gg	8,00	5,79	46,32
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro				1'201,86
TOTALE euro				141'698,41
A RIPORTARE				

COMMITTENTE: Comune di Napoli
STATO FINALE DEI LAVORI

EDIL VITICELLA SOC. COOP.
Via Viticella, 60 - 80010 Quarto (NA)
Tel 081 8762973 Fax 081 8762015
Partita Iva 03458050634
pec edilviticella@legalmail.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_37277593	Data richiesta	21/08/2023	Scadenza validità	19/12/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL VITICELLA SOC.COOP. A R.L.
Codice fiscale	03458050634
Sede legale	VIA VITICELLA 60 QUARTO NA 80010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.