



COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 37/K del 21/09/2023

Oggetto: Impegno della somma di € 50.263,56 sul Capitolo 202852/9 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 e di € 5.026,36 sul capitolo 291121 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 per l'IVA al 10% a seguito del trasferimento dei fondi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il maggiore importo relativo al certificato di pagamento n. 2bis, emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, nell'ambito dell'appalto di “*Riqualificazione urbanistica ed ambientale di via Nuova del Campo*”.

CUP: B67H13003610004

CIG: 55382769ED

Rif. Interno n. 136 del 21/09/2023

Il Dirigente del Servizio Strade Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1053 del 27/12/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 3.431.194,57;
- con Determina Dirigenziale n. 47 del 24/07/2019, registrata all'indice generale n. 1387 in data 05/08/2019, è stata, tra l'altro, approvata l'aggiudicazione della "Riqualificazione urbanistica ed ambientale di via Nuova del Campo" in favore del R.T.I. composto dalla capogruppo EDIL MORA Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.9/A, P.IVA 01658030638, e dalla mandante ITALIA 90 Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.34, P.IVA 06026640638;
- in data 18/02/2020 è stato stipulato il contratto rep. n. 86380 con il RTI EDIL MORA Società Cooperativa (capogruppo mandatario).

Considerato che:

- in data 18/02/2022 il Direttore dei Lavori ha emesso lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 18/02/2022;
- il comma 1 dell'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 prevede che:
 - "per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2";
 - che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4
 - il pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è effettuato utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento.

Dato atto che:

- con Determina Dirigenziale n. 105/K del 08/09/2022, a seguito dell'adeguamento prezzi relativo al primo semestre 2021 dei lavori in questione, si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO		
Descrizione		Importo
A)	IMPORTO LAVORI e PROGETTAZIONE (A1+A2+A3)	€ 1.924.606,48
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza	€ 1.826.713,09
A2)	Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 72.000,00
	TOTALE LAVORI e SICUREZZA (A1 + A2)	€ 1.898.713,09
A3)	Oneri per la progettazione esecutiva	€ 25.893,39
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 861.670,85
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	€ 108.130,47
B1.1)	Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021	€ 15.648,02
B2)	INARCASSA	4,00% € 1.035,74
B3)	Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/200)	2,00% € 52.910,82
B4)	Contributo AVCP	€ 1.000,00
B5)	Spostamento sottoservizi	€ 50.000,00
B6)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 130.000,00
B7)	Spese pubblicità gara	€ 13.000,00
B8)	Accantonamento per lavori in economia	€ 40.000,00
B9)	Accantonamento per accordi bonari compreso IVA	€ 193.372,24
B10)	IVA (B10.1+B10.2+B10.3+B10.4+B10.5+B10.6+B10.7+B10.8)	€ 256.573,57
B10.1)	IVA Lavori	10,00% € 189.871,31
B10.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,00% € 10.813,05
B10.3)	IVA Progettazione esecutiva	22,00% € 5.696,55
B10.4)	IVA INARCASSA	22,00% € 227,86
B10.5)	IVA Spostamento sottoservizi	22,00% € 11.000,00
B10.6)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00% € 28.600,00
B10.7)	IVA Accantonamento per lavori in economia	22,00% € 8.800,00
B10.8)	IVA Somme compensazione prezzi primo semestre 2021	10,00% € 1.564,80
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 2.786.277,33

- pertanto, il quadro economico approvato Determina Dirigenziale con n. 105/K del 08/09/2022 include alla voce B1 le somme stanziare per accantonamento per imprevisti per l'importo di € 108.130,47 oltre IVA al 10%;
- il direttore dei lavori ha provveduto ad adottare lo Stato di Avanzamento n. 2 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania anno 2022 e aggiornamento infrannuale, approvato dalla Giunta Regionale Campania con Delibera n. 333 del 28.06.2022 pubblicata sul BURC n. 59 del 04.07.2022, alle lavorazioni eseguite nel primo semestre 2022, che risulta essere pari ad € 1.097.269,93;
- sulla base del suddetto Stato di Avanzamento il RUP, in data 26 agosto 2022, ha emesso il certificato di pagamento n. 2BIS per l'importo aggiuntivo di € 177.606,32 oltre IVA al 10% per un totale di € 195.366,95;
- con Determina Dirigenziale n. 122/K del 27/10/2022 (IG/2022/2100 del 15/11/2022) è stata impegnata la somma di € 54.065,23 oltre IVA al 10%, pari al 50% delle risorse accantonate per imprevisti, in favore del R.T.I. composto dalla capogruppo EDIL MORA Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.9/A, P.IVA 01658030638, e dalla mandante ITALIA 90 Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.34, P.IVA 06026640638, sul capitolo 202852/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 e approvato il quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO LAVORI e PROGETTAZIONE (A1+A2+A3)		€ 1.924.606,48
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza		€ 1.826.713,09
A2)	Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 72.000,00
	TOTALE LAVORI e SICUREZZA (A1 + A2)		€ 1.898.713,09
A3)	Oneri per la progettazione esecutiva		€ 25.893,39
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 861.670,85
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)		€ 54.065,24
B1.1)	Somme per compensazione prezzi primo semestre 2021		€ 15.648,02
B1.2)	Somme per compensazione prezzi primo semestre 2022		€ 54.065,23
B2)	INARCASSA	4,00%	€ 1.035,74
B3)	Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/200)	2,00%	€ 52.910,82
B4)	Contributo AVCP		€ 1.000,00
B5)	Spostamento sottoservizi		€ 50.000,00
B6)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 130.000,00
B7)	Spese pubblicità gara		€ 13.000,00
B8)	Accantonamento per lavori in economia		€ 40.000,00
B9)	Accantonamento per accordi bonari compreso IVA		€ 193.372,24
B10)	IVA TOTALE		€ 256.573,56
B10.1)	IVA Lavori	10,00%	€ 189.871,31
B10.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 5.406,52
B10.3)	IVA Progettazione esecutiva	22,00%	€ 5.696,55
B10.4)	IVA INARCASSA	22,00%	€ 227,86
B10.5)	IVA Spostamento sottoservizi	22,00%	€ 11.000,00
B10.6)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00%	€ 28.600,00
B10.7)	IVA Accantonamento per lavori in economia	22,00%	€ 8.800,00
B10.8)	IVA Somme compensazione prezzi primo semestre 2021	10,00%	€ 1.564,80
B10.9)	IVA Somme compensazione prezzi primo semestre 2022	10,00%	€ 5.406,52
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 2.786.277,33

- con risoluzione n. 39/E del 13/07/2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'erogazione delle somme per l'adeguamento prezzi "non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA di cui all'articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore";
- per il restante importo dovuto al RTI a saldo del certificato di pagamento 2BIS, pari ad € 123.541,09 oltre IVA al 10%, pertanto, si è proceduto come segue:
 - è stata presentata istanza per l'utilizzo del Fondo, già previsto dall'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per l'importo di € 123.541,09;
 - è stata richiesta l'istituzione di un apposito capitolo sul bilancio 2023 per il pagamento dell'IVA pari ad € 12.354,11 a carico del Comune di Napoli.

Dato atto, altresì, che:

- il Comune di Napoli ha presentato istanze di accesso al Fondo per l'adeguamento prezzi per le lavorazioni eseguite nel periodo 1 gennaio – 31 luglio 2022 per un importo imponibile pari ad € 6.816.291,15 di cui € 372.171,86 per appalti di competenza del Servizio Strade;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle more del completamento dell'istruttoria, nel comunicare l'esclusione di alcuni appalti dall'accesso al Fondo, ha trasmesso il Decreto n. 39 del 22/03/2023 con cui ha autorizzato l'erogazione del 50% degli importi dei soli appalti ammessi a finanziamento per un totale di € 3.003.195,70;
- è stato istituito il capitolo di entrata 402852 bilancio 2023 denominato “TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELL IMPORTO AMMESSO PER ADEGUAMENTO PREZZI PREVISTO DALL'ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 50/22” con una dotazione di € 3.003.195,70;
- a seguito degli impegni già effettuati sul capitolo di uscita 202852/9 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 è disponibile la somma di € 50.263,56;
- è stato istituito il capitolo di uscita 291121 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato “APPLICAZIONE AVANZO - IVA SU IMPORTO REVISIONE PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 E 2022 - CAP. E. 1/821” con una dotazione di € 231.619,71 per il pagamento dell'IVA degli appalti per i quali si è proceduto alla revisione dei prezzi;
- con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025;
- Disposizione n. 1/J del 11/09/2023 è stata accertata la somma sul capitolo 482852 bilancio 2023 codice di bilancio 4.02.01.01.001 accertamento numero 6207-2023.

Ritenuto necessario:

- impegnare in favore del R.T.I. composto dalla capogruppo EDIL MORA Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.9/A, P.IVA 01658030638, e dalla mandante ITALIA 90 Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.34, P.IVA 06026640638
 - sul capitolo 202852/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 la somma di € 50.263,56;
 - sul capitolo 291121 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 la somma di € 5.026,36 per il pagamento dell'IVA al 10%.

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

Letti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **IMPEGNARE** in favore del R.T.I. composto dalla capogruppo EDIL MORA Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.9/A, P.IVA 01658030638, e dalla mandante ITALIA 90 Società Cooperativa con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.34, P.IVA 06026640638

- sul capitolo 202852/9 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 la somma di € 50.263,56;
- sul capitolo 291121 bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 la somma di € 5.026,36 per il pagamento dell'IVA al 10%.

3. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.