



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 130/K del 05/12/2022

Oggetto: Impegno delle somme per il maggiore importo relativo allo stato di avanzamento dei lavori n.5 del 29/07/2022, emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via G. Ferraris tratto compreso corso Arnaldo Lucci e via Brin". Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.
Impegno della spesa sul Capitolo 299010/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP: B67H18001400002

CIG: 8217096222

Rif. Interno n. 164 del 05/12/2022

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 18/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via G. Ferraris tratto compreso corso Arnaldo Lucci e via Brin" per un importo dei lavori pari ad € 999.353,81 di cui € 24.676,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.568.894,89;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitano n 762 del 12.12.2019;
- con Determina Dirigenziale n. 11 del 19/02/2020 I.G. 264 del 24/02/2020 è stato tra l'altro indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
- con Determina Dirigenziale n. 33/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000863 del 20/07/2020) si è stabilito, tra l'altro, di aggiudicare l'appalto nei confronti della ditta SI.CAR. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 p.iva 09458161214 che ha offerto un ribasso del 39,2220 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 617.065,71 di cui € 592.389,62 per lavori ed € 24.676,09 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
- in data 07/10/2020 è stato stipulato il contratto numero di repertorio 86422;
- in data 30/11/2020 sono iniziati i lavori;
- con Determina Dirigenziale n. 59/K del 26/11/2022, I.G. 2205 del 07/12/2021 è stata approvata la perizia di variante;
- con Determina Dirigenziale n. 80/K del 08/07/2022, registrata all'indice generale n. I.G. 1254 del 19/07/2022, è stata impegnata in favore della società SI.CAR. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 p.iva 09458161214, sul capitolo 299010/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 la somma di € 24.304,37 oltre iva al 22% per un totale di € 29.651,33 per l'adeguamento prezzi relativo al primo e secondo semestre 2021 attingendo dalla prenotazione FPV 71-2020 e approvato il quadro economico rimodulato dell'intervento come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Revisione prezzi I e II semestre 2021			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 641.448,12
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 84.548,98
	A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.220,33
	A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 80.328,65
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 230.978,69
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 725.997,10
B1)	Accantonamento per imprevisti	1,07%	€ 12.175,45
B2)	Rilevi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ -
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 18.239,11
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 103.276,57
B6)	Somme per Compensazione Prezzi I e II semestre 2021		€ 24.304,37
B7)	Costi Sicurezza per emergenza Covid 19		€ 22.680,36
B7.1)	Contributo cassa	0,0%	€ -
B8)	Assicurazione dipendenti		€ -
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 195.455,45
	B12.1) IVA Lavori	22,0%	€ 159.719,36
	B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 2.678,60
	B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 22.720,85
	B12.4) IVA Compensazione prezzi	22,0%	€ 5.346,96
	B12.5) IVA Costi Sicurezza per emergenza Covid 19	22,0%	€ 4.989,68
	B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 376.506,31
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.102.503,41

Considerato che:

- in data 01 agosto 2022 il Direttore dei Lavori ha provveduto ad emettere lo stato di avanzamento lavori n.5 a tutto il 29/07/2022;
- in pari data il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento 5 di € 114.115,00 oltre iva al 22% per un totale di € 139.220,30.

Visto:

- l'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 al comma 1 ha previsto che *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2”*;
- con Delibera n. 333 del 28.06.2022 pubblicata sul BURC n. 59 del 04.07.2022, la Giunta Regionale Campania ha provveduto all'Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale;
- il comma 1 dell'art. 26 del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 prevede, altresì, che *i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, il direttore dei lavori ha provveduto ad adottare in data 01 agosto 2022 lo Stato di avanzamento n. 5 dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 29 luglio 2022 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2022;
- per i prezzi di progetto non reperibili nel richiamato prezzario (cosiddetti nuovi prezzi), il direttore dei lavori ha provveduto ad aggiornare l'analisi dei nuovi prezzi contrattuali, desumendo i nuovi importi della manodopera, del materiale, dei noli e delle spese generali dalle analisi prezzi del prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, anno 2022, o sulla base di listini aggiornati 2022 e o di prezzi reperibili da diversi prezzari regionali;
- sul suddetto Stato di avanzamento il RUP, in data 01 agosto 2022, ha emesso il certificato di pagamento n. 5BIS per l'importo aggiuntivo di € 17.717,83 oltre iva al 22% per un totale di € 21.615,75, derivante dall'applicazione dei prezzi 2022.

Rilevato che:

- per effetto dell'applicazione del prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, anno 2022 e dei nuovi prezzi come sopra revisionati, deriva per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 fino al 29 luglio 2022 un maggior importo, rispetto all'applicazione dei prezzi contrattuali, pari a € 17.717,83 oltre iva al 22% per un totale di € 21.615,75;
- il comma 1 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 prevede che il pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo è effettuato utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le lavorazioni sono state ultimate il giorno 04 novembre 2022.

Visto:

- la relazione sul conto finale a firma del Direttore dei Lavori, dalla quale emerge che l'importo dello stato finale rientra nelle somme previste del contratto e dalle ulteriori somme impegnate per la variante;
- la relazione del R.U.P. dalla quale emerge che sono disponibili le somme non impegnate per imprevisti pari ad € 12.175,45 oltre iva al 22% e un'economia sugli oneri di smaltimento rifiuti pari

ad € 9.673,03 sull'impegno n. 3580-2020 capitolo 299010 ed € 6.126,45 dall'impegno n. FPV 3580-2020 bilancio 2022;

- il quadro economico approvato con Determina Dirigenziale con n. 80/K del 08/07/2022, registrata all'indice generale n. I.G. 1254 del 19/07/2022.

Ritenuto pertanto, possibile impegnare la somma di € 20.980,50 in favore della società SI.CAR. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 p.iva 09458161214.

Dato atto che la somma residua pari ad € 635,25 sarà impegnata a seguito di applicazione di avanzo vincolato attingendo dall'importo di € 9.673,03 che sarà dichiarato insussistente.

Ritenuto necessario procedere:

- a prendere atto dello stato di avanzamento n. 5 dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 29 luglio 2022 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2022, dei prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione dello stato di avanzamento n. 5 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 e del certificato di pagamento n. 5BIS del 01 agosto 2022;
- a rimodulare il quadro economico dell'intervento, a parità di importo complessivo per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Revisione prezzi 1 2022 nell'ambito dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Galileo Ferraris - tratto compreso tra corso Lucci e via Brin			
Descrizione		Importo	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 641.448,12
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 84.548,98
	A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.220,33
	A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 80.328,65
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 230.978,69
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 725.997,10
B1)	Accantonamento per imprevisti	0,00%	€ -
B2)	Compensazione Prezzi I semestre 2022		€ 17.717,83
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 18.239,11
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 90.326,18
B6)	Somme per Compensazione Prezzi I e II semestre 2021		€ 24.304,38
B7)	Costi Sicurezza per emergenza Covid 19		€ 22.680,36
B7.1)	Contributo cassa	0,00%	€ -
B8)	Assicurazione dipendenti		€ -
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 193.825,68
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 159.719,36
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 19.871,76
B12.4)	IVA Compensazione prezzi	22,0%	€ 5.346,96
B12.5)	IVA Costi Sicurezza per emergenza Covid 19	22,0%	€ 4.989,68
B12.6)	IVA Compensazione prezzi I semestre 2022	22,0%	€ 3.897,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 367.468,54
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.093.465,64

- impegnare in favore della società SI.CAR. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 p.iva 09458161214, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 29 luglio 2022 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022, la somma di € 20.980,50 iva compresa al 22% sul capitolo 299010, bilancio 2022, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 attingendo da:
 - € 14.854,05 dalla prenotazione numero FPV 71-2020 bilancio 2022, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
 - 6.126,45 attingendo dall'impegno n. FPV 3580-2020 bilancio 2022 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
- dichiarare insussistente la somma residua di € 9.673,03 dell'impegno n. 3580-2020 (corrispettivo smaltimento rifiuti) bilancio RE-2021, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

Dato atto che con Delibera di C.C. n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024.

Attestato l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.
- la Legge 15 luglio 2022 n. 91.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO** dello stato di avanzamento dei lavori n. 5 afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 29 luglio 2022 adottato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2022, dei prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento n. 5BIS del 01 agosto 2022 dal quale risulta un importo aggiuntivo pari ad € 21.615,75 compresa iva al 22% .
3. **APPROVARE** il quadro economico a parità di importo complessivo pari a € 1.093.465,64, per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Revisione prezzi I 2022 nell'ambito dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Galileo Ferraris - tratto compreso tra corso Lucci e via Brin			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 641.448,12
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 84.548,98
	A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.220,33
	A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 80.328,65
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 230.978,69
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 725.997,10
B1)	Accantonamento per imprevisti	0,00%	€ -
B2)	Compensazione Prezzi I semestre 2022		€ 17.717,83
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 18.239,11
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 90.326,18
B6)	Somme per Compensazione Prezzi I e II semestre 2021		€ 24.304,38
B7)	Costi Sicurezza per emergenza Covid 19		€ 22.680,36
B7.1)	Contributo cassa	0,00%	€ -
B8)	Assicurazione dipendenti		€ -
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 193.825,68
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 159.719,36
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 19.871,76
B12.4)	IVA Compensazione prezzi	22,0%	€ 5.346,96
B12.5)	IVA Costi Sicurezza per emergenza Covid 19	22,0%	€ 4.989,68
B12.6)	IVA Compensazione prezzi I semestre 2022	22,0%	€ 3.897,92
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 367.468,54
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.093.465,64

4. **IMPEGNARE** in favore della società SI.CAR. Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 p.iva 09458161214, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 fino al 29 luglio 2022 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022, la somma di € 20.980,50 iva compresa al 22% sul capitolo 299010, bilancio 2022, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 attingendo da:
 - € 14.854,05 dalla prenotazione numero FPV 71-2020 bilancio 2022, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012;
 - 6.126,45 attingendo dall'impegno n. FPV 3580-2020 bilancio 2022 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
5. **DICHIARARE** insussistente la somma residua di € 9.673,03 dell'impegno n. 3580-2020 (corrispettivo smaltimento rifiuti) bilancio RE-2021, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
6. **DARE ATTO** che con successivo atto, a seguito di applicazione di avanzo vincolato, sarà impegnata la somma residua pari ad € 635,25.
7. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da

IL DIRIGENTE

ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.