



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 39/K del 09/10/2023

Oggetto: Impegno delle somme per il maggiore importo relativo allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 del 10/08/2023, emesso ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via di Miano Tratto Via Nuova San Rocco – Ponte Bellaria". Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

Impegno della spesa sul Capitolo 299019 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP: B67H18001580002

CIG: 8975629B5B

Rif. Interno n. 138 del 09/10/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico,

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria” per un importo lavori pari ad € 1.456.930,24 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.044,23 oltre somme a disposizione per un totale di € 2.286.838,99;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dell'intervento di Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria;
- con Determinazione Dirigenziale n. 42/K del 23/07/2020, IG/2020/0001088 del 13/08/2020, è stato, tra l'altro, affidato alla Società Mediterraneo Design s.r.l.s., P.IVA 07681541210, con sede legale in Via S. Nullo 38/A - Giugliano in Campania (NA), il Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, redatto da progettisti interni all'Amministrazione Comunale, dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria”, per l'importo di € 3.654,29, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 146,17 ed IVA (22%) pari ad € 836,10, per un totale di € 4.636,56;
- con Determina Dirigenziale n. 55/K del 10/11/2021 (IG/2021/0001377 del 11/08/2021) è stato stabilito, tra l'altro, di indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria”;
- con Determina n. 5/E del 03/02/2022 repertorio n. 32 del 11/02/2022 è stata, tra l'altro approvata, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione della gara dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria” in favore della della RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede legale in Napoli via Domenico Cimarosa in avvalimento con il Consorzio REAL ITALY P.Iva 03574760249 con sede legale in Vicenza via Zahmenof n.817 che ha offerto un ribasso del 39,76553 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 889.521,46 di cui € 859.477,23 per lavori ed € 30.044,23 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
- con Determina Dirigenziale n. 66/K del 23/05/2022 è stata impegnata la somma di € 1.365.022,06 sul capitolo 299019 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 ed è stato approvato il quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO			
manutenzione straordinaria di via miano tratto compreso tra via nuova san rocco e ponte bellaria			
	Descrizione		Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 859.477,23
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 30.044,23
	A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.545,99
	A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.498,24
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 326.543,92
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 889.521,46
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 145.693,02
B2)	Rilievi/ Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ -
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 23.310,88
B4)	Contributo AVCP		€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 209.750,00
B6)	Lavori in economia		€ 40.000,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 3.654,29
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 146,17
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 3.032,72
B9)	Oneri per commissari di gara		0
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 283.528,29
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 195.694,72
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 32.052,47
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 46.145,00
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 8.800,00
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 836,10
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 709.715,37
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.599.236,83

- il contratto ha repertorio n. 86620 del 16/11/2022.
- i lavori sono stati consegnati in data 06 aprile 2023;
- il RUP dell'intervento è l'ing. Christian Merola.

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori ha provveduto ad emettere lo stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 10/08/2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 1 del 16/08/2023 di € 182.981,59 oltre iva al 22% per un totale di € 223.237,54.

Visto:

- l'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 al comma 6-bis ha previsto che *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2”*;
- con Delibera n. 50 del 08.02.2023 pubblicata sul BURC n. 13 del 13.02.2023, la Giunta Regionale Campania ha provveduto all'Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023;
- lo stesso comma 6-bis dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 prevede, altresì, che *i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo.*

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, il direttore dei lavori ha provveduto ad adottare lo Stato di avanzamento n. 1 dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 06 aprile 2023 al 10/08/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2023;
- per i prezzi di progetto non reperibili nel richiamato prezzario (cosiddetti nuovi prezzi), il direttore dei lavori ha provveduto ad aggiornare l'analisi dei nuovi prezzi contrattuali, desumendo i nuovi importi della manodopera, del materiale, dei noli e delle spese generali dalle analisi prezzi del prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, anno 2023, o sulla base di listini aggiornati 2023 e o di prezzi reperibili da diversi prezzari regionali;
- sul suddetto Stato di avanzamento il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1BIS per l'importo aggiuntivo di € 41.468,17 oltre IVA al 22% per un totale di € 50.591,17, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023.

Rilevato che nel Quadro Economico dell'intervento, alla voce “Accantonamento per Imprevisti”, è disponibile la somma necessaria per la copertura economica dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi 2023.

Ritenuto pertanto, possibile impegnare la somma di € 41.468,17 oltre IVA al 22% per un totale di € 50.591,17 in favore della società RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 in avvalimento con il Consorzio REAL ITALY P.Iva 03574760249, attingendo l'importo dal quadro economico dalla voce “Accantonamento per Imprevisti”.

Ritenuto necessario procedere:

- a prendere atto:
 - dello stato di avanzamento n. 1 dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 06 aprile 2023 al 10/08/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2023;
 - dei prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione dello stato di avanzamento n. 1 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022;
 - del certificato di pagamento n. 1BIS;
- a rimodulare il quadro economico dell'intervento, a parità di importo complessivo per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via miano tratto compreso tra via nuova san rocco e ponte bellaria			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 859.477,23
A2)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 30.044,23
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.545,99
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.498,24
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 326.543,92
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 889.521,46
B1)	Accantonamento per imprevisti		€ 104.224,85
B2)	Revisione Prezzi SAL 1 a tutto il 10/08/2023		€ 41.468,17
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 23.310,88
B4)	Contributo AVCP		€ 600,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 209.750,00
B6)	Lavori in economia		€ 40.000,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 3.654,29
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ 146,17
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 3.032,72
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 283.528,29
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 195.694,72
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 22.929,47
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 46.145,00
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 8.800,00
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ 836,10
B12.6)	Iva su Revisione Prezzi SAL 1 a tutto il 10/08/2023	22,0%	€ 9.123,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 709.715,37
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.599.236,83

- impegnare in favore della società RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede legale in Napoli via Domenico Cimarosa in avvalimento con il Consorzio REAL ITALY P.Iva 03574760249, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 06 aprile 2023 al 10/08/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, la somma di € 50.591,17, IVA al 22% compresa, sul capitolo 299019, bilancio 2023, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 attingendo dal vincolo numero FPV 49-2021 bilancio 2023.

Dato atto che con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025.

Visti gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.
- la Legge 15 luglio 2022 n. 91.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO** dello stato di avanzamento dei lavori n. 1 afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 06 aprile 2023 al 10/08/2023 adottato ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022 applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2023, dei prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento n. 1BIS dal quale risulta un importo aggiuntivo pari ad € 50.591,17 compresa IVA al 22% .
3. **APPROVARE** il quadro economico rimodulato, a parità di importo complessivo, per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022, come riportato in narrativa.
4. **DECREMENTARE** di € 50.591,17 il vincolo n. FPV 49-2021 del capitolo 299019 codice di bilancio 10.05- 2.02.01.09.012 bilancio 2023 (imprevisti).
5. **IMPEGNARE** in favore della società RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede legale in Napoli via Domenico Cimarosa in avvalimento con il Consorzio REAL ITALY P.Iva 03574760249, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 06 aprile 2023 al 10/08/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, la somma di € 50.591,17 IVA compresa al 22% sul capitolo 299019 – Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 attingendo dalla vincolo numero FPV 49-2021 bilancio 2023.
6. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.