



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (1088 E)

N 012 del 25 settembre 2023

OGGETTO: Lavori di rifacimento dell'impianto idraulico del Plesso Centrale del 54° C.D. "M. Scherillo". Intervento individuato con Delibera di Giunta Regionale n.403 del 22.09.2021. Progetti per l'edilizia scolastica - determinazioni urgenti. Legge Regionale 3/2017 e Patto per lo Sviluppo della Regione Campania. Progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.41 del 17 febbraio 2022 per un importo complessivo di € 100.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC 2014 - 2020 della Regione Campania.", progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.41 del 17 febbraio 2023.

Approvazione Quadro Economico di spesa assestato e finale dell'intervento.

C.U.P. B67H21012210006 - CIG: 9182819DF3

Impresa esecutrice: GS COSTRUZIONI di De Pasquale Gaetano P.IVA 09175711218
con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via Domitiana 119/17.

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

in data 24 aprile 2016 è stato stipulato, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, il “Patto per lo sviluppo della Regione Campania” in cui sono compresi, tra gli altri, anche interventi e piani d’intervento finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020;

con deliberazione n.173 del 26 aprile 2016, la Giunta regionale della Campania ha ratificato il Patto per lo sviluppo della Regione Campania;

con deliberazione n.25 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n.266 del 14 novembre 2016, il CIPE:

- ha individuato le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili a valere sul medesimo Fondo;
- ha fornito alle Amministrazioni destinatarie dei fondi FSC gli indirizzi cui attenersi per l’attuazione degli interventi finanziati con le medesime risorse;

con deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15 novembre 2016, sono state allocate per area tematica le risorse FSC 2014-2020 per l’attuazione di interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”;

la già citata delibera CIPE n. 26/2016 assegna alla Regione Campania una dotazione finanziaria, pari ad euro 2.780,2 milioni, destinata ad assicurare la copertura finanziaria di interventi e piani d’intervento già individuati nel “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”;

con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 sono stati individuati i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli interventi del Patto;

con D.G.R n.280 del 23/05/2017 la Regione Campania ha preso atto della riprogrammazione del piano di interventi relativi al “Patto per lo sviluppo della regione Campania”;

il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” prevede un piano di finanziamenti destinato ad interventi di edilizia scolastica che presenta risorse residue a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 disponibili per nuova programmazione, quantificabili in € 2.423.276,78;

con Delibera di Giunta Regionale n.403 del 22.09.2021, sono stati individuati gli interventi proposti per il finanziamento in materia di edilizia scolastica a valere sul FSC 2014-2020, previa verifica della coerenza con le priorità e i criteri individuati con la medesima deliberazione 403/2021 con le finalità perseguite dalle fonti finanziarie di riferimento;



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

in particolare, tra le operazioni indicate nell'Allegato A alla suindicata Delibera di G.R. n. 403/2021 è compreso l'intervento denominato "54° C.D. Canonico Scherillo – Plesso Scherillo -rifacimento impianto idraulico" dell'importo di € 100.000,00 affidato per l'attuazione al Comune di Napoli;

in data 25 gennaio 2022 è stata sottoscritto digitalmente lo schema di convenzione per accettazione nella persona del Sindaco del Comune di Napoli.

Premesso inoltre, che:

con disposizione dirigenziale n.07 del 08.02.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento il Funzionario ing. Giulio Davini (matricola 55787) assegnato all'Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 9, nonché il personale costituente l'unità di supporto tecnico/amministrativo;

con Delibera di Giunta Comunale n.41 del 17 febbraio 2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione dei **Lavori di rifacimento dell'impianto idraulico del Plesso Centrale del 54° C.D. "M. Scherillo"** per l'importo complessivo di € 100.000,00 secondo il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO | | | |
|------------------------------|-------|--|------------------------------------|
| | Voce | Descrizione | Importo |
| | A | Lavori | |
| A - Importo lavori | A.1 | Importo lavori da computo metrico | € 74.187,00 |
| | A.2.1 | Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta | € 533,81 |
| | A.2.2 | Importo lavori a base d'asta | € 73.653,19 |
| | A.2.3 | Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta | € 1.595,89 |
| | A.2.4 | Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.2.1+A.2.3) | € 2.129,70 |
| | A.3 | Oneri della manodopera | € 29.786,45 |
| | | | TOTALE LAVORI (A.2.2+A.2.4) |
| B - Somme a disposizione | B.1 | I.V.A. sui lavori (22%) | € 16.672,24 |
| | B.2 | Progettazione | |
| | B.2.1 | incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) | € 1.212,53 |
| | B.3 | Pubblicità | |
| | B.3.1 | spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA) | € 500,00 |
| | B.4 | Altre spese | |
| | B.4.1 | Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) | € 4.802,34 |
| | B.4.2 | Contributo ANAC | € 30,00 |
| | B.4.3 | Imprevisti (compreso IVA) | € 1.000,00 |
| | | | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |
| | | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | € 100.000,00 |

la spesa complessiva di € 100.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 290861/2 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del redigendo Bilancio 2022/2024 – Esercizio 2022 – capitolo entrata 490861 codice bilancio 4.02.01.02.001 annualità 2022;

con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.ro 160 del 28.03.2022 trasmesso in data 05 aprile 2022 (giusto prot. 2022/0183576) è stata disposta l'ammissione provvisoria al finanziamento



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

nell'ambito del "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania" a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 per complessivi di € 100.000,00 dell'intervento in oggetto affidato per l'attuazione al comune di Napoli quale Soggetto Attuatore;

con Determinazione a contrarre n.ro 7 del 26 aprile 2022 registrata all'indice generale con il n.ro 740 del 13.05.2022, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 si è stabilito procedere mediante affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, attraverso indagine di mercato con consultazione di tre operatori economici estratti dall'elenco telematico del Comune di Napoli;

con Determinazione di affidamento n.21 del 15.06.2022 registrata all'I.G. con il n.ro 1101 del 30.06.2022 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole dell'Area Manutenzione, ha approvato la proposta di affidamento del 24.05.2022 dei Lavori di rifacimento dell'impianto idraulico del Plesso Centrale del 54° C.D. "M. Scherillo" nei confronti dell'impresa *GS COSTRUZIONI di De Pasquale Gaetano P.IVA 09175711218 con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via Domitiana 119/17 per un importo pari ad € 70.516,69 per lavori (comprensivi di € 2.129,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%*, secondo il seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO POST GARA | | | |
|----------------------------|--------------|--|------------------------------------|
| | Voce | Descrizione | Importo |
| | A | Lavori | |
| A - Importo lavori | A.1 | Importo lavori da computo metrico | € 74.187,00 |
| | A.2.1 | Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta | € 533,81 |
| | A.2.2 | Importo lavori al netto del ribasso offerto del 7,15 % | € 68.386,99 |
| | A.2.3 | Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta | € 1.595,89 |
| | A.2.4 | Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.2.1+A.2.3) | € 2.129,70 |
| | A.3 | Oneri della manodopera | € 29.461,28 |
| | | TOTALE LAVORI (A.2.2+A.2.4) | € 70.516,69 |
| B - Somme a disposizione | B.1 | I.V.A. sui lavori (22%) | € 15.513,67 |
| | B.2 | Progettazione | |
| | B.2.1 | incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) | € 1.212,53 |
| | B.3 | Pubblicità | |
| | B.3.1 | spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA) | € 500,00 |
| | B.4 | Altre spese | |
| | B.4.1 | Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) | € 4.802,34 |
| | B.4.2 | Contributo ANAC | € 30,00 |
| | B.4.3 | Imprevisti (compreso IVA) | € 1.000,00 |
| | | | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |
| | | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | € 93.575,23 |



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

il contratto è stato registrato in data 22.07.2022 con repertorio n.ro 4467;

con Determinazione Dirigenziale n.59 del 17.11.2022 registrata all'I.G. con il n.ro 2267 del 28.11.2022 è stata affidata alla medesima impresa affidataria del contratto di appalto giusto rep. n.ro 4467 del 22.07.2022 la somma di € 5.302,34 compreso IVA al 22%, di cui € 4.802,34 compreso IVA al 22% per oneri di smaltimento e € 500,00 compreso IVA al 22% per spese di cartellonistica.

Considerato che:

i lavori sono iniziati in via d'urgenza in data 14.07.2022 come si evince dal relativo verbale di consegna dei lavori d'urgenza e sono terminati in data 05.12.2022;

in data 03.03.2023 è stato redatto lo stato finale che ammonta ad € 71.263,06 oltre IVA al 22 % e riporta le seguenti annotazioni:

| Importi al netto dell'IVA al 22% | contabilizzato |
|---|--------------------|
| Lavori eseguiti compreso oneri di sicurezza | € 70.465,67 |
| Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso | € 682,39 |
| Spese di cartellonistica pagati a fattura | € 115,00 |
| Totale | € 71.263,06 |

in data 15.03.2023 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dal geom Giacomo Esposito, nella qualità di Direttore dei lavori, che attesta che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed ultimati nei tempi dovuti;

con disposizione dirigenziale n.ro 38 del 16 marzo 2023 è stato approvato lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Giacomo Esposito e dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna e dal Responsabile del Procedimento in data 15.03.2023 relativa all'esecuzione dei Lavori di rifacimento dell'impianto idraulico del Plesso Centrale del 54° C.D. "M. Scherillo" eseguiti dall' impresa GS COSTRUZIONI di De Pasquale Gaetano P.IVA 09175711218 con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via Domitiana 119/17.

Dato atto che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro economico di spesa definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

| QUADRO ECONOMICO DI SPESA ASSESTATO E FINALE | | | |
|--|--------------|--|------------------------------------|
| | <i>Voce</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
| | A | Lavori | |
| A - Importo lavori | A.1 | Importo lavori da computo metrico | € 74.132,09 |
| | A.2.1 | Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta | € 533,41 |
| | A.2.2 | Importo lavori al netto del ribasso offerto del 7,15 % | € 68.336,37 |
| | A.2.3 | Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta | € 1.595,89 |
| | A.2.4 | Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.2.1+A.2.3) | € 2.129,30 |
| | A.3 | Oneri della manodopera | € 29.461,28 |
| | | | TOTALE LAVORI (A.2.2+A.2.4) |
| B - Somme a disposizione | B.1 | I.V.A. sui lavori (22%) | € 15.502,45 |
| | B.2 | Progettazione | |
| | B.2.1 | incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) | |
| | B.3 | Pubblicità | |
| | B.3.1 | spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA) | € 140,30 |
| | B.4 | Altre spese | |
| | B.4.1 | Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) | € 832,52 |
| | B.4.2 | Contributo ANAC | |
| | B.4.3 | Imprevisti (compreso IVA) | |
| | | | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE |
| | | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | € 86.940,94 |

Letti:

Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,

Il D.Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-2025, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.

Attestato che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tanto meno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 tali da impedirne l'adozione.

Attestato che il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicato nel rispetto delle relative norme di legge.

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato:

Di prendere atto che con disposizione dirigenziale n.ro 38 del 16 marzo 2023 è stato approvato lo Stato Finale che ammonta a € 71.263,06 oltre IVA al 22%, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori geom. Giacomo Esposito e dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna e dal Responsabile del Procedimento in data 15.03.2023 relativa all'esecuzione dei Lavori di rifacimento dell'impianto idraulico del Plesso Centrale del 54° C.D. "M. Scherillo" eseguiti dall' impresa GS COSTRUZIONI di De Pasquale Gaetano P.IVA 09175711218 con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via Domitiana 119/17.

Di approvare il seguente Quadro Economico di spesa assestato e finale dell'intervento:

| QUADRO ECONOMICO DI SPESA ASSESTATO E FINALE | | | |
|---|---------------------------|--|------------------------------------|
| | <i>Voce</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> |
| | A | Lavori | |
| A - Importo lavori | A.1 | Importo lavori da computo metrico | € 74.132,09 |
| | A.2.1 | Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d'asta | € 533,41 |
| | A.2.2 | Importo lavori al netto del ribasso offerto del 7,15 % | € 68.336,37 |
| | A.2.3 | Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta | € 1.595,89 |
| | A.2.4 | Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.2.1+A.2.3) | € 2.129,30 |
| | A.3 | Oneri della manodopera | € 29.461,28 |
| | | | TOTALE LAVORI (A.2.2+A.2.4) |
| B - Somme a disposizione | B.1 | I.V.A. sui lavori (22%) | € 15.502,45 |
| | | | |
| | B.2 | Progettazione | |
| | B.2.1 | incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) | |
| | | | |
| | B.3 | Pubblicità | |
| | B.3.1 | spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA) | € 140,30 |
| | | | |
| | B.4 | Altre spese | |
| | B.4.1 | Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) | € 832,52 |
| B.4.2 | Contributo ANAC | | |
| B.4.3 | Imprevisti (compreso IVA) | | |
| | | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 23.058,54 |
| | | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | € 86.940,94 |



Area Edilizia Scolastica e Beni confiscati
Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle
strutture tecniche per lavori pubblici e espropri

Di attestare la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.02.2013, n. 4.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica
e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.