



FASE 2




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 3




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 4




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 5
(SOTTOFASE INTERMEDIA)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 5
(SOTTOFASE INTERMEDIA)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 6 (7)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 8




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 9
(SOTTOFASE INTERMEDIA)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 9
(SOTTOFASE INTERMEDIA)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 10 (11)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 12




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 13
(SOTTOFASE INTERMEDIA)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 13
(SOTTOFASE INTERMEDIA)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 14 (15)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 16




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 17
(SOTTOFASE INTERMEDIA)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 17
(SOTTOFASE INTERMEDIA)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 18 (19)




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 20



Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASE 21




Piano T, Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 7, Piano 8, Piano 9

FASI
0) Cantierizzazione;
1) Rimozione/disfacimento, in tutto l'edificio, di impianti ascensore, quadri e impianti elettrici, sanitari ceramici, impianti idrosanitari, caldaie, porte e portoni, canne fumarie e di aerazione, discendenti e canali di gronda, infissi vetri e relativi avvolgibili, antenne tv e satellitari.
2) Demolizione manufatti emergenti in copertura (torrioni, cavedi, depositi ecc.).
3) Rimozione, in copertura, di strati impermeabilizzanti bituminosi, pavimentazioni e massetti interposti, uno strato per volta, fino al masso alleggerito a contatto diretto col solaio.
4) Demolizione dei tramezzi degli appartamenti, delle tamponature dei prospetti nord e sud, delle tamponature interne divisorie tra le scale A e B e tra le scale C e D e delle tamponature interne di giunto (asse 6, tra le scale B e C) ai piani 4-5-6-7.
5) Decostruzione e smontaggio solai semi - prefabbricati del piano 7 (calpestio copertura) e, in immediata successione, dei sottostanti pannelli prefabbricati nervati, sui fronti est e ovest.
6) Decostruzione e smontaggio scale del piano 7.
7) Demolizioni controllate solai gettati in opera del nucleo centrale del piano 7 (calpestio copertura).
8) Demolizioni setti e pareti del nucleo centrale e telai dei prospetti laterali nord e sud gettati in opera del piano 7.
9) Decostruzione e smontaggio solai semi - prefabbricati del piano 6 e, in immediata successione, dei sottostanti pannelli prefabbricati nervati, sui fronti est e ovest.
10) Decostruzione e smontaggio scale del piano 6.

FASI
11) Demolizioni controllate solai gettati in opera del nucleo centrale del piano 6.
12) Demolizioni setti e pareti del nucleo centrale e telai dei prospetti laterali nord e sud gettati in opera del piano 6.
13) Decostruzione e smontaggio solai semi - prefabbricati del piano 5 e, in immediata successione, dei sottostanti pannelli prefabbricati nervati, sui fronti est e ovest.
14) Decostruzione e smontaggio scale del piano 5.
15) Demolizioni controllate solai gettati in opera del nucleo centrale del piano 5.
16) Demolizioni setti e pareti del nucleo centrale e telai dei prospetti laterali nord e sud gettati in opera del piano 5.
17) Decostruzione e smontaggio solai semi - prefabbricati del piano 4 e, in immediata successione, dei sottostanti pannelli prefabbricati nervati, sui fronti est e ovest.
18) Decostruzione e smontaggio scale del piano 4.
19) Demolizioni controllate solai gettati in opera del nucleo centrale del piano 4.
20) Demolizioni setti e pareti del nucleo centrale e telai dei prospetti laterali nord e sud gettati in opera del piano 4.
21) Demolizione completa top down dei piani 3, 2, 1 e T e del volume interrato sino alla quota di - 0,62 m dal piano di campagna.
22) Smobilizzo del cantiere.

LEGENDA
Demolizioni



AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
NUOVA CENTRALITÀ

DEMOLIZIONE DELLO “ISOLATO 7”
IN VIA CUPA SPINELLI
CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO

REVISIONE	DATA	OGGETTO
PROGETTISTA		
ING. MARCO BERTONI		
NOTE	SCALA/E	FILE
ELABORATO PREDISPOSTO PER STAMPA A COLORI	1:200	IS7dis7.dwg
Ing. Marco Bertoni S.p.A. Uniprojekt Via Luca Craxi, 1 - 80137 Napoli E-MAIL: studio@uniprojekt.it - Tel. +39 081555518		
PIANO DELLE DEMOLIZIONI SEZIONI (B-B) DI FASIZZAZIONE		
COMMESSA	CODICE	DATA
01.358	DIS.007	14.09.2023