



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## COMUNE DI NAPOLI

### AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

*Servizio Strade, Viabilità e Traffico*

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 14/1058E del 13/05/2024

**Oggetto:** Rimodulazione del quadro economico dei lavori di “*Manutenzione programmata all'asse viario denominato Perimetrale di Scampia*” a conclusione dei lavori. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001680002  
CIG : 8333517BC5  
CIG VARIANTE: 886198555E

Rif. Interno n. 39 del 13/05/2024

**PREMESSO** che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione programmata all'asse viario denominato Perimetrale di Scampia" ed il relativo quadro economico;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli per l'attuazione del progetto di "Manutenzione programmata all'asse viario denominato Perimetrale di Scampia";
- con Determina Dirigenziale n. 28/K del 09/06/2020 (IG/2020/0000700 del 17/06/2020) è stato stabilito, tra l'altro, di indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia";
- con Determina Dirigenziale n. 49/K del 26/08/2020 (IG/2020/0000001176 del 04/09/2020) si è stabilito, tra l'altro, di approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di "Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"" in favore del R.T.I. Costruzioni Alaia sas, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) che ha offerto un ribasso pari al 39,649 %;
- il contratto è stato stipulato in data 19/01/2021 numero di repertorio 86449;
- con Determina Dirigenziale 26/K del 24/06/2021 (I.G. 1157 del 05/07/2021) si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea economica la variante in corso d'opera, e affidare le ulteriori lavorazioni alla R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610 per € 142.116,77;
- con Determina Dirigenziale 37/K del 04/08/2021 (I.G. 1403 del 16/08/2021) si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea economica la variante in corso d'opera, e affidare le ulteriori lavorazioni alla R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610 per € 24.370,19 ed approvare il quadro economico rimodulato come di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"</b>		
	Descrizione	Importi di variante 2
	IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESA SICUREZZA	€ 1.230.248,41
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 39,649%</b>	<b>€ 750.339,09</b>
<i>A1)</i>	<b>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</b>	<b>€ 730.485,20</b>
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.903,47
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.950,42
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	<b>€ 19.853,89</b>
<b>B)</b>	<b>SOMMA A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	<b>€ 199.698,43</b>
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	€ -
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6% € 19.683,97
<i>B3)</i>	Assicurazione dipendenti	€ -
<i>B4)</i>	Contributo AVCP	€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti	€ 11.938,41
<i>B6)</i>	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
<i>B7)</i>	<b>TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)</b>	<b>€ 167.701,05</b>
<i>B7.1)</i>	IVA Lavori	22,0% € 165.074,60
<i>B7.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	€ -
<i>B7.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 2.626,45
<i>B7.4)</i>	IVA per rilievi, accertamenti e indagini	22,0% € -
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 950.037,52</b>

- con Determina 14/E del 01/03/2022 è stata approvata la Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;
- il RUP dell'intervento è l'ing. Christian Merola.

**Considerato che:**

- i lavori hanno determinato un'economia di € 15,60 oltre IVA al 22% per un totale di € 19,04;
- a seguito del calcolo effettuato dal RUP per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è risultata un'economia di € 2.498,26;
- per i costi oneri smaltimento rifiuti si è avuto un'economia di € 11.938,41 oltre iva al 22% per un totale di € 14.564,86;
- le spese ANAC sono state sostenute dal Servizio CUAG e pertanto si è avuta un'economia di € 375,00.

**Preso atto che** le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 17.457,16 come indicato dal prospetto riportato di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"</b>				
<b>Descrizione</b>		<b>Importo autorizzato</b>	<b>Importo a consuntivo</b>	<b>Economie</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 750.339,09</b>	<b>€ 750.323,49</b>	<b>€ 15,60</b>
<b>B2)</b>	Accantonamento per incentivi 2%	€ 19.683,97	€ 17.185,71	€ 2.498,26
<b>B4)</b>	Contributo AVCP	€ 375,00	€ 0,00	€ 375,00
<b>B5)</b>	Oneri smaltimento rifiuti	€ 11.938,41	€ 0,00	€ 11.938,41
<b>B7)</b>	<b>Totale IVA</b>	€ 167.701,05	€ 165.071,16	€ 2.629,89
<b>B7.1)</b>	<i>IVA Lavori</i>	<b>22,0%</b>	€ 165.074,60	€ 3,44
<b>B7.3)</b>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<b>22,0%</b>	€ 2.626,45	€ 2.626,45
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	<b>€ 199.698,43</b>	<b>€ 182.256,87</b>	<b>€ 17.441,57</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 950.037,52</b>	<b>€ 932.580,36</b>	<b>€ 17.457,16</b>

**Ritenuto necessario** approvare il quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"</b>			
<b>Descrizione</b>			<b>Importo a consuntivo</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 750.323,49</b>
<b>B2)</b>	Accantonamento per incentivi 2%		€ 17.185,71
<b>B4)</b>	Contributo AVCP		€ 0,00
<b>B5)</b>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 0,00
<b>B7)</b>	<b>Totale IVA</b>		€ 165.071,16
<b>B7.1)</b>	<i>IVA Lavori</i>	<b>22,0%</b>	€ 165.071,16
<b>B7.3)</b>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<b>22,0%</b>	€ -
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 182.256,87</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 932.580,36</b>

**Visti** gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;

- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

**Letti:**

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

**DETERMINA**

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di dare atto che**, per i motivi esposti in premessa, alla conclusione delle attività l'appalto denominato "Manutenzione programmata all'asse viario denominato Perimetrale di Scampia" ha determinato un'economia pari ad € 17.457,16.
3. **Di prendere atto e approvare**, per i motivi esposti in premessa, la rimodulazione del quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"</b>			
<b>Descrizione</b>			<b>Importo a consuntivo</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 750.323,49</b>
<b>B2)</b>	Accantonamento per incentivi 2%		€ 17.185,71
<b>B4)</b>	Contributo AVCP		€ 0,00
<b>B5)</b>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 0,00
<b>B7)</b>	<b>Totale IVA</b>		€ 165.071,16
<b>B7.1)</b>	IVA Lavori	22,0%	€ 165.071,16
<b>B7.3)</b>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ -
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 182.256,87</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 932.580,36</b>

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
**IL DIRIGENTE**  
 ing. *Edoardo Fusco*

<sup>1</sup> Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.