



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## COMUNE DI NAPOLI

### AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

*Servizio Strade, Illuminazione pubblica e Reti tecnologiche*

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 08/K del 02/08/2023

**Oggetto:** Approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto denominato “*Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)*” e del Quadro Economico definitivo.

CUP: B67H22005010003

CIG : 9581819F2A

Rif. Interno n. 100 del 02/08/2023

## Il Dirigente del Servizio Strade, Illuminazione pubblica e Reti tecnologiche

### PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 484 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)”, il cui importo dei lavori è pari € 752.562,91 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 18.119,38 oltre somme a disposizione pari ad € 402.437,09 per un totale di € 1.155.000,00;
- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022 e, conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per il progetti oggetto dell'Accordo di Programma, comprendenti l'appalto in questione, ed e ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 169/K del 31/12/22, IG/2023/0000178 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE);
- con Determina Dirigenziale n. 5/K del 08/02/2023 (IG 400 del 17/02/23) si è stabilito tra l'altro di approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE) in favore della Società AN.FO. Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa 96 – C.F./P.IVA 02949000612 che ha offerto un ribasso pari al 39,83984% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 459.961,78 di cui € 18.119,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
- con Determina Dirigenziale n. 12/E del 16/03/2023 repertorio DETDI/2023/0000174 del 21/03/2023 è stato preso atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 5/K del 08/02/2023 (IG 400 del 17/02/23) e, pertanto, confermata l'aggiudicazione definitiva in favore della Soc. AN.FO. Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) al Corso Europa 96 – C.F./P.IVA 02949000612;
- in data 31/03/2023 è stato stipulato il contratto recante il repertorio n. 5344 del 05/04/2023;
- con Determina Dirigenziale n. 18/K del 14/04/2023, registrata all'Indice Generale col n. IG/2023/0000819 del 28/04/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art.106, comma 1 let. c), una variante in corso d'opera per i lavori di che trattasi, per un maggiore importo, al netto del ribasso del 39,83984%, di € 88.813,43, oltre IVA al 22%;
- l'atto aggiuntivo reca il numero di repertorio n. 5541 del 24/05/2023;
- il RUP dell'intervento è l'ing. Daniele Luccisano.

**Vista** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)”, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalle parti senza riserve.

**Visto**, pertanto, il quadro economico a consuntivo dell'intervento di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>					
<b>Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare tratto Via Figurelle – Via Botteghelle</b>					
Descrizione			Importo Variante	Importo a consuntivo	Economie
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) AL NETTO DEL RIBASSO</b>		<b>€ 548.775,21</b>	<b>€ 537.082,93</b>	<b>€ 11.692,28</b>
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza a seguito del ribasso		€ 539.411,83	€ 529.937,55	€ 9.474,28
A2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.363,38	€ 7.145,38	€ 2.218,00
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 246.241,17</b>	<b>€ 206.510,37</b>	<b>€ 39.730,80</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%		€ -	€ -	€ -
B2)	Accantonamento per incentivi		1,6% € 14.495,84	€ 13.451,92	€ 1.043,92
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ -	€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 84.050,86	€ 61.393,61	€ 22.657,25
B5)	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 8.097,73	€ -	€ 8.097,73
B6)	<b>TOTALE IVA</b>		<b>€ 139.221,74</b>	<b>€ 131.664,84</b>	<b>€ 7.556,90</b>
B6.1)	IVA Lavori		22,0% € 120.730,55	€ 118.158,24	€ 2.572,29
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti		22,0% € -	€ -	€ -
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti		22,0% € 18.491,19	€ 13.506,59	€ 4.984,60
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 795.016,37</b>	<b>€ 743.593,31</b>	<b>€ 51.423,06</b>

**Preso atto** che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 51.423,06.

**Ritenuto:**

- di dover procedere all'approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e del Quadro Economico definitivo dell'intervento;
- di poter procedere allo svincolo della polizza fidejussoria, prestata a garanzia dell'appalto.

**Dato atto** che con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025.

**Visti** gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

**Letti:**

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

### DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)*”, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalle parti senza riserve.
3. **DI DARE ATTO E APPROVARE** il quadro economico a consuntivo dell’intervento, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate, riportato in premessa.
4. **RIDURRE** l’impegno n. 518-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/5 di € 14.264,57.
5. **RIDURRE** l’impegno n. 520-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/5 di € 375,00.
6. **RIDURRE** l’impegno n. 521-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/5 di € 1.043,92.
7. **RIDURRE** l’impegno n. 519-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/5 di € 27.641,84.
8. **RIDURRE** la prenotazione n. 26-2023 bilancio 2023 sul capitolo 202224/5 di € 8.097,73.
9. **PROCEDERE** allo svincolo della polizza fidejussoria prestata a cauzione definitiva dei lavori denominati “*Manutenzione straordinaria di Via delle Repubbliche Marinare (TRATTO VIA FIGURELLE – VIA BOTTEGHELLE)*” - CUP: B67H22005010003 - CIG : 9581819F2A.
10. **DI DARE ATTO** dell’accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell’art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.

Si attesta che il presente documento ed il relativo allegato, il cui originale sottoscritto dalle parti è disponibili agli atti del Servizio, non contengono dati personali.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti atti firmati digitalmente:

- Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
IL DIRIGENTE  
ing. Edoardo Fusco

<sup>1</sup> Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.