



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## COMUNE DI NAPOLI

### AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

*Servizio Strade, Viabilità e Traffico*

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 12/1058E del 13/05/2024

**Oggetto:** Rimodulazione del quadro economico dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie*” a conclusione dei lavori. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP: B67H18001650002

CIG: 8225797E69

Rif. Interno n. 37 del 13/05/2024

**PREMESSO** che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie” per l'importo complessivo di € 1.173.750,47;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli per l'attuazione del progetto di “Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie”;
- con Determina Dirigenziale n. 15 del 25/02/2020 I.G. 320 del 04/03/2020 è stato tra l'altro indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
- con Determina Dirigenziale n. 34/K del 01/07/2020 (IG 864 del 20/07/2020) si è stabilito, tra l'altro, di aggiudicare l'appalto in favore della ditta ZARA APPALTI S.R.L. con sede legale in viale Olimpico n. 29 Aversa Napoli P.IVA 03921070615 che ha offerto un ribasso del 39,42543% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 452.224,85 di cui € 429.282,39 per lavori ed € 22.942,46 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre iva al 22%;
- il contratto è stato stipulato in data 05/11/2020, rep. n. 86424;
- con Determina Dirigenziale n. 51/K del 05/10/2021, I.G. 1789 del 18/10/2021 è stata approvata la perizia di variante e il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<i>Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie</i>			
Descrizione			Importi di variante
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>		<b>€ 608.570,70</b>
<i>A1)</i>	<b>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</b>		<b>€ 585.628,24</b>
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.990,15
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.952,31
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		<b>€ 22.942,46</b>
<b>B)</b>	<b>SOMMA A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 224.309,59</b>
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%		€ -
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 15.835,70
<i>B3)</i>	Assicurazione dipendenti		
<i>B4)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 60.830,60
<i>B6)</i>	<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>		
<i>B7)</i>	<b>TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)</b>		<b>€ 147.268,29</b>
<i>B7.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 133.885,55
<i>B7.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ -
<i>B7.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 13.382,73
<i>B7.4)</i>	IVA Lavori in economia	22,0%	€ -
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 832.880,29</b>

- il contratto aggiuntivo ha repertorio n. 86574 del 25/01/2022;

- con Determina 08/E del 07/02/2023, repertorio DETDI/2023/0000170 del 20/03/2023, è stata approvata la Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;
- il RUP dell'intervento è l'ing. Christian Merola.

**Considerato che:**

- i lavori hanno determinato un'economia di € 380,61 oltre IVA al 22% per un totale di € 464,34;
- a seguito del calcolo effettuato dal RUP per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è risultata un'economia di € 1.535,12;
- per i costi smaltimento rifiuti si è avuto un'economia di € 16.748,12 oltre iva al 22% per un totale di € 20.432,71;
- le spese ANAC sono state sostenute dal Servizio CUAG e pertanto si è avuta un'economia di € 375,00.

**Preso atto che** le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 22.807,17 come indicato dal prospetto riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO					
Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie					
Descrizione			Importo Approvato	Importo a consuntivo	Economie
A)	Importo totale lavori al netto del ribasso		€ 608.570,70	€ 608.190,09	€ 380,61
B)	SOMMA DISPOSIZIONE (art. 178 d.p.r. 207/2010)		€ 224.309,59	€ 201.883,03	€ 22.426,56
B2)	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 15.835,70	€ 14.300,58	€ 1.535,12
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ -	€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 60.830,60	€ 44.082,48	€ 16.748,12
B7)	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 147.268,29	€ 143.499,97	€ 3.768,32
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 133.885,55	€ 133.801,82	€ 83,73
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 13.382,73	€ 9.698,15	€ 3.684,59
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 832.880,29	€ 810.073,12	€ 22.807,17

**Ritenuto necessario** approvare il quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie			
Descrizione			Importo a consuntivo
A)	Importo totale lavori al netto del ribasso		€ 608.190,09
B)	SOMMA DISPOSIZIONE (art. 178 d.p.r. 207/2010)		€ 201.883,03
B2)	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 14.300,58
B4)	Contributo AVCP		€ -
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 44.082,48
B7)	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 143.499,97
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 133.801,82
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 9.698,15
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 810.073,12

**Visti** gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza;

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

**Letti:**

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

**DETERMINA**

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di dare atto che**, per i motivi esposti in premessa, alla conclusione delle attività l'appalto denominato "Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie" ha determinato un'economia pari ad € 22.807,17.
3. **Di prendere atto e approvare**, per i motivi esposti in premessa, la rimodulazione del quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie			
Descrizione			Importo a consuntivo
<b>A)</b>	<b>Importo totale lavori al netto del ribasso</b>		<b>€ 608.190,09</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 d.p.r. 207/2010)</b>		<b>€ 201.883,03</b>
<b>B2)</b>	Accantonamento per incentivi 1,6%	<b>1,6%</b>	€ 14.300,58
<b>B4)</b>	Contributo AVCP		€ -
<b>B4)</b>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 44.082,48
<b>B7)</b>	<b>TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)</b>		<b>€ 143.499,97</b>
<b>B7.1)</b>	IVA Lavori	<b>22,0%</b>	€ 133.801,82
<b>B7.3)</b>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	<b>22,0%</b>	€ 9.698,15
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 810.073,12</b>

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da

**IL DIRIGENTE**

*ing. Edoardo Fusco*

<sup>1</sup> Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.