



COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE

Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 09/1058E del 09/05/2024

Oggetto: Rimodulazione del quadro economico dei lavori di “*Manutenzione programmata all'asse viario denominato Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura*” a conclusione dei lavori. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001670002

CIG: 834882652A

CIG VARIANTE: 884732538E

Rif. Interno n. 34 del 09/05/2024

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 239 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione programmata all'asse viario denominato “Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura”;
- con Determina Dirigenziale n. 44/K del 18/08/2020 (IG/2020/0001175 del 04/09/2020) si è stabilito, tra l'altro, di approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione della gara di “Manutenzione programmata all'asse viario denominato Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura” in favore della società Ludo Appalti S.r.l. con sede in Casal di Principe (CE) alla via Gozzano n. 8, C.F. e P. IVA 03588470611, che ha offerto un ribasso del 39,6971% sull'importo a base di gara e pertanto, un importo pari ad € 546.882,07 di cui € 530.679,21 per lavori ed € 16.202,86 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
- con Determina Dirigenziale n. 37/E del 08/10/2020 (IG/2020/0000296 del 08/10/2020) è stato preso atto della avvenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- il contratto è stato stipulato in data 01/12/2020 con numero di Repertorio 86430;
- i lavori sono iniziati in data 22/03/2021;
- con Determina Dirigenziale n. 32/K del 23/07/2021 (IG/2021/1349 del 09/08/2021) si è stabilito, tra l'altro, di prendere atto ed approvare ai sensi dell'art.106, comma 2, una variante in corso d'opera, relativa ai lavori di “Manutenzione programmata all'asse viario denominato Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura”, ed il conseguente il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"				
Descrizione			Progetto	Variante
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 546 882,07	€ 730.192,17
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 530 679,21	€ 710.956,75
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6 252,44	€ 9.285,00
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9 950,42	€ 9.950,42
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 16 202,86	€ 19.235,42
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 190 937,04	€ 190 937,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 389 562,66	€ 206.252,56
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)		€ 56 103,72	€ -
B2)	Accantonamento per incentivi 1,6%		1,60% 14339,61	€ 19.171,38
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 3 087,45	€ -
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 130 000,00	€ 21.363,85
B6)	Rilievi, accertamenti e indagini		€ 20 000,00	€ 0,00
B7)	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 165 656,88	€ 165.342,32
B7.1)	IVA Lavori	22,00%	€ 120 314,06	€ 160.642,28
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,00%	€ 12 342,82	€ 0,00
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,00%	€ 28 600,00	€ 4.700,05
B7.4)	IVA per rilievi, accertamenti e indagini	22,00%	€ 4 400,00	€ 0,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 936 444,73	€ 936.444,73

- il contratto aggiuntivo è stato stipulato in data 08/10/2021, numero di repertorio 86540;
- con Determina Dirigenziale n. 01/E del 09/01/2023 (DETDI/2023/0000067 del 14/02/2023) si è stabilito, tra l'altro, di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in questione;
- il RUP dell'intervento è l'ing. Daniele Luccisano.

Considerato che:

- i lavori hanno determinato un'economia di € 276,35 oltre IVA al 22% per un totale di € 337,14;
- sugli oneri di smaltimento rifiuti si sono avute economie per € 26.063,90 Iva inclusa;
- a seguito del calcolo effettuato dal RUP per la corresponsione degli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è risultata un'economia di € 1.586,69;
- le spese ANAC sono state sostenute dal Servizio CUAG e pertanto si è avuta un'economia di € 375,00.

Preso atto che le economie dell'appalto ammontano, pertanto, ad € 28.362,73 come indicato dal prospetto riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO					
"Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"					
Descrizione			Importo autorizzato	Importo a consuntivo	Economie
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 730.192,17	€ 729.915,82	€ 276,35
B2)	Accantonamento per incentivi 2%		€ 19.171,38	€ 17.584,69	€ 1.586,69
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ -	€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 21.363,85	€ -	€ 21.363,85
B7)	Totale IVA		€ 165.342,33	€ 160.581,49	€ 4.760,84
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 160.642,28	€ 160.581,49	€ 60,79
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 4.700,05	€ -	€ 4.700,05
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 206.252,56	€ 178.166,18	€ 28.086,38
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 936.444,73	€ 908.082,00	€ 28.362,73

Ritenuto necessario approvare il quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
"Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"			
Descrizione			Importo a consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 729.915,82
B2)	Accantonamento per incentivi 2%		€ 17.584,69
B4)	Contributo AVCP		€ -
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ -
B7)	Totale IVA		€ 160.581,49
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 160.581,49
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 178.166,18
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 908.082,00

Visti gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza;

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una

volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di dare atto che**, per i motivi esposti in premessa, alla conclusione delle attività l'appalto denominato "Manutenzione programmata all'asse viario denominato Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura" ha determinato un'economia pari ad € 28.362,73.
3. **Di prendere atto e approvare**, per i motivi esposti in premessa, la rimodulazione del quadro economico definitivo dell'intervento a seguito delle economie come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
"Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"			
Descrizione			Importo a consuntivo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 729.915,82
B2)	Accantonamento per incentivi 2%		€ 17.584,69
B4)	Contributo AVCP		€ -
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ -
B7)	Totale IVA		€ 160.581,49
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 160.581,49
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 178.166,18
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 908.082,00

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.