



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 025/1058K del 07/05/2024

Oggetto: Impegno delle somme per il maggiore importo relativo allo stato di avanzamento dei lavori n.2 del 07/11/2023, emesso ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, nell'ambito dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella". Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.
Impegno della spesa sul Capitolo 299026 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP: B67H18001810002

CIG: 912976044A

Rif. Interno n. 033 del 07/05/2024

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 251 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella”;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 1.141.537,57 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 34.185,16 oltre somme a disposizione per un totale di € 1.845.074,17;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la città metropolitana di Napoli e il comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitan n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitan n 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
 - la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019;
 - la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di *Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella*.
- con Determinazioni Dirigenziali n. 5/K del 03/03/2021 (IG/2021/0000479 del 11/03/2021) si è stabilito, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo aggiornato, redatto dal personale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che non comporta la modifica dell'importo complessivo del quadro economico originario;
- con Determinazione Dirigenziale n. 39/K del 10/08/2021, IG/2021/0001416 del 17/08/2021, è stato, tra l'altro, affidato alla soc. AD Progetti S.R.L., con sede legale in Barano D'Ischia (NA) alla Via Croce n.9 - C.F./ P.IVA 04734921218, il Servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, redatto da progettisti interni all'Amministrazione Comunale, dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella”, per l'importo di € 4.462,94, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 178,52 ed IVA (22%) pari ad € 1.021,12, per un totale di € 5.662,58;
- con Determinazione Dirigenziale n. 25/K del 07/03/2022, IG/2022/0000553 del 05/04/2022, si è stabilito, tra l'altro di indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella.
- con Determina Dirigenziale n. 78/K del 01/07/2022 (IG 1206 del 11/07/2022) si è stabilito tra l'altro di:
 - dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 25/05/2022 è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della Società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Martino Valle Caudina

- (AV), alla via Tufara Scautieri N. 49 - C.F/P.IVA n. 02807460643, che ha offerto un ribasso del 39,699 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 730.069,74 di cui € 695.120,17 per lavori ed € 34.949,57 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
- approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara di "Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella" in favore della Società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri N. 49 - C.F/P.IVA n. 02807460643;
 - affidare alla Società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri N. 49 - C.F/P.IVA n. 02807460643:
 - i lavori di "Manutenzione straordinaria di via Nuova Toscanella" per l'importo totale € 730.069,74 di cui € 695.120,17 per lavori ed € 34.949,57 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
 - gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 258.640,00 compreso IVA al 22%.
 - il contratto ha repertorio n. 86621 del 16/11/2022;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 26/E del 16/08/2022, DETDI/2022/0000374 del 16/09/2022, si è stabilito, tra l'altro di prendere atto dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 78/K del 01/07/2022 (IG 1206 del 11/07/2022) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore della Società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 47/K del 31/10/2023, IG/2023/0002237 del 16/11/2023, si è stabilito, tra l'altro di:
 - prendere atto della contabilità afferente alle lavorazioni nello stato di avanzamento dei lavori n. 1, eseguite e contabilizzate nel 2023 fino a tutto il 29/08/2023, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022, applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania, anno 2023, dei prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento n. 1BIS dal quale risulta un importo aggiuntivo pari ad € 110.429,32 compresa IVA al 22%;
 - approvare il quadro economico rimodulato, a parità di importo complessivo, per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022, come di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|--|---|--------|--------------|-----------------------|
| manutenzione straordinaria di via nuova toscanella | | | | |
| Descrizione | | | | Importo |
| A1) | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) | | | € 695.120,17 |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2) | | | € 34.949,57 |
| A2.1) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | | € - |
| A2.2) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | | € 34.949,57 |
| A3) | Costo della manodopera presente in A1 | | | € 213.247,93 |
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) | | | € 730.069,74 |
| B1) | Accantonamento per imprevisti | 10,00% | | € 59.385,01 |
| B2) | Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi | | | € - |
| B3) | Accantonamento per incentivi | 1,60% | | € 19.003,20 |
| B4) | Contributo AVCP | | | € 600,00 |
| B5) | Oneri smaltimento rifiuti | | | € 180.869,17 |
| B6) | Lavori in economia | | | € - |
| B7) | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione | | | € 4.462,94 |
| B7.1) | Contributo cassa | 4,0% | | € 178,52 |
| B8) | Assicurazione dipendenti | | | € 2.937,27 |
| B9) | Somme per adeguamento prezzi - Certificato di pagamento 01BIS | | | € 90.515,84 |
| B10) | Spese di Pubblicità Gara | | | € - |
| B11) | Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva | | | € - |
| B12) | Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6) | | | € 234.405,86 |
| B12.1) | IVA Lavori | 22,0% | € 160.615,34 | |
| B12.2) | IVA Accantonamento per imprevisti | 22,0% | € 13.064,70 | |
| B12.3) | IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,0% | € 39.791,22 | |
| B12.4) | IVA adeguamento prezzi | 22,0% | € 19.913,48 | |
| B12.5) | IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione | 22,0% | € 1.021,12 | |
| B12.6) | Iva su rilievi/accertamenti/indagini | 22,0% | € - | |
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | | € 592.357,81 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | | € 1.322.427,55 |

- ridurre l'affidamento in favore della società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F/P.IVA n. 0280746064 per lo smaltimento dei rifiuti di € 37.979,61 che, pertanto, passa da € 258.640,00 ad € 220.660,39.
- decrementare:
 - il vincolo n. FPV154-2022 del capitolo 299026 codice di bilancio 10.05- 2.02.01.09.012 bilancio 2023 relativo all' "Accantonamento per Imprevisti" di € 72.449,71, IVA inclusa;
 - l'impegno n. FPV3296-2022 del capitolo 299026 codice di bilancio 10.05- 2.02.01.09.012 bilancio 2023 relativo all' "Oneri smaltimento Rifiuti" di € 37.979,61, IVA inclusa.
- impegnare in favore della società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F/P.IVA n. 02807460643 con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri N. 49, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023 fino a tutto il 29/08/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, la somma di € 110.429,32 IVA compresa al 22% sul capitolo 299026 – Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Daniele Luccisano, funzionario del Servizio Strade, Viabilità e Traffico.

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori ha provveduto ad emettere lo stato di avanzamento lavori n.2 a tutto il 07/11/2023 di € 456.300,19, compresi costi della sicurezza pari ad € 21.843,48 (e pertanto per un importo si lavori pari ad € 434.456,71);
- il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n.2 del 07/12/2023 di € 172.260,51 oltre IVA al 22% per un totale di € 210.157,82.

Visto:

- l'art. 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 al comma 6-bis ha previsto che *“per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2”*;
- il comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 prevede che *“le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento”*;
- con Delibera n. 50 del 08.02.2023 pubblicata sul BURC n. 13 del 13.02.2023, la Giunta Regionale Campania ha provveduto all'Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, il direttore dei lavori ha provveduto ad adottare lo Stato di avanzamento n. 2 dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate a tutto il 07/11/2023, applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania in vigore;
- per i prezzi di progetto non reperibili nel richiamato prezzario (cosiddetti nuovi prezzi), il direttore dei lavori ha provveduto ad aggiornare l'analisi dei nuovi prezzi contrattuali, desumendo i nuovi importi della manodopera, del materiale, dei noli e delle spese generali dalle analisi prezzi del prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania in vigore, o sulla base di listini aggiornati e o di prezzi reperibili da diversi prezzari regionali;
- sul suddetto Stato di avanzamento il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2BIS per l'importo aggiuntivo di € 18.430,80 oltre IVA al 22% per un totale di € 22.485,58, derivante dall'applicazione dei prezzi 2023.

Rilevato che:

- nel Quadro Economico dell'intervento è, pertanto, disponibile la somma necessaria per la copertura economica dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi 2023, rimodulandolo come di seguito:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|--|---|--------|-----------------------|
| manutenzione straordinaria di via nuova toscanello | | | |
| Descrizione | | | Importo |
| A1) | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) | | € 695.120,17 |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2) | | € 34.949,57 |
| A2.1) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € - |
| A2.2) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 34.949,57 |
| A3) | Costo della manodopera presente in A1 | | € 213.247,93 |
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) | | € 730.069,74 |
| B1) | Accantonamento per imprevisti | 10,00% | € 40.954,21 |
| B2) | Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi | | € - |
| B3) | Accantonamento per incentivi | 1,60% | € 19.003,20 |
| B4) | Contributo AVCP | | € 600,00 |
| B5) | Oneri smaltimento rifiuti | | € 180.869,17 |
| B6) | Lavori in economia | | € - |
| B7) | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione | | € 4.462,94 |
| B7.1) | Contributo cassa | 4,0% | € 178,52 |
| B8) | Assicurazione dipendenti | | € 2.937,27 |
| B9.1) | Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 01BIS | | € 90.515,84 |
| B9.2) | Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 02BIS | | € 18.430,80 |
| B10) | Spese di Pubblicità Gara | | € - |
| B11) | Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva | | € - |
| B12) | Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6) | | € 234.405,86 |
| B12.1) | IVA Lavori | 22,0% | € 160.615,34 |
| B12.2) | IVA Accantonamento per imprevisti | 22,0% | € 9.009,93 |
| B12.3) | IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,0% | € 39.791,22 |
| B12.4) | IVA adeguamento prezzi | 22,0% | € 23.968,26 |
| B12.5) | IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione | 22,0% | € 1.021,12 |
| B12.6) | Iva su rilievi/accertamenti/indagini | 22,0% | € - |
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | € 592.357,81 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | € 1.322.427,55 |

Ritenuto pertanto, possibile impegnare la somma di € 18.430,80 oltre IVA al 22% per un totale di € 22.485,58 in favore della società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F/P.IVA n. 02807460643 attingendo l'importo dalle somme del vincolo n. FPV154-2022 relativo all' "Accantonamento per Imprevisti";

Ritenuto necessario procedere a:

- prendere atto:
 - della contabilità afferente alle lavorazioni nello stato di avanzamento dei lavori n. 2, eseguite e contabilizzate nel 2023 fino a tutto il 07/11/2023, applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania in vigore;
 - dei prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione dello stato di avanzamento n. 2 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022;
 - del certificato di pagamento n. 2BIS del 07/12/2023;
- rimodulare il quadro economico dell'intervento, a parità di importo complessivo per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, come precedentemente riportato.
- impegnare in favore della società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F/P.IVA n. 02807460643 con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri N. 49, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate da tutto il 29/08/2023 fino a tutto il 07/11/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, la somma di € 22.485,58, IVA al 22% compresa, sul capitolo 299026 del Bilancio 2024, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, attingendo le somme dalla riduzione del vincolo n. FPV154-2022 relativo all' "Accantonamento per Imprevisti".

Dato atto che:

- con Delibera n. 91 del 20/03/2024 la Giunta Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- con Delibera n. 10 del 09/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026.

Visti gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Letti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.
- la Legge 15 luglio 2022 n. 91.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO** della contabilità afferente alle lavorazioni nello stato di avanzamento dei lavori n. 2, eseguite e contabilizzate nel 2023 fino a tutto il 07/11/2023, adottato ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022, applicando il prezzario Lavori Pubblici Regione Campania in vigore, dei prezzi adottati dal direttore dei lavori per la contabilizzazione dello stato di avanzamento e del certificato di pagamento n. 2BIS dal quale risulta un importo aggiuntivo, tenuto conto che è stato riconosciuto l'80% dell'importo in aumento, pari ad € 22.485,58 compresa IVA al 22% .
3. **APPROVARE** il quadro economico rimodulato, a parità di importo complessivo, per tener conto dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022, come di seguito riportato.

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|--|---|--------|-----------------------|
| manutenzione straordinaria di via nuova toscanelle | | | |
| Descrizione | | | Importo |
| A1) | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) | | € 695.120,17 |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2) | | € 34.949,57 |
| A2.1) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € - |
| A2.2) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 34.949,57 |
| A3) | Costo della manodopera presente in A1 | | € 213.247,93 |
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) | | € 730.069,74 |
| B1) | Accantonamento per imprevisti | 10,00% | € 40.954,21 |
| B2) | Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi | | € - |
| B3) | Accantonamento per incentivi | 1,60% | € 19.003,20 |
| B4) | Contributo AVCP | | € 600,00 |
| B5) | Oneri smaltimento rifiuti | | € 180.869,17 |
| B6) | Lavori in economia | | € - |
| B7) | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione | | € 4.462,94 |
| B7.1) | Contributo cassa | 4,0% | € 178,52 |
| B8) | Assicurazione dipendenti | | € 2.937,27 |
| B9.1) | Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 01BIS | | € 90.515,84 |
| B9.2) | Somme per adeguamento prezzi – Certificato di pagamento 02BIS | | € 18.430,80 |
| B10) | Spese di Pubblicità Gara | | € - |
| B11) | Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva | | € - |
| B12) | Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6) | | € 234.405,86 |
| B12.1) | IVA Lavori | 22,0% | € 160.615,34 |
| B12.2) | IVA Accantonamento per imprevisti | 22,0% | € 9.009,93 |
| B12.3) | IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,0% | € 39.791,22 |
| B12.4) | IVA adeguamento prezzi | 22,0% | € 23.968,26 |
| B12.5) | IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione | 22,0% | € 1.021,12 |
| B12.6) | IVA su rilievi/accertamenti/indagini | 22,0% | € - |
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | € 592.357,81 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | € 1.322.427,55 |

4. **DECREMENTARE** il vincolo n. FPV154-2022 del capitolo 299026 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2024 relativo all' "Accantonamento per Imprevisti" di € 22.485,58, IVA inclusa.
5. **IMPEGNARE** in favore della società G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. - C.F/P.IVA n. 02807460643 con sede legale in San Martino Valle Caudina (AV), alla via Tufara Scautieri N. 49, per maggiore importo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2023 fino a tutto il 07/11/2023 applicando il prezzario Lavori Pubblici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, la somma di € 22.485,58 IVA compresa al 22% sul capitolo 299026 – Bilancio 2024 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
6. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
 ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.