



COMUNE DI NAPOLI
VII DIREZIONE CENTRALE
SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO
ORDINANZA SINDACALE

PROGRESSIVO ANNUALE:
57 AGO 2009
PROG. n. 882

N. pr. 481

li 6-8-09

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per il trasporto della TBM (talpa) dal varco S. Erasmo all'ingresso della Galleria IV Giornate nelle notti del 24-25-27-28 agosto 2009.

IL SINDACO

Premesso che:

- la V Direzione Infrastrutture Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea 6 della Metropolitana di Napoli deve procedere al trasporto della TBM per lo scavo della galleria della Metropolitana di Linea 6 nelle notti del 24-25-27-28 agosto 2009, dal porto varco S. Erasmo transitando in via A. Volta, via A. Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Acton, via Nazzaro Sauro, via Partenope, via Caracciolo, via Sannazzaro, piazza Sannazzaro, innesto Galleria di Posillipo, via Delle Legioni, via Caio Duilio, Galleria delle Quattro Giornate, Salita della Grotta, al pozzo di calaggio ubicato in corrispondenza della Galleria delle IV Giornate mediante il montaggio di una gru da issare nelle notti del 18-19- e 20 agosto 2009 e lo smontaggio previsto nelle notti del 31 agosto, 1 e 2 settembre 2009;
- che per le caratteristiche del trasporto della TBM (talpa) alcune strade siano transitate in senso inverso all'attuale dsenso di marcia (contromano);
- che per consentire il trasporto della TBM (talpa) occorre predisporre un particolare dispositivo di traffico nelle zone interessate dal passaggio del mezzo speciale;

Visto che il predetto dispositivo di traffico è stato approvato nella seduta del 23/06/08 dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni";
Ritenuto per le motivazioni esposte di dover attuare i provvedimenti in appresso indicati;

Letti:

- la nota COS/LM6 336/09 dell' Ansaldo Trasporti;
- i verbali delle riunioni tenutesi presso gli uffici dell'Ansaldo in via Salita della Grotta del 17 giugno e del 9 luglio 2009;
- il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni;

ORDINA

Istituire :

1. il divieto di transito veicolare nella Galleria delle IV Giornate:
 - dalle ore 22.00 del giorno 18 agosto alle ore 6.00 del 19 agosto 2009;
 - dalle ore 22.00 del giorno 19 agosto alle ore 6.00 del 20 agosto 2009;
 - dalle ore 22.00 del giorno 20 agosto alle ore 6.00 del 21 agosto 2009;
 - dalle ore 22.00 del giorno 31 agosto alle ore 6.00 del 1 settembre 2009;
 - dalle ore 22.00 del giorno 1 settembre alle ore 6.00 del 2 settembre 2009;
 - dalle ore 22.00 del giorno 2 settembre alle ore 6.00 del 3 settembre 2009.
2. il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta lungo le seguenti strade interessate dal passaggio del trasporto eccezionale della TBM (talpa):
 - A. Volta, carreggiata lato Porto (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);
 - via A. Vespucci carreggiata lato Porto (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);
 - via Nuova Marina carreggiata lato Porto (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);
 - via Cristoforo Colombo carreggiata lato Porto (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);
 - via Acton carreggiata lato Maschio Angioino;
 - via Acton, dall'intersezione della Galleria della Vittoria a via Nazario Sauro;
 - via Nazzaro Sauro (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);
 - via Partenope (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);
 - via Caracciolo (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);
 - via Sannazzaro (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);
 - piazza Sannazzaro;

- Galleria di Posillipo (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);
- via Delle Legioni;
- via Caio Duilio (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);
- Galleria delle Quattro Giornate (percorsa in senso inverso all'attuale senso di marcia);

nelle seguenti giornate:

- dalle ore 23.00 del giorno 24 agosto alle ore 7.00 del 25 agosto 2009;
- dalle ore 23.00 del giorno 25 agosto alle ore 7.00 del 26 agosto 2009;
- dalle ore 23.00 del giorno 26 agosto alle ore 7.00 del 27 agosto 2009;
- dalle ore 23.00 del giorno 27 agosto alle ore 7.00 del 28 agosto 2009;
- dalle ore 23.00 del giorno 28 agosto alle ore 7.00 del 29 agosto 2009;


L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico ed al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, devono ritenersi sospese

IL DIRIGENTE

ing. Giuseppe D'Alessio



Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

**L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ URBANA,
VIABILITÀ, TRAFFICO e PARCHEGGI
Prof. Ing. Agostino Nuzzolo**

