



**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

2007/2013



Area Trasformazione del Territorio  
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

**Intervento di completamento del Dipartimento (già facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia**

**Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi**  
**Lotto n. 3 - fornitura e posa in opera di arredo audio video**  
CUP B65I110000480001 - CIG 7997943F57

**Certificato di verifica di conformità della prestazione**  
*(art. 102 del D.Lgs 50/2016)*

**1. Premessa**

Il Comune di Napoli, la Regione Campania e l'Università hanno sottoscritto, in data 05.04.2006, il Protocollo di Intesa con il quale le Parti hanno manifestato l'intenzione di procedere "alla realizzazione di una nuova sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia (...) per ospitare i corsi di laurea di area sanitaria (...) nonché attività assistenziali di supporto ai corsi summenzionati a Scampia (..) individuando in tal senso tutte le procedure e le sinergie possibili (...)";

Con l'Accordo di Programma Quadro di cui al decreto attuativo n. 313 del 24/10/2014, sottoscritto dal Comune di Napoli, è stato finanziato l'intervento di completamento per la "Realizzazione nel Quartiere di Scampia della Facoltà di Medicina e Chirurgia" – SCA-01-CUP B65I110000480001 con i fondi "FSC 2007/2013. PAC Accordo di Programma Quadro Innovazione e Ricerca e Competitività sottoscritto in data 09/10/2014 tra la Regione, il MISE ed il MIUR, Criteri ed Indirizzi per la Realizzazione delle Opere Finanziate";

La Regione Campania con D.D. n. 285 del 22/12/2016 ha assegnato in via definitiva al Comune di Napoli il finanziamento di €. 20.000.000,00 per l'intervento 2007/2013 di "Realizzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia" a valere su fondi FSC 2007/2013. CUP B65I110000480001;

Con la Convenzione - acquista al protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con numero GA 190 del 10/07/2019 – è stata costituita una Centrale di Committenza tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di Capofila ed il Comune di Napoli avente ad oggetto l'espletamento delle attività relative allo svolgimento delle procedure di gara per la fornitura di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia di cui al Decreto attuativo APQ n.313 del 24.10.2014 "FSC 2007/2013. PAC Accordo di Programma Quadro Innovazione e ricerca e Competitività sottoscritto in data 09.10.2014 tra la Regione, il MISE ed il MIUR";

E' stato attribuito all'Università degli Studi di Napoli Federico II, in qualità di Capofila della Centrale di Committenza, con la citata Convenzione costituita con il Comune di Napoli (giusta Convenzione summenzionata GA/2019/190 del 09/07/2019), il compito di gestire la procedura di gara fino alla declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione; al Comune di Napoli, in qualità di Stazione Appaltante, beneficiario del Finanziamento a valere sul quale l'appalto di cui al presente atto è stato indetto, il compito di stipulare il conseguente contratto, curandone tutti gli aspetti relativi all'esecuzione, ivi compresa la liquidazione e la corresponsione dei corrispettivi;

**2. Responsabile del procedimento**

*Olivero* *P. J...*



**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



2007/2013

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dall'arch. Monica Michelino dipendente del Servizio Valorizzazione Città Storica - SITO UNESCO (Area Trasformazione del Territorio) – Disposizione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità (Area Trasformazione del Territorio) n. 04 del 24/05/2019, DISP. n. 3251 del 05/06/2019.

### 3. Procedura di gara

Con la Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica n. 14 del 7 agosto 2019 è stata autorizzata l'indizione di una procedura di gara aperta in modalità telematica da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia a valere su fondi FSC 2007/2013, articolata in 3 lotti

Con il Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 1090 del 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 56, co. 6, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - constatata la regolarità della procedura a seguito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria - è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia per il lotto n. 3 a favore del concorrente CONUS SRL alle condizioni di cui agli atti di gara, all'offerta tecnica presentata, all'offerta economica recante quest'ultima un ribasso medio percentuale offerto pari al 5,3 % per un importo complessivo pari ad € 710.250,00 oltre IVA, da eseguirsi entro e non oltre 18 giorni tenuto conto della riduzione dei tempi offerti pari al 70%.

Con il Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 811 del 29 ottobre 2020 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia riferita al lotto n. 3, avente ad oggetto la Fornitura e posa in opera di Arredo Audio Video a favore del concorrente CONUS SRL alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica presentata;

Con la Determinazione Dirigenziale del Comune di Napoli n. 22 del 26 novembre 2020 si è provveduto a: 1. prendere atto del decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 811 del 29 ottobre 2020 di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento della Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia - lotto n. 3, avente ad oggetto la Fornitura e posa in opera di Arredo Audio Video, a favore del concorrente CONUS SRL alle condizioni di cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica presentata.

### 4. Oggetto

Oggetto della presente attestazione di conformità è la "Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia - Lotto n. 3 - Fornitura e posa in opera di arredo audio video" aggiudicato con

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



2007/2013

Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 811 del 29 ottobre 2020 e successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica n. 22 del 26 novembre 2020 alla società CONUS S.R.L., con sede legale in Napoli alla via Ferrante Imparato n. 190, C.F. e P.IVA 04619910633 per l'importo complessivo di € 710.250,00 oltre IVA.

In dettaglio tale prestazione prevedeva le seguenti forniture:

- N. 3 Videoproiettore LCD 6.200 ansi completo di lente zoom e staffa a soffitto
- N. 3 Telo per videoproiezione motorizzato con cassonetto in alluminio Dim. tela 400 x 300 cm
- N. 3 Scaler Switcher Video, Mixer Audio e Automazione Sala
- N. 3 PC All-In-One Touch Screen ADJ
- N. 3 Microfonia
- N. 3 Diffusore e Amplificazione
- N. 3 Pannelli ad incasso audiovideo per relatori
- N. 3 Rack
- N. 11 Videoproiettore LCD 5.000 ansi completo di staffa a soffitto
- N. 11 Telo per videoproiezione motorizzato con cassonetto in alluminio Dim. tela 250 x 190 cm
- N. 11 Scaler Switcher Video, Mixer Audio e Automazione Sala
- N. 11 PC All-In-One Touch Screen ADJ
- N. 11 Microfonia
- N. 11 Diffusore e Amplificazione
- N. 11 Pannelli ad incasso audiovideo per relatori
- N. 11 Rack
- N. 22 Videoproiettore LCD 5.000 ansi completo di staffa a soffitto
- N. 22 Telo per videoproiezione motorizzato con cassonetto in alluminio Dim. tela 250 x 190 cm
- N. 22 PC All-In-One Touch Screen ADJ
- N. 22 Mixer Audio e Automazione Sala
- N. 22 Microfonia
- N. 22 Diffusore e Amplificazione
- N. 22 Pannelli ad incasso audiovideo per relatori
- N. 22 Rack
- N. 35 Telecamera
- N. 7 Dispositivo e hard disk per video registrazione
- N. 21 Monitor per informazioni svolgimento didattica comprensivo di staffa
- N. 1 Server per gestione e Network Player

*eman* *Paves*



**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



2007/2013

#### 5. Contratto

In data 2 agosto 2021 con la società aggiudicataria CONUS S.R.L. è stato sottoscritto il contratto rep. n. 86527.

#### 6. Direttore dell'esecuzione

Le funzioni di direttore dell'esecuzione sono state svolte l'ing. Francesco Tortorelli in servizio presso la Ripartizione Edilizia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Disposizione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità (Area Trasformazione del Territorio) n. 34 del 24/11/2021.

#### 7. Collaudatore Tecnico amministrativo

Le funzioni di collaudatore Tecnico Amministrativo sono state svolte dall'ing. Gianluca Buonocore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità (Area Trasformazione del Territorio) – Disposizione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità (Area Trasformazione del Territorio) n. 46 del 06/12/2022, DISP n. 8815 del 13/12/2022. Le funzioni di collaboratrici con il collaudatore sono state svolte dalla dott.ssa Sabrina De Rosa e dalla dott.ssa Gabriella Teodonno del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità (Area Trasformazione del Territorio) incaricate con pari determinazione precedentemente citata.

#### 8. Verbale avvio fornitura e messa in opera:

In data 20 giugno 2022 il RUP e il DEC hanno sottoscritto con il sig. Costantino Colosimo, legale rappresentante della società CONUS S.R.L., il verbale di avvio delle attività.

#### 9. Proroga dei termini:

In data 29 giugno 2022 con nota acquisita al PG/2022/499486 la società CONUS S.R.L. ha rappresentato una criticità in relazione ai tempi di approvvigionamento materie prime che incide fortemente sulla produzione delle apparecchiature elettroniche (c.d. crisi dei Chip) avanzando una richiesta di proroga.

Con la Determinazione Dirigenziale n.08 del 26 luglio 2022 il dirigente del Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica ha concesso la proroga per n. 84 (ottantaquattro) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione della fornitura di che trattasi fissando il termine per l'ultimazione della prestazione al giorno 30 settembre 2022.

Si evince che la proroga concessa è stata di 84 giorni.

#### 10. Sospensione del servizio:

Nel corso del servizio non si è verificata alcuna sospensione dello stesso.

#### 11. Tempo utile per la esecuzione

Per l'esecuzione della Fornitura e posa in opera di arredo audio video era stabilito un tempo 18 giorni (tenuto conto della riduzione dei tempi offerti pari al 70%) dal verbale di avvio delle attività.

In data 20 giugno 2022 il RUP e il DEC hanno sottoscritto con il sig. Costantino Colosimo, legale rappresentante della società CONUS S.R.L., il verbale di avvio delle attività.

In data 29 giugno 2022 con nota acquisita al PG/2022/499486 la società CONUS S.R.L. ha

*Colosimo* 4/11 *P...*

FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



2007/2013

rappresentato una criticità in relazione ai tempi di approvvigionamento materie prime che incide fortemente sulla produzione delle apparecchiature elettroniche (c.d. crisi dei Chip) avanzando una richiesta di proroga.

Con la Determinazione Dirigenziale n.08 del 26 luglio 2022 il dirigente del Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della Città Storica ha concesso la proroga per n. 84 (ottantaquattro) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione della fornitura di che trattasi fissando il termine per l'ultimazione della prestazione al giorno 30 settembre 2022.

Con nota acquisita al PG/2022/708655 in data 3 ottobre 2022 la società CONUS S.R.L. ha comunicato l'ultimazione della fornitura entro la data del 30 settembre 2022 e tale circostanza è stata confermata dal DEC con certificato di ultimazione di pari data.

Pertanto la prestazione è stata eseguita in tempo utile.

## 12. Nuovi prezzi

Dalla Relazione sul Conto Finale del 24/03/2023 PG/2023/0255811 redatta dal Direttore dell'Esecuzione si legge che lo stato di emergenza della pandemia COVID 19, stravolse completamente le modalità di vita e di lavoro, imponendo una rapida evoluzione dei sistemi audio video con la conseguenza di indurre alla nascita di un nuovo modello di didattica mista (blended) sia in presenza che a distanza. Il risultato è stato quello di dover disporre di sistemi di trasmissione ed audio video molto più performanti rispetto a quelli previsti dal progetto a base di gara.

Dalla stessa relazione redatta il 24/03/2023 PG/2023/0255811 il Direttore dell'Esecuzione ha posto l'attenzione sul fatto che si è verificato che alcune delle forniture erano superflue in quanto altra impiantistica dell'allestimento del complesso già svolgeva la stessa funzione e che invece si palesava la necessità di allestimento degli impianti audio video dell'Aula Magna, pertanto di concerto con il RUP parte delle somme non utilizzate potevano essere impegnate per l'allestimento anticipato della stessa in particolare per la realizzazioni di parti di impianto funzionalmente autonome nell'attesa dell'autorizzazione del finanziamento dalla Regione Campania.

Pertanto in corso d'opera il DEC, il RUP e la società CONUS SRL hanno concordato i seguenti n. 20 nuovi prezzi per la fornitura di apparecchiature diverse rispetto a quelle oggetto della gara per l'allestimento delle aule didattiche:

N	CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO UNITARIO
1	INT-VP3	Videoproiettore LCD 3.800 ansi completo di staffa a soffitto	cad.	1.492,00
2	INT-VP4	Videoproiettore LASER 5.000 ansi completo di staffa a soffitto	cad.	2.054,00
3	NP-DF I	Adeguamento voce DIF dell'aula da 190/177 posti per diminuzione numero diffusori e sostituzione degli stessi	cad.	- 60,00

*DM*

*P...*

FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



2007/2013

4	NP-DF2	Adeguamento voce DIF dell'aula da 100 posti per diminuzione numero diffusori e sostituzione degli stessi	cad.	- 134,00
5	NP-DF3	Adeguamento voce DIF dell'aula da 50 posti ed aula informatica per diminuzione numero diffusori e sostituzione degli stessi Supporti	cad.	- 44,00
6	NP-LAV	Lavorazione speciale per realizzazione via cavi annegata a pavimento. Apertura traccia con taglio del linoleum e del massetto esistente (dimensioni L. 9 cm x Prof. 4,5 cm). Inserimento di canalina metallica, di pari misura, completa di coperchio montato a filo del pavimento di linoleum, senza riporto di spessore. F.O di cavi speciali infilati e attestati per le specifiche esigenze con connettori A/V professionali.	cad.	1.500,00
7	NP-MIGRI	Adeguamento voce MICR con sistema di radiomicrofonia doppia digitale a 5 ghz	cad.	1.320,00
8	NP-MICR2	Adeguamento voce MICR delle aule da 100 posti, 50 posti e aule informatiche con sistema di radiomicrofonia singola digitale a 5 ghz	cad.	1.117,00
9	NP-MICR3	Adeguamento voce MICR delle aule da 100 posti, 50 posti e aule informatiche con sistema di radiomicrofonia singola digitale a 3ghz	cad.	1.087,00
10	NP-NOT	Notebook 15,6" - i5 - 8gb ram - 256 hd - win 11 PRO	cad.	650,00
11	NP-PANI	Pannello da incasso audio video per la didattica blended	cad.	850,00
12	NP-RAC	Adeguamento voce RAC integrazione con PDU controllabile, ed eliminazione di UPS e Filtro di rete.	cad.	167,00
13	NP-SCA 1	Matrice Video, Mixer Audio AEC/DSP per la didattica Blendend ed Automazione Sala	cad.	6.300,00
14	NP-TEL01	Fornitura e posa in opera di staffa di scapolamento di lavagne sulla parete dell'aula	cad.	390,00
15	NP-TEL02a	Fornitura e posa in opera di staffa di scapolamento di lavagne sulla parete dell'aula	cad.	319,00

*Handwritten signatures and initials*

FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



2007/2013

16	NP-TEL02b	Fornitura e posa in opera di staffa di scapolamento di lavagne sulla parete dell'aula	cad.	260,00
17	NP-TELEC	Telecamere aule per didattica blended	cad.	1.800,00
18	NP-VP1	Adeguamento voce VPI per eliminazione del sistema di staffaggio motorizzato, della flipboard e relativo miracast presentation, e sostituzione con nuovo sistema di staffaggio adeguato alle reti tecnologiche presenti nelle aule da 190/177 post.	cad.	1.739,00
19	NP-VP2.a	Adeguamento della voce VP2 per eliminazione del sistema di staffaggio motorizzato, della flipboard e relativo miracast presentation, e sostituzione con nuovo sistema di staffaggio adeguato alle reti tecnologiche presenti nelle aule da 100 posti	cad.	1.635,00
20	NP-VP2.b	Adeguamento della voce VP2 dell'aula da 50 posti con sostituzione della staffa standard da soffitto con nuovo sistema di staffaggio adeguato alle reti tecnologiche presenti	cad.	198,00

Mentre per l'allestimento dell'Aula Magna il DEC, il RUP e la società CONUS SRL hanno concordato i seguenti n. 27 nuovi prezzi per la fornitura di apparecchiature diverse rispetto a quelle oggetto della gara:

N	CODICE	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO UNITARIO
21	NP01	Telecamera 30X PTZ I 080P60.	cad.	2.050,00
22	NP02	Telecamera 20X PTZ 1080P60.	cad.	1.800,00
23	NP03	Tastiera di controllo IP-based per telecamere PTZ.	cad.	893,00
24	NP04	Monitor LCD da incasso motorizzato a scomparsa da 17,3"	cad.	2.341,00
25	NP05	I:8 HDMI® Distribution Amplifier w/4K60 4:4:4 & HDR Support	cad.	1.268,00
26	NP06	Standalone matrix switcher 8x8 HDMI 1.4 with USB 2.0	cad.	5.738,00

*Elmer* *Pucci*

# FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



2007/2013

27	NP07	Box Tavolo/Podio per webconference	cad.	549,00
28	NP08	Box Tavolo Standard	cad.	506,00
29	NP09	Smart switch web di sorveglianza 24 porte Gigabit PoE+	cad.	1.425,00
30	NP10	Unità di controllo	cad.	1.268,00
31	NP11	Tablet per sistema di controllo	cad.	1.433,00
32	NP14	Access Point Wifi - 6 tri band poe	cad.	668,00
33	NP16	Line-array passivo con 24 driver da 1,5"	cad.	2.028,00
34	NP17	Line-array passivo con 16 driver da 1,5"	cad.	1.645,00
35	NP18	Diffusore ad incasso	cad.	267,00
36	NP19	Subwoofer Cabinet a profilo rettangolare	cad.	1.911,00
37	NP20	Amplificatore 2 Ch dotato di scheda DSP audio.	cad.	1.182,00
38	NP21	Amplificatore 2 Ch dotato di scheda DSP audio.	cad.	1.562,00
39	NP22	Amplificatore multicanale 4 Ch dotato di scheda di controllo remoto via LAN e connettività YDIF	cad.	2.163,00
40	NP23	Processore matrice DSP 8 in 8 out con 8 canali automixer Dan Dugan	cad.	6.437,00
41	NP24	Interfaccia Dante	cad.	626,00
42	NP25	E. 1 ) RADIOMICROFONO quadruplo comprende: n. 1 Ricevitore Digitale Quadruplo UHF con DSP predisposto per Dante n.1 Scheda DANTE per ricevitori n.2 Microfoni ad impugnatura con batteria ricaricabile n.2 Trasmettitore Digitale Beltpack completi di microfoni n.1 Stazione caricabatterie al Litio 3 in 1 n.2 Antenna direttive Larga Banda 2 uscite con Autogain	cad.	8.009,00
43	NP26	Digital Conference Controller con DSP	cad.	2.485,00
44	NP27	Base presidente Conference da incasso	cad.	1.008,00
45	NP28	Base Delegato Conference da incasso	cad.	981,00
46	NP38	Trasmettitore HDMI su HdBaseT	cad.	409,00

*Quora* *Phoca*  
8/11



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



2007/2013

47	NP39	Ricevitore HDMI su HdBaseT	cad.	409,00
----	------	----------------------------	------	--------

Tutti i nuovi prezzi sono stati approvati con la Disposizione Dirigenziale n. 14 del 20 febbraio 2023, reg. n. 1512 in data 28 febbraio 2023.

### 13. Infortuni sul lavoro

Durante il corso delle forniture e della posa in opera non è avvenuto alcun infortunio.

### 14. Pagamenti in acconto

In data 23 febbraio 2022 con Atto di liquidazione n. 15 è stato corrisposto alla società CONUS SRL l'importo di € 259.951,50, comprensivo di IVA, quale anticipazione della fornitura di che trattasi.

In data 20 gennaio 2023 con Atto di liquidazione n. 8 è stato corrisposto l'importo di € 303.276,75, comprensivo di IVA, quale pagamento del I acconto della fornitura di che trattasi.

### 15. Regolarità Contributiva

In data 20 febbraio 2023 è stato acquisito il DURC prot. INPS\_33256905 per la verifica della società affidataria CONUS SRL con esito positivo.

### 16. Polizze

La società aggiudicataria CONUS SRL ha costituito la cauzione definitiva a favore del Comune di Napoli con la polizza fideiussoria n. PC8ZI87I emessa in data 4 novembre 2020 dalla compagnia ZURICH; la stessa società ha prodotto la polizza RCT/RCO numero 641A8668 emessa in data 25 febbraio 2016 dalla compagnia ZURICH ai fini della copertura assicurativa;

### 17. Sopralluogo del Collaudatore Tecnico Amministrativo del 28/02/2023

In data 28/02/2023 il collaudatore Tecnico Amministrativo effettua sopralluogo presso la sede del Dipartimento (già facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia insieme al DEC ing. Francesco Tortorelli ed il RUP arch. Monica Michelino. Le forniture sono state in loco testate e tutte funzionanti.

### 18. Stato finale e credito residuo

Lo stato finale della fornitura PG/2023/0255811 del 24/03/2023 redatto dal DEC ed allegato alla presente relazione, ammonta ad € 709.010,00 con una minore spesa di € 1.240,00 rispetto all'importo di contratto di € 710.250,00.

Tale documento è stato firmato dall'appaltatore senza riserva alcuna.

Il credito finale della società CONUS SRL in relazione alla Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampa - Lotto n. 3 - Fornitura e posa in opera di arredo audio video di cui al contratto rep. 86527 del 2 agosto 2021 resta pertanto così stabilito:

*[Handwritten signature]*

FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



COMUNE DI NAPOLI



REGIONE CAMPANIA



2007/2013

Importo contrattuale	€ 710.250,00
Oneri di sicurezza	€ 1.000,00
Minore spesa	€ 1.240,00
<b>Importo stato finale</b>	<b>€ 710.010,00</b>
A detrarre anticipazione	€ 213.075,00
A detrarre I acconto	€ 248.587,50
<b>Credito residuo</b>	<b>€ 248.347,50</b>

Tanto premesso,

considerato:

- che la "Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia - Lotto n. 3 - Fornitura e posa in opera di arredo audio video" è stata eseguita secondo le prescrizioni contrattuali, secondo le indicazioni fornite dal DEC in corso d'opera, entro il termine stabilito e corrisponde a quanto affidato dalla stazione appaltante alla società CONUS S.R.L.;
- che la società CONUS S.R.L. ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni come risulta dal DURC prot. INPS\_33256905 acquisito in data 24 ottobre 2022;

il Collaudatore Tecnico Amministrativo attesta la

CONFORMITÀ

Della "Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia - Lotto n. 3 - Fornitura e posa in opera di arredo audio video" eseguita dalla società CONUS S.R.L. con sede legale in Napoli alla via Ferrante Imperato n. 190, C.F. e P.IVA 04619910633 - in ordine al contratto rep. n. 86522 del 2 agosto 2021.

Il Collaudatore Tecnico Amministrativo attesta altresì che il credito dell'impresa, al netto del ribasso contrattuale del 5,3 %, detratta la quota di € 213.075,00 concessa quale anticipazione ai sensi dell'art. 8 del contratto rep. n. 86522 del 2 agosto 2021 e detratto il corrispettivo del primo acconto di € 248.587,50, ammonta ad **€ 248.347,50** comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA per

*Elisa*

10/11

*F. Sues*

**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



2007/2013

complessivi € 302.983,95 che possono essere corrisposti dalla società CONUS S.R.L. a saldo di ogni suo avere in ordine al contratto rep. n. 86527 del 2 agosto 2021 a seguito dell'approvazione del presente certificato.

Il Collaudatore Tecnico Amministrativo attesta infine che si può procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto costituita con polizza PC8ZI87I emessa in data 4 novembre 2020 dalla compagnia ZURICH INSURANCE PLC e successiva appendice n 1 del 15 febbraio 2021.

Napoli, 04 maggio 2023

*Il Collaudatore Tecnico Amministrativo  
ing. Gianluca Buonocore*

*Visto*

*Il RUP*

*arch. Monica Michelino*