



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 51/K del 05/10/2021

Oggetto: Approvazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera dei lavori di Manutenzione straordinaria di Via Provinciale delle Puglie. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

Impegno della spesa sul Capitolo 299013/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.

CUP: B67H18001650002

CIG: 8225797E69

VARIANTE: 892976967E

Rif. Interno n. 82 del 05/10/2021

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 731.626,63 di cui € 22.942,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.173.750,47, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 708.684,17
A2)	Totale costi per la Sicurezza		€ 22.942,46
A2.1)	Totale costi intrinseci per la Sicurezza		€ 2.990,15
A2.2)	Totale costi estrinseci per la Sicurezza		€ 19.952,31
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 75.931,92
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)		€ 731.626,63
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)	10,0%	€ 73.162,66
B2)	Accantonamento per incentivi 2%	2,0%	€ 14.632,53
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 105.000,00
B5)	Lavori in economia		€ 40.000,00
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 160.957,86
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 16.095,79
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 23.100,00
B6.4)	IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto	22,0%	€ 8.800,00
B6)	Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 208.953,64
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 442.123,84
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.173.750,47

- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri l'appalto "Accordo quadro con un unico operatore per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari comunali";
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la

dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;

- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato B della Delibera di Consiglio Metropolitanano n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del Sindaco metropolitanano n 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
 - la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 762 del 12.12.2019;
 - la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di "Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie".
- con Disposizione Dirigenziale n. 27 del 25/02/2020 è stato approvato l'aggiornamento al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto di Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie, aggiornato a seguito di recenti modifiche normative e rimodulato il quadro economico, in quanto il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 è escluso per risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 731.626,63
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 708.684,17
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.990,15
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.952,31
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 22.942,46
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A1		€ 75.931,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 442.123,83
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0%	€ 73.162,66
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 11.706,03
<i>B3)</i>	Assicurazione dipendenti		€ -
<i>B4)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 107.398,77
<i>B6)</i>	Lavori in economia		€ 40.000,00
<i>B7)</i>	Spostamento sottoservizi compreso IVA		€ -
<i>B8)</i>	TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)		€ 209.481,37
<i>B8.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 160.957,86
<i>B8.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 16.095,79
<i>B8.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 23.627,73
<i>B6.4)</i>	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 8.800,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.173.750,46

- con Determina Dirigenziale n. 15 del 25/02/2020 I.G. 320 del 04/03/2020 è stato tra l'altro:
 - indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
 - prenotata la spesa complessiva di € 1.173.750,46 per il finanziamento dell'intervento sul Capitolo di spesa 299013/0, per € 873.750,46 su annualità 2020 e 300.000,00 su annualità 2021

- con Determina Dirigenziale n. 34/K del 01/07/2020 (IG 864 del 20/07/2020) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 17/06/2020 è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della ditta ZARA APPALTI S.R.L. con sede legale in viale Olimpico n. 29 Aversa Napoli P.IVA 03921070615 che ha offerto un ribasso del 39,42543% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 452.224,85 di cui € 429.282,39 per lavori ed € 22.942,46 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre iva al 22%;
 - approvare il seguente quadro economico rimodulato:

Descrizione		Progetto
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 452 224,85
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)	€ 429 282,39
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 990,15
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19 952,31
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 22 942,46
A3)	Costo della manodopera presente in A1	€ 175 931,92
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 380 655,44
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0% € 73 162,66
B2)	Spostamenti/allaccio sottoservizi	€ -
B3)	Accantonamento per incentivi 2,00%	1,60% € 11 706,03
B4)	Contributo AVCP	€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 107 398,77
B6)	Lavori in economia	€ 40 000,00
B7)	Spese tecnico-amministrative	€ -
B7.1)	Contributo cassa	4,00% € -
B8)	Assicurazione dipendenti	€ -
B9)	Oneri per commissari di gara	€ -
B10)	Spese di pubblicità gara	€ -
B11)	Accantonamento per accordi bonari compreso Iva	10,00% € -
B12)	TOTALE IVA (B8.1+B8.2+B8.3+B8.4)	€ 148 012,98
B12.1)	IVA Lavori	22,0% € 99 489,47
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0% € 16 095,79
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 23 627,73
B12.4)	IVA Lavori in economia	22,0% € 8 800,00
B12.5)	IVA Spese tecnico-amministrative	22,0% € -
B12.6)	IVA Spostamenti/allaccio sottoservizi	22,0% € -
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 832 880,29

- il contratto è stato stipulato in data 05/11/2020, rep. n. 86424.
- in data 07 giugno 2021 veniva redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art.5 del D.M. 49/18 e ss.mm.ii.;
- i lavori sono attualmente in corso;

DATO ATTO che durante le lavorazioni si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al progetto, non previste in fase di progettazione, per cause impreviste ed imprevedibili, finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità.

VISTO:

- il progetto di variante in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
- il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO				
<i>Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie</i>				
Descrizione			Importi di aggiudicazione	Importi di variante
	IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESA SICUREZZA		€ 731.626,63	€ 989.731,40
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 452.224,85	€ 608.570,70
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 429.282,39	€ 585.628,24
<i>A1.1)</i>	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 2.990,15	€ 2.990,15
<i>A1.2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 19.952,31	€ 19.952,31
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 22.942,46	€ 22.942,46
B)	SOMMA A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 380.655,44	€ 224.309,59
B1)	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>		€ 73.162,66	€ -
B2)	<i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i>		1,6% € 11.706,03	€ 15.835,70
B3)	<i>Assicurazione dipendenti</i>			
B4)	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00	€ 375,00
B4)	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 107.398,77	€ 60.830,60
B6)	LAVORI IN ECONOMIA		€ 40.000,00	
B7)	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 148.012,98	€ 147.268,29
B7.1)	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 99.489,47	€ 133.885,55
B7.2)	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 16.095,79	€ -
B7.3)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 23.627,73	€ 13.382,73
B7.4)	<i>IVA Lavori in economia</i>	22,0%	€ 8.800,00	€ -
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 832.880,29	€ 832.880,29

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 608.570,70, dovuto al ribasso del 39,42543% offerto in fase di gara, con un incremento di € 156.345,85, pari al 34,57%, rispetto al contratto numero di repertorio 86424 del 05/11/2020;
- l'importo di € 156.345,85 in aumento trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori viene incrementato di 60giorni.

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto

Legislativo 18 aprile 1026 n.50;

- pertanto occorre trasferire l'ulteriore somma di € 4.129,67, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2021 art. 32, tramite il capitolo di spesa 299013/0 Bilancio 2021, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019			
Direzione/Dipartimento	AREA INFRASTRUTTURE		
Servizio	STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	codice del servizio	
Denominazione del progetto	Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie		
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020
		codice progetto (CUP)	B67H18001650002
Delibera di approvazione del progetto	N° 237	del	24/05/2018
		tipologia progetto	ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 258.104,60	Importo base del compenso incentivante	€ 4.129,67

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro

	prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
Responsabile del procedimento	SI	interna		€ 743,34	€ -
collaboratori del RUP	SI	interna	-	€ 495,56	€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	€ 82,59	€ -
	Collaboratori	SI	interna	€ 41,30	€ -
	Programmazione	SI	interna	€ 82,59	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna	€ 165,19	€ -
	Collaboratori	SI	interna	€ 165,19	€ -
Fase di gara	Atti di gara	SI	interna	€ 123,89	€ -
	Collaboratori	SI	interna	€ 82,59	€ -
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna	€ 1.032,42	€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	€ 660,75	€ -
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna	€ 206,48	206.48368 € -
	Collaboratori	SI	interna	€ 41,30	41.296736 € -
	Collaudo T.A.	SI	interna	€ 206,48	206.48368 € -
totali				€ 4.129,67	€ -

TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità e in particolare che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lett. C, comma 7;
- la modifica al contratto è pari ad € 156.345,85 rispetto al contratto numero di repertorio pari al 34,57%, rispetto al contratto numero di repertorio n. 86424 del 05/11/2020;
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto.

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P..

RITENUTO:

- doversi procedere all'affidamento, in favore della società ZARA APPALTI S.R.L. con sede legale in viale Olimpico n. 29 Aversa Napoli p.iva 03921070615 dei maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "*Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie*";
- necessario impegnare in favore della società ZARA APPALTI S.R.L., la somma di € 156.345,85 oltre iva al 22%;
- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 156.345,85, oltre IVA al 22% per un totale di € 190.741,94, per maggiori lavori attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 34/K del 01/07/2020 (IG 864 del 20/07/2020), come di seguito:
 - € 89.258,45 dal vincolo n. FPV 78-2020 del capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti);
 - € 48.800,00 dal vincolo n. FPV 77-2020 sul capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (lavori in economia);
 - € 52.683,50 dal decremento dell'impegno n. FPV 3639-2020 sul capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimento rifiuti);
- impegnare sul capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 € 4.129,67 decrementando l'impegno n. FPV 3639-2020 sul capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimento rifiuti).

DATO ATTO che:

- con Delibera n. 395 del 31/07/2021 la Giunta Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, per la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;
- che il Consiglio nella seduta del 16/09/2021 ha ratificato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

ATTESTATO:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente variante in corso d'opera, relativa ai *Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie*, costituita dai seguenti elaborati:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.

3. **APPROVARE** in linea economica il quadro economico dell'intervento a seguito di variante:

QUADRO ECONOMICO			
<i>Manutenzione straordinaria di via Provinciale delle Puglie</i>			
Descrizione		Importi di aggiudicazione	Importi di variante
IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESA SICUREZZA		€ 731.626,63	€ 989.731,40
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 452.224,85	€ 608.570,70
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)	€ 429.282,39	€ 585.628,24
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.990,15	€ 2.990,15
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.952,31	€ 19.952,31
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 22.942,46	€ 22.942,46
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 380.655,44	€ 224.309,59
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	€ 73.162,66	€ -
B2)	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6% € 11.706,03	€ 15.835,70
B3)	Assicurazione dipendenti		
B4)	Contributo AVCP	€ 375,00	€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti	€ 107.398,77	€ 60.830,60
B6)	LAVORI IN ECONOMIA	€ 40.000,00	
B7)	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)	€ 148.012,98	€ 147.268,29
B7.1)	IVA Lavori	22,0% € 99.489,47	€ 133.885,55
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0% € 16.095,79	€ -
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 23.627,73	€ 13.382,73
B7.4)	IVA Lavori in economia	22,0% € 8.800,00	€ -
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 832.880,29	€ 832.880,29

4. **AFFIDARE** alla società ZARA APPALTI S.R.L. con sede legale in viale Olimpico n. 29 Aversa Napoli p.iva 03921070615 i maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dei lavori di *“Manutenzione straordinaria di via provinciale delle Puglie”* che comportano un aumento di € 156.345,85 oltre iva al 22%.

5. **DARE ATTO** che la spesa pari a € 194.871,61 di cui € 4.129,67 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed € 190.741,93 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA, trova copertura sui capitoli di spesa già individuati con Determina Dirigenziale n. 34/K del 01/07/2020 (IG 864 del 20/07/2020).

6. **DARE ATTO** che l'importo degli oneri di smaltimento affidati con Determina Dirigenziale n. 34/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000864 del 20/07/2020) per € 107.398,77, oltre IVA al 22%, si riducono di € 60.830,60, oltre IVA al 22%.

7. **DECREMENTARE** di € 89.258,45 il vincolo n. FPV 78-2020 del capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti).
8. **DECREMENTARE** di € 48.800,00 il vincolo n. FPV 77-2020 sul capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (lavori in economia).
9. **DECREMENTARE** di € 56.813,17 l'impegno n. FPV 3639-2020 sul capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimento rifiuti).
10. **IMPEGNARE** la somma di € 190.741,94, sul capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 in favore della 4. ZARA APPALTI S.R.L. con sede legale in viale Olimpico n. 29 Aversa Napoli p.iva 03921070615, attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 34/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000864 del 20/07/2020).
11. **IMPEGNARE** la somma di € 4.129,67 per attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sul capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021, attingendo dall'impegno FPV 3639-2020 sul capitolo 299013/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimento rifiuti) assunto con Determina Dirigenziale n. 34/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000865 del 20/07/2020).
12. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 4.129,67 comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299013/0, Bilancio 2020 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2021, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
13. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
14. **DI STABILIRE** che il contratto di affidamento dei maggiori lavori sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
15. **DEMANDARE** al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Si allegano:

- Elaborati di variante costituiti da (Allegato 1):
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
- Relazione Istruttoria RUP (Allegato 2).

Sottoscritto digitalmente¹ da

IL DIRIGENTE

ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.