



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 071 del 14 dicembre 2022

OGGETTO: Piano Sviluppo Coesione della Città Metropolitana di Napoli a valere su FSC - Settore Infrastrutture. Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - scuole. *“lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura della segreteria e messa in sicurezza delle aree di gioco adibite ad uso didattico dell’I.C. Madre Claudia Russo - Solimena di via Repubbliche Marinare, 301 - Municipalità 6”*

Approvazione senza aggravio di spesa della perizia per lavori supplementari con la rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 22/12/2021- I.G. 2666 del 31/12/2021 e affidamento alla stessa soc. coop. Edilzapa srl P.iva 06051781216 con sede legale Quarto (Na)

CUP: B65I17000050001 - CIG: 8944991815



Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

per effetto della Convenzione n. 661 del 20.03.2017 sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti al ciclo di programmazione 2014 - 2020;

con la Delibera CIPESS n. 2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiranno nei PSC;

con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021, è stato approvato il "Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli" con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad V 311 milioni, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli";

con l'approvazione del suddetto Piano gli strumenti programmatori così riclassificati, nel caso specifico il "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli", cessano la loro efficacia;

con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d'atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;

il Responsabile dell'Area Organizzazione e Gestione Strategica con Disposizione n. 2 del 19.11.2021 ha costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;

il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione, in occasione della seduta del 13.12.2021 ha approvato, tra l'altro, la classificazione definitiva delle Arce Tematiche e l'articolazione di queste ultime in settori d'intervento per un valore complessivo di €310.999.040,20; con riferimento al settore di intervento 11-A. "Edilizia Scolastica ed asili nidi", dell'Area Tematica "Istruzione e formazione" l'importo complessivo del finanziamento è pari a €25.899.647,19

con Delibera di Giunta Comunale n. 464 del 29/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i "lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura della segreteria e messa in sicurezza delle aree di gioco adibite ad uso didattico dell'I.C. Madre Claudia Russo - Solimena di via Repubbliche Marinare, 301 - Municipalità 6", secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 166.741,67
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 757,41
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 165.984,26
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 741,69
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 1.499,10
	A.5	Oneri della manodopera	€ 46.351,08
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 167.483,36



COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Iva sui lavori (A.2+A.4) al 22%	€ 36.846,34
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.679,73
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	imprevisti escluso IVA	€ 16.748,34
	B.6.1	Iva su imprevisti al 22%	€ 3.684,63
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 227.972,40

La spesa complessiva di €.227.972,40 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022/2024 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020;

Considerato che:

a seguito di tale indagine esplorativa preliminare il RUP ing. Pasquale Ciccarelli, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale di gara del 02.12.2021 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.lgs. n.50/2016 nei confronti della soc. coop. Edilzapa srl P.iva 06051781216 con sede legale Quarto (Na) per un importo lavori pari ad 136.009,42 di cui €.1.499,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 22%, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 18,9620% sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante;

per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 134.510,32
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 1.499,10
	A.5	Oneri della manodopera	€ 46.351,08
	TOTALE LAVORI (A.2+A.4)		
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Iva sui lavori (A.2+A.4) al 22%	€ 29.922,07
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.679,73
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	imprevisti escluso IVA	€ 16.748,34
	B.6.1	Iva su imprevisti al 22%	€ 3.684,63
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 189.574,20

Considerato che:

- il contratto è stato sottoscritto in data 19/04/2022 con repertorio 4330;
- i lavori sono stati consegnati in data 22 febbraio 2022 e attualmente sono sospesi;





COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

- nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, è emersa la necessità di eseguire delle nuove lavorazioni, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto;

per quanto sopra il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di lavori supplementari che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma del RUP;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo di variante;
- stima oneri di sicurezza;
- Elenco Prezzi.

la spesa complessiva lorda per i lavori supplementari ammonta ad €.18.024,28 di cui €.237,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%;

la spesa per i maggiori costi per il conferimento a discarica della guaina pari ad €.2.096,72 compreso l'incremento del 15% per spese generali, così come previsto dal prezzario di riferimento per l'amministrazione comunale oltre Iva al 22%;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ha autorizzato e accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/16 come risulta dall'allegata relazione;

l'articolo 106, comma 12, del D.lgs. n.50/2016 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto quinto d'obbligo" ossia la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.

Rilevato che

la copertura finanziaria dei maggiori lavori e della spesa per il conferimento a discarica si può far fronte mediante le somme degli imprevisti inserite nel quadro economico della Determinazione Dirigenziale n. 112 del 22/12/2021 registrata all'indice generale in data 31.12.2021 al n.2666 è stato in particolare:

- prenotato al punto B.6 del quadro economico, l'importo pari ad €.16.748,34 per imprevisti escluso Iva;
- prenotato al punto B.6.1 del quadro economico l'importo pari ad €.3.684,63 per Iva su imprevisti.

Accertato che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con deliberazione di G.C. n. 317 del 04/08/2022 è stato approvato il P.E.G.;

Atteso che:

per quanto sopra specificato, ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa è opportuno affidare alla soc. coop. Edilzapa srl P.iva 06051781216 con sede legale Quarto - 80010, l'esecuzione dei lavori previsti in perizia. In considerazione che sono state effettuate con esito positivo le verifiche dell'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e che la stessa opera attivamente in cantiere.





COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

la ditta aggiudicataria, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere, i lavori supplementari fino alla concorrenza di €.14.651,61 di cui €.237,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 18,9620% oltre Iva, sottoscrivendo in data 09.05.2022 l'atto di sottomissione allegato;

lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;

per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG - 8944991815 e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;

alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico netto dell'intervento, è così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO VARIANTE					
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>determina n. 112 del 22/12/2021</i>	<i>Importo Variante</i>	<i>Importo Totale</i>
A - Importo lavori	A	Lavori			
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	134.510,32	14.413,76	148.924,08
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	1.499,10	237,85	1.736,96
	A.5	Oneri della manodopera	46.351,08	-	-
		Totale Lavori (A.2+A.4)	136.009,42	14.651,61	150.661,04
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	B.1	Iva sui Lavori (A.2+A.4) al 22%	29.922,07	3.223,36	33.145,43
	B.2	Oneri di smaltimento escluso Iva da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	-	2.096,72	2.096,72
	B.2.1	Iva su oneri di smaltimento 22%	-	461,28	461,28
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	2.679,73	-	2.679,73
	B.5	Contributo A.V.C.P.	30,00	-	30,00
	B.6	Imprevisti escluso Iva	16.748,34	16.748,34	-
	B.6.1	Iva su imprevisti al 22%	3.684,63	3.684,63	-
	B.8	Spese per cartellonistica Iva compreso	500,00	-	500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	53.564,78	14.651,61	38.913,16
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	189.574,20	0,00	189.574,20	



Visto che:

- è opportuno provvedere all'adozione della Determina di affidamento dei maggiori lavori contenuti nel quinto dell'importo del contratto;
- è avvenuto l'accertamento al disposto di cui all'art. 53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.

Rilevato che:

- la documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs. 50/16 e smi. dell'impresa affidataria è stata acquisita con esito positivo, attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e tramite PEC agli Enti preposti e che la stessa agli atti del RUP come da attestazione con PG/2022/897471 del 12/12/2022;
- la ditta aggiudicataria soc. coop. Edilzapa srl P.iva 06051781216 con sede legale Quarto – 80010 è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) con Protocollo INAIL_35512771 emessa in data 14.11.2022 e con scadenza validità il 14.03.2023, agli atti del RUP;
- la soc. coop. Edilzapa srl P.iva 06051781216 con sede legale Quarto – 80010 come risulta dalle visure camerali ed è stata comunque richiesta, giusta nota PG/2022/896172 del 12.12.2022, all'Ufficio Programma 100 – Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari, la regolarità tributaria delle ditte e a tutt'oggi non è stata riscontrata;

Constatato che:

ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti Area Manutenzione Servizio Tecnico Scuole endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Preso atto che:

- il legale rappresentante della soc. coop. Edilzapa srl P.iva 06051781216 con sede legale Quarto – 80010, ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie;
- la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.

Letti:

- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
- il D.lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
- la Delibera di G.C. n. 146 del 10.03.2016 recante modalità e procedure per la stipulazione dei contratti;

Attestato:

- il rispetto dei principi di cui gli artt.30 comma 1, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;



- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- che nel presente documento e allegati sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Per i motivi esposti in narrativa:

DETERMINA

Di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.

Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014.

Di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'appalto principale giusto contratto registrato in data 19/04/2022 con repertorio 4330, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i lavori supplementari, al netto del ribasso del 18,9620% oltre Iva, sottoscrivendo in data 09.05.2022 l'atto di sottomissione allegato.

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno

Di approvare la perizia per i lavori supplementari a lordo del ribasso per €18.024,28 di cui €237,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva, redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b), co 7 e co.12, del D.lgs. n.50/16 costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma del RUP;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo di variante;
- stima oneri di sicurezza;
- Elenco Prezzi.

Di approvare, tenuto conto del ribasso offerto, la seguente rimodulazione del Quadro Economico netto complessivo dell'intervento alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico netto dell'intervento, è così rimodulato:





COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO VARIANTE

	<i>Vo- ce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>determina n. 112 del 22/12/2021</i>	<i>Importo Variante</i>	<i>Importo To- tale</i>
	A	Lavori			
A - Importo lavori	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	134.510,32	14.413,76	148.924,08
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	1.499,10	237,85	1.736,96
	A.5	Oneri della manodopera	46.351,08	-	-
		Totale Lavori (A.2+A.4)	136.009,42	14.651,61	150.661,04
	B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Iva sui Lavori (A.2+A.4) al 22%	29.922,07	3.223,36	33.145,43
	B.2	Oneri di smaltimento escluso Iva da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	-	2.096,72	2.096,72
	B.2.1	Iva su oneri di smaltimento 22%	-	461,28	461,28
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	2.679,73	-	2.679,73
	B.5	Contributo A.V.C.P.	30,00	-	30,00
	B.6	Imprevisti escluso Iva	16.748,34	16.748,34	-
	B.6.1	Iva su imprevisti al 22%	3.684,63	3.684,63	-
	B.8	Spese per cartellonistica Iva compreso	500,00	-	500,00
			Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	53.564,78	14.651,61
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	189.574,20	0,00	189.574,20

Elidere il vincolo FPV 480 di €.20.432,97 sul Capitolo 256150 art. 12 – Bilancio 2022;

Affidare i lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b), co 7 e co.12, del D.lgs. n.50/16, per l'importo netto di €.14.651,61 di cui €.237,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 22% alla soc. coop. Edilzapa srl P.iva 06051781216 con sede legale Quarto (Na), già esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni e ribasso offerto del 18,9620% giusto contratto registrato in data 19/04/2022 con repertorio 4330;

Impegnare ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/00 la somma complessiva di €.17.874,98 comprensiva di Iva al 22% a favore della soc. coop. Edilzapa srl P.iva 06051781216 con sede legale Quarto (Na), per i lavori supplementari sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022;





COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Affidare a favore della soc. coop. Edilzapa srl P.iva 06051781216 con sede legale Quarto (Na) – C.A.P. 80010 P.iva 07519470632 l'importo pari ad €2.096,72 comprensivo dell'incremento del 15% per spese generali per oneri smaltimento rifiuti oltre Iva;

Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/200 a favore della soc. coop. Edilzapa srl P.iva 06051781216 con sede legale Quarto (Na) l'importo per oneri di smaltimento pari ad €2.558,00 comprensivo dell'incremento del 15% per spese generali e Iva al 22%, sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022.

Dare atto che:

- tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali;
- lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;
- l'impegno della spesa rientra nelle previsioni di cui art.191 del D.lgs. 267/2000 trattandosi di spesa vincolata.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, in unico file, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 36, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n: All_K1082_071_01 – Allegati – unico file;
- 1082_Modello_Ragioneria.

*Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
arch. Alfonso GHEZZI*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.

