



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 52/K del 14/10/2021

Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di via G. Gigante - Tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei*” e affidamento alla società ADV Associati Srl con sede in Quarto (NA), Via Campana, 120 CF/PIVA: 07641691212, dei relativi maggiori lavori.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001440002
CIG : 83171823B6
CIG VARIANTE: 8942133198

Rif. Interno n. 84 del 14/10/2021

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 18/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria di via G. Gigante - Tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitano n 762 del 12.12.2019;
- con Determina Dirigenziale n. 17/E del 18/05/2020 (DETDI/2020/0000132 del 19/05/2020) è stato stabilito, tra l'altro, di approvare, per i motivi esposti in premessa della stessa, il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di "Manutenzione straordinaria di via G. Gigante - Tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei", che non comporta modifiche alla spesa complessiva prevista per l'intervento;
- con Determina Dirigenziale n. 26 del 26/05/2020 (I.G. 635 del 01/06/2020) è stata, tra l'altro, indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
- con Determina Dirigenziale n. 54K del 11/09/2020 I.G. 1345 del 04/10/2020 si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara di "Manutenzione straordinaria di via G. Gigante - Tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei" in favore della società ADV Associati Srl con sede in Quarto (NA), Via Campana, 120, CF/PIVA: 07641691212, in avvalimento con "TECNOTEMA SRL", con sede in in Quarto (NA), Via Cicori, 19, CF/PIVA: 04676741210, che ha offerto un ribasso del 39,59431% sull'importo a base di gara e pertanto, un importo pari ad € 487.088,99 di cui € 464.902,52 per lavori ed € 22.186,47 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
 - approvare il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
manutenzione straordinaria di via giacinto gigante - tratto compreso tra p.zza muzii e via marino e cotronei			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 464.902,52
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 22.186,47
	A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.295,53
	A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.890,94
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 241.455,09
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 487.088,99
B1)	Accantonamento per imprevisti		€ 79.182,01
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini		€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 12.669,12
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 86.765,00
B6)	Lavori in economia		€ 0,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	0,0%	€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 3.002,75
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva	10,0%	€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 143.667,92
	B12.1) IVA Lavori	22,0%	€ 107.159,58
	B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 17.420,04
	B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 19.088,30
	B12.4) IVA Lavori in Economia	0,0%	€ -
	B12.5) IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	0,0%	€ -
	B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini	0,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 325.661,80
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 812.750,79

- con Determina Dirigenziale n. 38/E del 21/10/2020 è stato preso atto della divenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- il contratto è stato stipulato in data 26/01/2021 numero di repertorio 86451;
- che i lavori sono iniziati in data 06/04/2021.

DATO ATTO che durante le lavorazioni si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al progetto, non previste in fase di progettazione, per cause imprevedute ed imprevedibili, finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità.

VISTO:

- il progetto di variante in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Computo Metrico di Variante – Stima incidenza sicurezza
 - Quadro comparativo
 - Elenco Prezzi Unitari
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
- il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via G. Gigante			
Tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei			
Descrizione		Importi di aggiudicazione	Importi di variante
	IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESA SICUREZZA	€ 791.820,12	€ 1.006.206,72
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 39,59431%	€ 487.088,99	€ 616.819,13
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>	<i>€ 464.902,52</i>	<i>€ 594.055,71</i>
<i>A1.1)</i>	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 2.295,53</i>	<i>€ 2.872,48</i>
<i>A1.2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>	<i>€ 19.890,94</i>	<i>€ 19.890,94</i>
<i>A2)</i>	<i>Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)</i>	<i>€ 22.186,47</i>	<i>€ 22.763,42</i>
B)	SOMMA A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 325.661,80	€ 195.931,66
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<i>€ 79.182,01</i>	<i>€ -</i>
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i>	<i>€ 12.669,12</i>	<i>€ 16.099,31</i>
<i>B3)</i>	<i>Assicurazione dipendenti</i>	<i>€ 3.002,75</i>	<i>€ 3.002,75</i>
<i>B4)</i>	<i>Contributo AVCP</i>	<i>€ 375,00</i>	<i>€ 375,00</i>
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>€ 86.765,00</i>	<i>€ 33.405,24</i>
<i>B6)</i>	<i>Rilievi, accertamenti e indagini</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>
<i>B7)</i>	<i>TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)</i>	<i>€ 143.667,92</i>	<i>€ 143.049,36</i>
<i>B7.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i> <i>€ 107.159,58</i>	<i>€ 135.700,21</i>
<i>B7.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i> <i>€ 17.420,04</i>	<i>€ -</i>
<i>B7.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i> <i>€ 19.088,30</i>	<i>€ 7.349,15</i>
<i>B7.4)</i>	<i>IVA per rilievi, accertamenti e indagini</i>	<i>22,0%</i> <i>€ -</i>	<i>€ -</i>
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 812.750,79	€ 812.750,79

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 616.819,13 con un incremento di € 129.730,14, pari al 26,63 %, rispetto al contratto numero di repertorio 86451 del 26/01/2021;
- l'importo di € 129.730,14 in aumento trova copertura:
 - dall'accantonamento per imprevisti;
 - in parte da un risparmio delle somme appostate per lo smaltimento rifiuti;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori viene incrementato di 90 giorni.

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2026 n.50;
- pertanto occorre trasferire l'ulteriore somma di € 3.430,19, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2021 art. 32, tramite il capitolo di spesa 299009/0 Bilancio 2021, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019			
Direzione/Dipartimento	AREA INFRASTRUTTURE		
Servizio	STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	codice del servizio	
Denominazione del progetto	Manutenzione straordinaria di via giacinto gigante - tratto compreso tra p.zza muzii e via marino e cotronei - VARIANTE		
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020
		codice progetto (CUP)	B67H18001440002
Delibera di approvazione del progetto	N° 208	del	18/05/2020
		tipologia progetto	ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 214.386,60	Importo base del compenso incentivante	€ 3.430,19

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						economie	
		prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante		
Responsabile del procedimento		SI	interna	-	€ 617,43		€ -
collaboratori del RUP		SI	interna	-	€ 411,62		€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	-	€ 68,60		€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 34,30		€ -
	Programmazione	SI	interna	-	€ 68,60		€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna	-	€ 137,21		€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 137,21		€ -
Fase di gara	Atti di gara	SI	interna	-	€ 102,91		€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 68,60		€ -
Esecuzione							
Direzione lavori		SI	interna	-	€ 857,55		€ -
Ufficio direzione lavori		SI	interna	-	€ 548,83		€ -
Collaudo							
Collaudo statico		SI	interna	-	€ 171,51	171.50921	€ -
Collaboratori		SI	interna	-	€ 34,30	34.301858	€ -
Collaudo T.A.		SI	interna	-	€ 171,51	171.50921	€ -
totali					€ 3.430,19		€ -

TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità e in particolare che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lett. C, comma 7 e comma 12;
- l'incremento contrattuale è pari ad € 129.730,14, pari al 26,63 %, quindi superiore al quinto d'obbligo;
- l'impresa ha, pertanto, sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante e suppletiva non altera la sostanza del progetto.

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P..

RITENUTO:

- doversi procedere all'affidamento, in favore della società ADV Associati Srl con sede in Quarto (NA), Via Campana, 120, CF/PIVA: 07641691212, in avvalimento con "TECNOTEMA SRL", con sede in in Quarto (NA), Via Cicori, 19, CF/PIVA: 04676741210 dei maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "Manutenzione straordinaria di via G. Gigante - Tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei";
- necessario impegnare in favore della società ADV Associati Srl con sede in Quarto (NA), Via Campana, 120, CF/PIVA: 07641691212, la somma di € 129.730,14 oltre iva al 22%;
- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 161.700,97, incluso IVA, per maggiori lavori attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 54K del 11/09/2020 (I.G. 1345 del 04/10/2020), come di seguito:
 - € 96.602,05 dal vincolo n. FPV 158-2020 del capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (accantonamento per imprevisti);
 - € 61.668,72 dal decremento dell'impegno n. FPV 5295-2020 sul capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti);
- impegnare sul capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 € 3.430,19 decrementando l'impegno n. FPV 5295-2020 sul capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti), appostato con Determina Dirigenziale n. 54K del 11/09/2020 (I.G. 1345 del 04/10/2020).

ATTESTATO:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DATO ATTO che:

- con Delibera n. 395 del 31/07/2021 la Giunta Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, per la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;
- che il Consiglio nella seduta del 16/09/2021 ha ratificato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

TENUTO CONTO che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.191 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente variante in corso d'opera, relativa ai *Manutenzione straordinaria di via G. Gigante - Tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei*, costituita dai seguenti elaborati:
 1. Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 2. Computo Metrico di Variante
 3. Computo Metrico di Variante – Stima incidenza sicurezza

4. Quadro comparativo
5. Elenco Prezzi Unitari
6. Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.

3. **APPROVARE** in linea economica il quadro economico dell'intervento a seguito di variante:

QUADRO ECONOMICO		
Manutenzione straordinaria di via G. Gigante Tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei		
	Descrizione	Importi di variante
	IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO COMPRESA SICUREZZA	€ 1.006.206,72
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 39,59431%	€ 616.819,13
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)	€ 594.055,71
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.872,48
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.890,94
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 22.763,42
B)	SOMMA DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 195.931,66
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	€ -
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6% € 16.099,31
<i>B3)</i>	Assicurazione dipendenti	€ 3.002,75
<i>B4)</i>	Contributo AVCP	€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti	€ 33.405,24
<i>B6)</i>	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
<i>B7)</i>	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)	€ 143.049,36
<i>B7.1)</i>	IVA Lavori	22,0% € 135.700,21
<i>B7.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0% € -
<i>B7.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 7.349,15
<i>B7.4)</i>	IVA per rilievi, accertamenti e indagini	22,0% € -
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 812.750,79

4. **AFFIDARE** alla società ADV Associati Srl con sede in Quarto (NA), Via Campana, 120, CF/PIVA: 07641691212, i maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "Manutenzione straordinaria di via G. Gigante - Tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei", che comportano un aumento € 129.730,14, oltre IVA al 22%, rispetto al contratto iniziale numero di repertorio 86451 del 26/01/2021 pari al 26,63 %.
5. **DARE ATTO** che la spesa pari a € 161.700,97 di cui € 3.430,19 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed € 158.270,77 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA, trova copertura sui capitoli di spesa già individuati con Determina Dirigenziale n. 54K del 11/09/2020 (I.G. 1345 del 04/10/2020).
6. **DARE ATTO** che l'importo degli oneri di smaltimento affidati con Determina Dirigenziale n. 54K del 11/09/2020 (I.G. 1345 del 04/10/2020) per € 86.765,00, oltre IVA al 22%, si riducono ad € 33.405,24, oltre IVA.
7. **DECREMENTARE** di € 96.602,05 il vincolo n. FPV 158-2020 del capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (accantonamento per imprevisti).
8. **DECREMENTARE** di € 65.098,91 l'impegno n. FPV 5295-2020 sul capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimento rifiuti).

9. **IMPEGNARE** la somma di € 158.270,77, sul capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 in favore del ADV Associati Srl con sede in Quarto (NA), Via Campana, 120, CF/PIVA: 07641691212, attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 54K del 11/09/2020 (I.G. 1345 del 04/10/2020), come di seguito:
 - o € 96.602,05 dal vincolo n. FPV 158-2020 del capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (accantonamento per imprevisti);
 - o € 61.668,72 - dal decremento dell'impegno n. FPV 5295-2020 sul capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021(oneri smaltimenti rifiuti);
10. **IMPEGNARE** la somma di € 3.430,19 per attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sul capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 dal Decremento dell'impegno n. FPV 5295-2020 sul capitolo 299009/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021(oneri smaltimenti rifiuti).
11. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 3.430,19, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299009/0, Bilancio 2021 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2021, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
12. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
13. **DI STABILIRE** che il contratto di affidamento dei maggiori lavori sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
14. **DARE ATTO** che per la conclusione dei lavori sono necessari ulteriori 90 gg. e pertanto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori si aggiorna a 270 giorni naturali e consecutivi.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Si allegano:

- o Elaborati di variante costituiti da (Allegato 1):
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Computo Metrico di Variante – Stima incidenza sicurezza
 - Quadro comparativo
 - Elenco Prezzi Unitari
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
- o Relazione Istruttoria RUP (Allegato 2).

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.