



**AREA INFRASTRUTTURE**  
*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 65/K del 12/05/2022**

**Oggetto:** Approvazione della perizia di variante tecnica in corso d'opera dei lavori denominati "Giro d'Italia 2022: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade di Napoli interessate dall'evento".

CIG: 9169265CD6

CUP: B67H22000580004

Rif. Interno n. 86 del 12/05/2022

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

**Premesso che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 17/02/2022, si è stabilito, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo denominato "Giro d'Italia 2022: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade di Napoli interessate dall'evento" redatto dal Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che prevede un importo complessivo, per la realizzazione dell'intervento, pari ad € 225.923,03;
- con Determina Dirigenziale n. 42/K del 01/04/2022 (IG/2022/0000659 del 02/05/2022) è stato stabilito, tra l'altro, di:
  - affidare, ai sensi dell'art.1 c.2 della Legge 120 del 11/09/2020, i lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Giro d'Italia 2022: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade di Napoli interessate dall'evento" alla Società ZARA APPALTI S.R.L. con sede legale in via Giulio Pastore n. 24, Salerno, P.IVA 03921070615, applicando il ribasso del 10,00 %, per l'importo di € 135.384,19, di cui € 8.080,77 per oneri di sicurezza, oltre IVA pari a € 29.784,52 per un totale di € 165.168,71, nonché i relativi oneri di smaltimento per € 18.225,00, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 22.234,50.
  - impegnare la somma di € 190.423,79 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2022, esercizio provvisorio 2022, come indicato di seguito:
    - € 165.168,71 compresa IVA al 22% in favore della predetta Società ZARA APPALTI S.R.L. per lavori;
    - € 22.234,50 compresa iva al 22% in favore della predetta Società ZARA APPALTI S.R.L. per oneri di smaltimento;
  - vincolare la somma di € 18.242,54 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 annualità 2022, esercizio provvisorio 2022, per imprevisti compresa IVA al 22%.
  - dare atto che il quadro economico, alla luce del ribasso offerto, si rimodula come di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>GIRO D'ITALIA 2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI NAPOLI INTERESSATE DALL'EVENTO</b>			
Descrizione			Importo
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 135.384,19</b>
<i>A1)</i>	<b>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</b>		<b>€ 127.303,42</b>
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.050,10
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.030,67
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		<b>€ 8.080,77</b>
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A1		€ 24.327,74
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 73.282,14</b>
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ 14.952,90
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi	2,0%	€ 2.990,58
<i>B3)</i>	Contributo AVCP		€ 30,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 18.225,00
<i>B5)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		<b>€ 37.083,66</b>
<i>B5.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 29.784,52
<i>B5.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 3.289,64
<i>B5.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 4.009,50
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 208.666,33</b>

- relativo contratto è in fase di sottoscrizione;
- in data 22 aprile 2022 veniva redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art.5 del D.M. 49/18 e ss.mm.ii., in via d'urgenza;
- i lavori sono attualmente in corso.

**ATTESO** che il progetto esecutivo è stato sviluppato sulla base delle indicazioni avutesi nel corso dei sopralluoghi effettuati con i rappresentanti dell'organizzatore dell'evento durante i quali è emersa la necessità di eseguire interventi puntuali di manutenzione straordinaria del capostrada di alcune arterie interessate dalla manifestazione (via Orazio, via Petrarca, via Manzoni, via Boccaccio, discesa Coroglio, via Pasquale Lonardi Cattolica, via Cavalleggeri d'Aosta, via Diocleziano, Piazzale Vincenzo Tecchio, viale Kennedy, via Nuova Agnano, via Provinciale San Gennaro), al fine di eliminare puntuali dissesti del manto stradale che avrebbero potuto rappresentare potenziali pericoli per i ciclisti.

**DATO ATTO**, che:

- con successive comunicazioni della Polizia Stradale prot. n. PG/2022/300985 del 19/04/2022 e della Polizia Locale – U.O. Fuorigrotta prot. n. PG/2022/313244 del 22/04/2022 è emersa la necessità di aumentare l'estensione degli interventi di ripristino della pavimentazione stradale;
- via Nuova Agnano è stata, successivamente all'approvazione del progetto, completamente ripavimentata dalla Società Terna Spa, nell'ambito dei ripristini degli scavi per la posa di una propria nuova infrastruttura;
- la Società Napoli Servizi, nell'ambito del Pronto Intervento Urbano, ha eseguito interventi puntuali, anche estesi, su via Orazio, via Petrarca, via Manzoni, via Boccaccio, via Cavalleggeri d'Aosta, via Diocleziano, Piazzale Vincenzo Tecchio.

**RITENUTO** possibile, pertanto, alla luce degli interventi sopra citati disposti sulle strade, concentrare gli interventi di cui all'appalto in parola su Via Provinciale San Gennaro, Via Pasquale Lonardi Cattolica e Discesa Coroglio, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Tito Lucrezio Caro ed il Capo di Posillipo, estendendola, per Via Provinciale San Gennaro e Discesa Coroglio, all'intera sezione stradale, eliminando ogni dissesto.

**CONSIDERATO** che gli interventi estesi all'intera carreggiata stradale siano senza dubbio preferibili in quanto si caratterizzano indubbiamente per una maggiore durabilità nel tempo.

**CONSIDERATA**, quindi, la necessità di apportare modifiche all'intervento, per cause impreviste ed imprevedibili, finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità.

**VISTO:**

- il progetto di variante in atti, composto dai seguenti elaborati tecnici:
  - Perizia di Variante Tecnica
  - Computo Metrico di Variante
  - Quadro comparativo
  - Atto di Sottomissione;
- il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>GIRO D'ITALIA 2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI NAPOLI INTERESSATE DALL'EVENTO</b>				
Descrizione			Progetto	Variante
Importo totale lavori al lordo del ribasso, compresa la sicurezza			€ 149.529,02	€ 177.530,99
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 135.384,19</b>	<b>€ 160.600,34</b>
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 127.303,42	€ 152.375,76
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.050,10	€ 1.193,91
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.030,67	€ 7.030,67
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 8.080,77	€ 8.224,58
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 73.282,14</b>	<b>€ 48.065,99</b>
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ 14.952,90	€ -
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi	2,0%	€ 2.990,58	€ 3.550,62
<i>B3)</i>	Contributo AVCP		€ 30,00	€ 30,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 18.225,00	€ 7.502,70
<i>B5)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		<b>€ 37.083,66</b>	<b>€ 36.982,67</b>
<i>B5.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 29.784,52	€ 35.332,07
<i>B5.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 3.289,64	€ -
<i>B5.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 4.009,50	€ 1.650,59
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 208.666,33</b>	<b>€ 208.666,33</b>

**CONSIDERATO** che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 160.600,34, con un incremento di € 25.216,15, pari al 18,63%, rispetto all'affidamento iniziale;
- l'importo di € 25.216,15 oltre iva al 22% in aumento trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante non viene variato il tempo utile per dare ultimati i lavori.

**TENUTO CONTO** che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1 lett. C, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità e in particolare che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo;
- la modifica al contratto, pari ad € 25.216,15, comporta un incremento pari al 18,63%, rispetto all'affidamento iniziale, pertanto all'interno del quinto d'obbligo;
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto.

**VISTO** il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P..

**RITENUTO:**

- doversi procedere all'affidamento, in favore della società ZARA APPALTI S.R.L. con sede legale in via Giulio Pastore n. 24, Salerno p.iva 03921070615 dei maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento denominato "Giro d'Italia 2022: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade di Napoli interessate dall'evento";
- necessario impegnare in favore della società ZARA APPALTI S.R.L., la somma di € 25.216,15 oltre iva al 22%;
- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 25.216,15, oltre IVA al 22% per un totale di € 30.763,70, per maggiori lavori attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 42/K del 01/04/2022 (IG/2022/0000659 del 02/05/2022), come di seguito:
  - € 17.682,49 dal vincolo n. 24-2022 del capitolo 233171/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (imprevisti);
  - € 13.081,21 dal decremento dell'impegno n. 1465-2022 sul capitolo 233171/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (oneri smaltimento rifiuti);
- che necessita impegnare la somma di € 560,05 compresi di irap e oneri riflessi in favore dei dipendenti attingendo dal vincolo n. 24-2022 del capitolo 233171/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (imprevisti).

**VISTA** la Legge n 15 del 25/02/2022 di differimento al 31/05/2022 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

**ATTESTATO:**

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

## LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

## DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera C, la presente variante in corso d'opera, relativa all'intervento denominato "Giro d'Italia 2022: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade di Napoli interessate dall'evento", costituita dai seguenti elaborati:
  - Perizia di Variante Tecnica
  - Computo Metrico di Variante
  - Quadro comparativo
  - Atto di Sottomissione.
 facente parte integrante del presente atto, benchè non materialmente allegata allo stesso.
3. **APPROVARE** in linea economica il quadro economico dell'intervento a seguito di variante:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>GIRO D'ITALIA 2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI NAPOLI INTERESSATE DALL'EVENTO</b>			
Descrizione			Variante
	<b>Importo totale lavori al lordo del ribasso, compresa la sicurezza</b>		<b>€ 177.530,99</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 160.600,34</b>
<i>A1)</i>	<b>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</b>		<b>€ 152.375,76</b>
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.193,91
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.030,67
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		<b>€ 8.224,58</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 48.065,99</b>
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<b>10,0%</b>	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<b>2,0%</b>	<b>€ 3.550,62</b>
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		<b>€ 30,00</b>
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		<b>€ 7.502,70</b>
<i>B5)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		<b>€ 36.982,67</b>
<i>B5.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<b>22,0%</b>	<b>€ 35.332,07</b>
<i>B5.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<b>22,0%</b>	€ -
<i>B5.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<b>22,0%</b>	<b>€ 1.650,59</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 208.666,33</b>

4. **AFFIDARE** alla società ZARA APPALTI S.R.L. con sede legale in via Giulio Pastore n. 24, Salerno p.iva 03921070615 i maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante, che comportano un aumento di € 25.216,15 oltre iva al 22%.

5. **DARE ATTO** che la spesa pari a € 30.763,70 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA, trova copertura sui capitoli di spesa già individuati con Determina Dirigenziale n. 42/K del 01/04/2022 (IG/2022/0000659 del 02/05/2022).
6. **DARE ATTO** che l'importo degli oneri di smaltimento affidati con Determina Dirigenziale n. 42/K del 01/04/2022 (IG/2022/0000659 del 02/05/2022) per € 22.234,50, compresa IVA al 22%, si riducono di € 13.081,21, compresa IVA al 22%.
7. **DECREMENTARE** di € 18.242,54 il vincolo n. 24-2022 del capitolo 233171/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (imprevisti);
8. **DECREMENTARE** di € 13.081,21 l'impegno n. 1465-2022 sul capitolo 233171/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 (oneri smaltimento rifiuti);
9. **IMPEGNARE** la somma di € 30.763,70, sul capitolo 233171/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2022 in favore della ZARA APPALTI S.R.L. con sede legale in via Giulio Pastore n. 24, Salerno p.iva 03921070615, attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 42/K del 01/04/2022 (IG/2022/0000659 del 02/05/2022).
10. **IMPEGNARE** la somma di € 560,05 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.
11. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
12. **DARE ATTO** che gli impegni vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.
13. **DI STABILIRE** che il contratto di affidamento dei maggiori lavori sarà stipulato nella forma di scrittura semplice privata.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da

IL DIRIGENTE

*ing. Edoardo Fusco*

<sup>1</sup>: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.