



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 067/K del 05/12/2023

Oggetto: Approvazione della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di viale della Villa Romana*”. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

Impegno della spesa sul Capitolo 299016/2 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012

CUP: B67H18001660002

CIG: 883999202D

Rif. Interno n. 172 del 05/12/2023

Il Dirigente del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, ing. Edoardo Fusco,

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 24/05/2018 si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana”;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 970.642,50 di cui € 26.404,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.470.570,09;
- con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento:
 - a) sviluppo economico e sociale del territorio;
 - b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le “schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli, contenente tra gli altri il progetto di “*Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana*”;
- con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato definito il Parco Progetti da finanziare e le risorse da destinare ai Comuni;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12.12.2019 è stato approvato l'Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b) della Delibera di Consiglio Metropolitan n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
 - la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019;
 - la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di “*Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana*”;
- con Determina Dirigenziale n. 29/K del 20/07/2021 (IG/2021/0001376 del 11/08/2021) è stato stabilito, tra l'altro, di:
 - indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana*”;
 - stabilire che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al c.2 dell'art. 97 dello stesso decreto;
- con Determina Dirigenziale n. 53/K del 14/10/2021 (IG/2021/0001859 del 03/11/2021) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 28/09/2021 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana*” nei confronti della Società MOSTRAD S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli) C.F./P.IVA 07302591214, in avvalimento con la Società S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL, con sede legale via Michelangelo trav. 66 Casoria (Napoli) C.F./P.IVA 02605961214, che ha offerto un ribasso del 39,681% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 595.959,46 di cui € 569.554,85 per lavori ed € 26.404,61 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
 - approvare il quadro economico rimodulato come indicato di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di viale della villa romana			
	Descrizione		Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 569.554,85
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 26.404,61
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.513,67
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.890,94
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 154.339,22
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 595.959,46
B1)	Accantonamento per imprevisti	10,00%	€ 97.064,25
B2)	Rilevi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ 0,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 15.530,28
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 74.641,45
B6)	Lavori in economia		€ 50.000,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	0,0%	€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 0,00
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva		€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 179.886,34
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 131.111,08
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21.354,14
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 16.421,12
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 11.000,00
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 417.497,32
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.013.456,78

- in data 20/07/2022 è stato stipulato il contratto recante il repertorio n. 86606;
- in data 01/08/2022 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori medesimi, con decorrenza dal 01/08/2022, per l'esecuzione di lavori urgenti all'impalcato, come meglio descritto nella Perizia di Variante;

DATO ATTO che:

- durante le lavorazioni si sono riscontrate alcune problematiche tecniche, impreviste ed imprevedibili in corso di progettazione, che hanno richiesto delle modifiche rispetto al progetto definitivo approvato;
- le soluzioni individuate non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto e garantiscono, in ogni caso, la piena funzionalità dell'opera e il conseguimento degli obiettivi prefissati per l'intervento;
- è stato, inoltre, necessario prevedere degli interventi finalizzati al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità.

VISTO:

- il progetto di variante in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - Perizia di Variante – Relazione;
 - Computo Variante;
 - Quadro comparativo;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi ed Atto di Sottomissione;
 - Elenco Prezzi;
- il relativo Quadro Economico è aggiornato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di viale della Villa Romana – Variante			
	Descrizione		Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 599.678,49
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 60.505,31
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ -
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 60.505,31
A2.3)	Oneri sicurezza COVID non soggetti a ribasso		€ -
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 154.339,22
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 660.183,80
B1)	Accantonamento per imprevisti		€ 31.737,73
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ -
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 16.874,94
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 124.641,45
B6)	Lavori in economia		€ -
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ -
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ -
B8)	Assicurazione dipendenti		€ -
B9)	Oneri per commissari di gara		€ -
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi bonari compreso IVA		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 179.643,86
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 145.240,44
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 6.982,30
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 27.421,12
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ -
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -
B12.6)	IVA su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 353.272,98
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.013.456,78

- il quadro economico di raffronto tra la variante e il quadro economico post gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO					
Manutenzione straordinaria di viale della Villa Romana – Quadro di confronto					
	Descrizione		Importo Variante	Importo aggiudicato	Differenza
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 660.183,80	€ 595.959,46	€ 64.224,34
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 599.678,49	€ 569.554,85	€ 30.123,64
A2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 60.505,31	€ 26.404,61	€ 34.100,70
A3)	Costo della manodopera presente in A		€ 170.971,79	€ 154.339,22	€ 16.632,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 353.272,98	€ 417.497,32	-€ 64.224,34
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ 31.737,73	€ 97.064,25	-€ 65.326,52
B2)	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 16.874,94	€ 15.530,28	€ 1.344,66
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00	€ -
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 124.641,45	€ 74.641,45	€ 50.000,00
B5)	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 D.Lgs. 50/2016)		€ -	€ -	€ -
B6)	Lavori in economia		€ -	€ 50.000,00	-€ 50.000,00
B7)	TOTALE IVA		€ 179.643,86	€ 179.886,34	-€ 242,48
B7.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 145.240,44	€ 131.111,08	€ 14.129,36
B7.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 6.982,30	€ 21.354,14	-€ 14.371,84
B7.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 27.421,12	€ 16.421,12	€ 11.000,00
B7.4)	IVA Lavori in economia	22,0%	€ -	€ 11.000,00	-€ 11.000,00
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.013.456,78	€ 1.013.456,78	€ 0,00

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il maggiore importo contrattuale, considerato il ribasso del 39,681%, è pari ad € 64.224,34 corrispondente ad un incremento del 10,78% rispetto all'importo di contratto repertorio numero 86606 del 20/07/2022, quindi inferiore al quinto d'obbligo;
- l'importo in aumento trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico e, come emerge dalla relazione del Direttore dei Lavori e del RUP, dalla minore spesa per oneri di smaltimento dei rifiuti;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato di gg. 60 (sessanta).

RILEVATO, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 prevede, tra l'altro, che “... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006 n.50;
- pertanto occorre trasferire l'ulteriore somma di € 1.344,66, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2023 art. 32, tramite il capitolo di spesa 299016/2 Bilancio 2023, come si evince dallo schema di seguito riportato:

sezione 1: dati del progetto

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019			
Direzione/Dipartimento	AREA INFRASTRUTTURE stradali e tecnologiche		
Servizio	STRADE, VIABILITA' E TRAFFICO	codice del servizio	
Denominazione del progetto	Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana - perizia di variante in corso d'opera		
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020
		codice progetto (CUP)	B67H18001660002
Delibera di approvazione del progetto	N° 238	del	24/05/2018
		tipologia progetto	ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 84.041,25		Importo base del compenso incentivante € 1.344,66

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						economie	
prestazione da conteggiare	prestazione int. / estema	aliquota % prest.	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie			
				€	€		
Responsabile del procedimento	SI	interna	€ 242,04		€ -		
collaboratori del RUP	SI	interna	€ 161,36		€ -		
Programmazione della spesa per investimenti	SI	interna	€ 26,89		€ -		
Collaboratori	SI	interna	€ 13,45		€ -		
Programmazione	SI	interna	€ 26,89		€ -		
Valutazione preventiva dei progetti	SI	interna	€ 53,79		€ -		
Verifica	SI	interna	€ 53,79		€ -		
Collaboratori	SI	interna	€ 40,34		€ -		
Fase di gara	SI	interna	€ 26,89		€ -		
Collaboratori	SI	interna			€ -		
					€ -		
					€ -		
Esecuzione	SI	interna	€ 336,17		€ -		
Direzione lavori	SI	interna	€ 215,15		€ -		
Ufficio direzione lavori					€ -		
					€ -		
Collaudo	SI	interna	€ 67,23	67,23	€ -		
Collaudo statico	SI	interna	€ 13,45	13,45	€ -		
Collaboratori	SI	interna	€ 67,23	67,23	€ -		
Collaudo T.A.					€ -		
totali			€ 1.344,66		€ -		

TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità;
- le modifiche previste non alterano le caratteristiche dell'opera e la natura generale del contratto e non costituiscono modifica sostanziale al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 4, del d.lgs. 50/2016;
- la modifica in aumento al contratto è pari ad € 64.224,34 oltre IVA al 22%, corrispondente ad un incremento del 10,78%, rispetto all'importo di contratto repertorio numero 86606 del 20/07/2022;
- l'impresa ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante, agli stessi prezzi

del contratto principale nonché con nuovi prezzi approvati fermi restando tutti gli altri patti e condizioni;

- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto;
- l'atto aggiuntivo sarà stipulato sotto forma di scrittura semplice privata.

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.;

RITENUTO:

- doversi procedere all'affidamento, in favore della Società MOSTRAD S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli) C.F./P.IVA 07302591214, in avvalimento con la Società S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL, con sede legale via Michelangelo trav. 66 Casoria (Napoli) C.F./P.IVA 02605961214, dei maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante dell'intervento di "*Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana*";
- necessario impegnare in favore della Società MOSTRAD S.r.l. la maggiore spesa di € 64.224,34 oltre IVA al 22% per un totale di € 78.353,69, per maggiori lavori, attingendo dal vincolo assunto con Determina Dirigenziale n. 53/K del 14/10/2021 (IG/2021/0001859 del 03/11/2021), FPV n. 312-2021 del capitolo 299016/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (accantonamento per imprevisti);
- necessario impegnare in favore della Società MOSTRAD S.r.l. la maggiore spesa di € 50.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 61.000,00, per maggiori oneri di smaltimento rifiuti, attingendo dal vincolo FPV n. 313-2021 del capitolo 299016/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (lavori in economia);
- necessario impegnare sul capitolo 299016/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 la somma di € 1.344,66 per spese tecniche ex art. 113 attingendo dal vincolo FPV n. 312-2021 del capitolo 299016/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (accantonamento per imprevisti).

DATO ATTO che con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025.

VISTI gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), la presente variante in corso d'opera, relativa ai lavori di “*Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana*”, costituita dai seguenti elaborati, agli atti del Servizio Strade, Viabilità e Traffico:
 - Perizia di Variante – Relazione;
 - Computo Variante;
 - Quadro comparativo;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi ed Atto di Sottomissione;
 - Elenco Prezzi.
3. **APPROVARE** in linea economica il quadro economico dell'intervento a seguito di variante:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di viale della Villa Romana – Variante			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 599.678,49
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 60.505,31
A2.1)	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ -
A2.2)	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 60.505,31
A2.3)	<i>Oneri sicurezza COVID non soggetti a ribasso</i>		€ -
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 154.339,22
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 660.183,80
B1)	Accantonamento per imprevisti		€ 31.737,73
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi		€ -
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 16.874,94
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 124.641,45
B6)	Lavori in economia		€ -
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ -
B7.1)	Contributo cassa	4,0%	€ -
B8)	Assicurazione dipendenti		€ -
B9)	Oneri per commissari di gara		€ -
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ -
B11)	Accantonamento per accordi bonari compreso IVA		€ -
B12)	Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 179.643,86
B12.1)	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 145.240,44
B12.2)	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 6.982,30
B12.3)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 27.421,12
B12.4)	<i>IVA Lavori in Economia</i>	22,0%	€ -
B12.5)	<i>IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione</i>	22,0%	€ -
B12.6)	<i>IVA su rilievi/accertamenti/indagini</i>	22,0%	€ -
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 353.272,98
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.013.456,78

4. **AFFIDARE** alla società MOSTRAD S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli) C.F./P.IVA 07302591214, in avvalimento con la Società S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL, con sede legale via Michelangelo trav. 66 Casoria (Napoli) C.F./P.IVA 02605961214, i maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana*” che comportano un aumento di € 64.224,34, oltre IVA al 22% per un totale di € 78.353,69.

5. **AFFIDARE** alla società MOSTRAD S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli) C.F./P.IVA 07302591214, in avvalimento con la Società S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL, con sede legale via Michelangelo trav. 66 Casoria (Napoli) C.F./P.IVA 02605961214, i maggiori oneri di smaltimento rifiuti così come previsto dalla perizia di variante dei lavori di “*Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana*” che comportano un aumento di € 50.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 61.000,00.
6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 140.698,35, di cui € 78.353,69 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di IVA al 22%, € 61.000,00 per maggiori oneri di smaltimento rifiuti, comprensiva di IVA al 22%, ed € 1.344,66 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, trova copertura sul capitolo di spesa già individuato con Determina Dirigenziale n. 53/K del 14/10/2021 (IG/2021/0001859 del 03/11/2021).
7. **DECREMENTARE** di € 79.698,35 il vincolo n. 312-2021 del capitolo 299016/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (accantonamento per imprevisti).
8. **DECREMENTARE** di € 61.000,00 il vincolo n. 313-2021 sul capitolo 299016/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 (lavori in economia).
9. **IMPEGNARE** la somma di € 78,353,69 IVA al 22% compresa, per maggiori lavori, sul capitolo 299016/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 in favore della Società MOSTRAD S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli) C.F./P.IVA 07302591214.
10. **IMPEGNARE** la somma di € 61.000,00 IVA al 22% compresa, per maggiori oneri di smaltimento rifiuti, sul capitolo 299016/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 in favore della Società MOSTRAD S.r.l. con sede legale in via Po, snc Casoria (Napoli) C.F./P.IVA 07302591214.
11. **IMPEGNARE** la somma di € 1.344,66 per attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sul capitolo 299016/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023.
12. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 1.344,66 comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299016/2, Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2023, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
13. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.