



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 19/K del 17/04/2023

Oggetto: Approvazione della perizia di variante in corso d'opera dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele (tratto Piedigrotta – Piazzetta Cariatì)”. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.
Impegno della spesa di € 90.688,36 sul Capitolo 202224/6 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012

CUP: B67H22005020003

CIG : 9582147DD7

Rif. Interno n. 42 del 17/04/2023

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

Premesso che:

- nell'ambito dell'evento ciclistico Giro d'Italia 2023 è stata programmata una tappa che prevede la partenza e l'arrivo nella Città di Napoli. Il percorso della tappa, con partenza da Piazza del Plebiscito, si svilupperà lungo le seguenti strade comunali:
 - Andata: via Cesario Console, via Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via Alessandro Volta, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Galileo Ferraris, via Argine;
 - Ritorno: via Delle Repubbliche Marinare, via Galileo Ferraris, via Emanuele Gianturco, via Reggia di Portici, via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo, via Ferdinando Acton, via Nazario Sauro, via Parthenope, via Francesco Caracciolo;
- al fine di garantire la buona riuscita dell'evento, con deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 240 del 18/11/2022, ratificata con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 229 del 30/11/2022, la Città Metropolitana di Napoli ha approvato un aggiornamento del Piano Strategico triennale 2022 – 2024, prevedendo l'inserimento degli interventi di messa in sicurezza della viabilità legata al Giro d'Italia 2023. Nell'ambito di tale aggiornamento la Città Metropolitana ha, in particolare, stanziato in favore del Comune di Napoli € 10.000.000,00 per “gli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo”, nonché di “quelli delle aree limitrofe o correlate a nodi della mobilità generale per il raggiungimento dei luoghi dell'evento”.
- nel corso dei sopralluoghi effettuati è emersa la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria del capostrada di alcune arterie interessate dalla manifestazione, al fine di eliminare i dissesti del manto stradale che potrebbero rappresentare potenziali pericoli per i ciclisti;
- a seguito delle valutazioni effettuate del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche è stato, pertanto, sviluppato un piano di interventi teso a garantire :
 - la fruibilità in piena sicurezza da parte dei ciclisti delle strade direttamente interessate dal passaggio dell'evento sportivo;
 - la piena funzionalità delle strade limitrofe a quelle direttamente interessate dall'evento, sia al fine di favorire la più ampia partecipazione all'evento, sia per garantire la tenuta dei nodi della mobilità generale in occasione dello stesso;
- il piano, trasmesso alla Città Metropolitana di Napoli per il perfezionamento del finanziamento, comprende i lavori di *Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele (TRATTO PIEDIGROTTA – PIAZZETTA CARIATI)*;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 483 del 02/12/2022, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele (TRATTO PIEDIGROTTA – PIAZZETTA CARIATI)*;
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 730.108,64 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 24.686,38 oltre somme a disposizione per un totale di € 1.150.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
CORSO VITTORIO EMANUELE TRATTO PIEDIGROTTA – PIAZZETTA CARIATI			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 730.108,64
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 705.422,26
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 24.686,38
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A1</i>		€ 130.459,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 419.891,36
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<i>10,0%</i>	€ 73.010,86
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<i>2,0%</i>	€ 14.602,17
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 600,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 103.104,66
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ 29.204,35
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 199.369,32
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	€ 160.623,90
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	€ 16.062,39
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	€ 22.683,03
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.150.000,00

- in data 22/12/2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa di cui alla Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 229 del 30/11/2022;
- conseguentemente con Determinazione Dirigenziale R.0010874 del 29/12/2022 la Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli ha concesso il finanziamento in favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e ha assunto i conseguenti impegni di spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 170/K del 31/12/22, IG/2023/170 del 13/01/2023, si è stabilito, tra l'altro di:
 - approvare in linea economica il progetto definitivo aggiornato, redatto dal personale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che non comporta la modifica dell'importo complessivo del quadro economico originario;
 - approvare il quadro economico rimodulato come indicato di seguito:

Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele			
TRATTO PIEDIGROTTA – PIAZZETTA CARIATI			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 730.108,64
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 705.422,26
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 24.686,38
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A</i>		€ 130.459,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 419.891,36
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	10,0%	€ 73.010,86
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	1,6%	€ 11.681,74
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 105.682,89
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ 29.204,35
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 199.936,53
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 160.623,90
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 16.062,39
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 23.250,24
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.150.000,00

- indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.1 della Legge 120/2020 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele (TRATTO PIEDIGROTTA – PIAZZETTA CARIATI)*;
- è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti degli interventi di sicurezza delle infrastrutture della viabilità esistente interessata direttamente dal passaggio dell'evento sportivo.
- con Determina Dirigenziale n. 6/K del 08/02/2023 (IG 384 del 14/02/23) si è stabilito tra l'altro di:
 - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele (TRATTO PIEDIGROTTA – PIAZZETTA CARIATI) in favore della SOC COOP LA CATTOLICA con sede legale in Via Catania n.28, CASAL DI PRINCIPE (CE) C.F./P.Iva 02061440612 che ha offerto un ribasso pari al 39,788% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 449.435,23 di cui € 24.686,38 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%, come risulta dal seguente quadro economico:

Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele			
TRATTO PIEDIGROTTA – PIAZZETTA CARIATI			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 449.435,23
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 424.748,85
<i>A2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 24.686,38
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A		€ 130.459,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 358.143,21
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	10,0%	€ 73.010,86
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	1,6%	€ 11.681,74
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 105.682,89
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ 29.204,35
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 138.188,38
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 98.875,75
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 16.062,39
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 23.250,24
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 807.578,45

- in data 27/02/2023 sono iniziati i lavori d'urgenza, sotto riserva di legge;
- in data 29/03/2023 è stato stipulato il contratto recante il repertorio n. 5339 del 03/04/2023;

DATO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 170/K del 31/12/22, IG/2023/170 del 13/01/2023 si è provveduto ad escludere dall'accantonamento per incentivi il 20% delle risorse finanziarie, in quanto trattasi di appalto finanziato, secondo le previsioni dell'art. 113 c. 4 del D.Lgs 50/2016, redistribuendole nel quadro economico tra le altre somme a disposizione;
- la città Metropolitana di Napoli con nota U.0027997 del 17/02/2023, acquisita al protocollo generale PG/2023/143856 del 20/02/2023, ha ravvisato che la somma di cui all'art. 113 c. 4 del D.Lgs 50/2016 non può essere redistribuita nel quadro economico, cosicché è necessario prevederne l'esclusione dal quadro economico.

DATO ATTO, altresì, che:

- durante le lavorazioni si sono riscontrate alcune problematiche tecniche, impreviste ed imprevedibili in corso di progettazione, che hanno richiesto delle modifiche rispetto al progetto esecutivo approvato;
- le soluzioni individuate non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto e garantiscono, in ogni caso, la piena funzionalità dell'opera e il conseguimento degli obiettivi prefissati per l'intervento, consistenti nel garantire la piena funzionalità delle strade limitrofe a quelle direttamente interessate dall'evento, sia al fine di favorire la più ampia partecipazione all'evento, sia per garantire la tenuta dei nodi della mobilità generale in occasione dello stesso;
- nel corso dei lavori si è valutata, inoltre, la possibilità di inserire alcune migliorie al progetto approvato come indicate negli elaborati tecnici allegati;
- è stato necessario prevedere degli interventi finalizzati al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità.

VISTO:

- il progetto di variante in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - Perizia di variante tecnica
 - Computo Variante esclusa sicurezza
 - Elenco prezzi unitari
 - Analisi dei nuovi prezzi
 - Computo metrico estimativo Lavori
 - Quadro comparativo
 - Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi

- il relativo Quadro Economico è aggiornato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele			
TRATTO PIEDIGROTTA - PIAZZETTA CARIATI			
Descrizione			Importo Variante
	IMPORTO TOTALE LAVORI al lordo del ribasso, esclusa sicurezza		€ 826.245,61
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 522.185,39
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 497.499,01
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 24.686,38
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A</i>		€ 140.549,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 282.472,63
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<i>10,0%</i>	€ 260,71
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<i>1,6%</i>	€ 13.614,91
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 105.682,89
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ 24.350,75
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 138.188,38
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	€ 114.880,79
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	€ 57,36
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	€ 23.250,24
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 804.658,02

- il quadro economico di raffronto tra la variante e il quadro economico post gara, comprensivo della è il seguente:

QUADRO ECONOMICO					
Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele TRATTO PIEDIGROTTA - PIAZZETTA CARIATI					
Descrizione		Importo aggiudicazione	Importo Variante	Differenza	
	IMPORTO TOTALE LAVORI al lordo del ribasso, esclusa sicurezza	€ 705.422,26	€ 826.245,61	€ 120.823,35	
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)	€ 449.435,23	€ 522.185,39	€ 72.750,16	
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)	€ 424.748,85	€ 497.499,01	€ 72.750,16	
A2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.686,38	€ 24.686,38	€ -	
A3)	Costo della manodopera presente in A	€ 130.459,04	€ 140.549,24	€ 10.090,20	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)	€ 358.143,21	€ 282.472,63	-€ 75.670,58	
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ 73.010,86	€ 260,71	-€ 72.750,16
B2)	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 11.681,74	€ 13.614,91	€ 1.933,17
B3)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00	€ -
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 105.682,89	€ 105.682,89	€ -
B5)	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 29.204,35	€ 24.350,75	-€ 4.853,60
B6)	TOTALE IVA		€ 138.188,38	€ 138.188,38	€ 0,00
B6.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 98.875,75	€ 114.880,79	€ 16.005,03
B6.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 16.062,39	€ 57,36	-€ 16.005,03
B6.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 23.250,24	€ 23.250,24	€ -
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 807.578,45	€ 804.658,02	-€ 2.920,43

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 522.185,39 di cui € 24.686,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, dovuto al ribasso del 39,788 % offerto in fase di gara, con un incremento di € 72.750,16, pari al 16,19%, rispetto al contratto numero di repertorio n. 5339 del 03/04/2023, quindi inferiore al quinto d'obbligo;
- l'importo in aumento trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori resta invariato.

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 1026 n.50;
- pertanto occorre trasferire l'ulteriore somma di € 1.933,17, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul

capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2023 art. 32, tramite il capitolo di spesa 20224/6 Bilancio 2023, come si evince dallo schema di seguito riportato:

sezione 1: dati del progetto

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019			
Direzione/Dipartimento	AREA INFRASTRUTTURE		
Servizio	STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	codice del servizio	
Denominazione del progetto	Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele TRATTO PIEDIGROTTA - PIAZZETTA CARIATI		
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2023
		codice progetto (CUP)	B67H22005020003
Delibera di approvazione del progetto	N° 483	del	02/12/2022
		tipologia progetto	DEFINITIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 120.823,35	Importo base del compenso incentivante	€ 1.933,17

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro

	prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
Responsabile del procedimento	SI	interna	-	€ 347,97	€ -
collaboratori del RUP	SI	interna	-	€ 231,98	€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	€ 38,66	€ -
	Collaboratori	SI	interna	€ 19,33	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Programmazione	SI	interna	€ 38,66	€ -
	Verifica	SI	interna	€ 77,33	€ -
Fase di gara	Collaboratori	SI	interna	€ 77,33	€ -
	Atti di gara	SI	interna	€ 58,00	€ -
Esecuzione	Collaboratori	SI	interna	€ 38,66	€ -
	Direzione lavori	SI	interna	€ 483,29	€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	€ 309,31	€ -
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna	€ 96,66	€ -
	Collaboratori	SI	interna	€ 19,33	€ -
	Collaudo T.A.	SI	interna	€ 96,66	€ -
totali				€ 1.933,17	€ -

TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità;
- le modifiche previste non alterano le caratteristiche dell'opera e la natura generale del contratto e non costituiscono modifica sostanziale al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 4, del d.lgs. 50/2016;
- la modifica al contratto è pari ad € 72.750,16, pari al 16,19%, rispetto al contratto numero di repertorio n. 5339 del 03/04/2023;
- l'impresa ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante, agli stessi prezzi del contratto principale nonché nuovi prezzi approvati fermi restando tutti gli altri patti e condizioni;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante non altera la sostanza del progetto.

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

RITENUTO:

- doversi procedere all'affidamento, in favore della SOC COOP LA CATTOLICA con sede in Via Catania n.28, CASAL DI PRINCIPE (CE) – C.F./P.IVA 02061440612 dei maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele (tratto Piedigrotta – Piazzetta Cariati)";
- necessario impegnare in favore della SOC COOP LA CATTOLICA la maggiore spesa di € 72.750,16, oltre IVA al 22% per un totale di € 88.755,19, per maggiori lavori, attingendo dai

vincoli assunti con Determina Dirigenziale n. 6/K del 08/02/2023 (IG/2023/384 del 14/02/2023), come di seguito indicato:

- € 88.755,19 dal vincolo n. 21-2023 del capitolo 202224/6 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2023 (accantonamento per imprevisti);
- necessario impegnare sul capitolo 202224/6 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 la somma di € 1.933,17 per spese tecniche ex art. 113 attingendo dal vincolo n. 22-2023 sul capitolo 202224/6 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 (accantonamento art. 106 comma 1 lett. a e art. 205 DLgs 50/2016).

DATO ATTO che:

- il Decreto Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 di differimento al 31.03.2022 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 di differimento al 30 aprile 2023 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025.

VISTI:

- gli obblighi normativi ed i rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2022-2024, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza.

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art.106, comma 1 let. c), la presente variante in corso d'opera, relativa ai *Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele (tratto Piedigrotta – Piazzetta Cariati)*, costituita dai seguenti elaborati:
 - Perizia di variante tecnica

- Elenco prezzi unitari
- Analisi dei nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi

3. **APPROVARE** in linea economica il quadro economico dell'intervento a seguito di variante:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele			
TRATTO PIEDIGROTTA - PIAZZETTA CARIATI			
Descrizione			Importo Variante
	IMPORTO TOTALE LAVORI al lordo del ribasso, esclusa sicurezza		€ 826.245,61
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 522.185,39
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		€ 497.499,01
<i>A2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 24.686,38
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A</i>		€ 140.549,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 282.472,63
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	10,0%	€ 260,71
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	1,6%	€ 13.614,91
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 105.682,89
<i>B5)</i>	<i>Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)</i>		€ 24.350,75
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 138.188,38
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	22,0%	€ 114.880,79
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,0%	€ 57,36
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,0%	€ 23.250,24
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 804.658,02

4. **AFFIDARE** alla società SOC COOP LA CATTOLICA con sede in Via Catania n.28, CASAL DI PRINCIPE (CE) – C.F./P.IVA 02061440612, i maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele (tratto Piedigrotta – Piazzetta Cariati)” che comportano un aumento di € 72.750,16, oltre IVA al 22% per un totale di € 88.755,19.
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 90.688,36, di cui € 88.755,19 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di IVA ed € 1.933,17 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, trova copertura sul capitolo di spesa già individuato con Determina Dirigenziale n. 6/K del 08/02/2023 (IG/2023/384 del 14/02/2023).
6. **DECREMENTARE** di € 88.755,19 il vincolo n. 21-2023 del capitolo 202224/6 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 (impresvisi).
7. **DECREMENTARE** di € 4.853,60 il vincolo n. 22-2023 sul capitolo 202224/6 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 (accantonamento art. 106 comma 1 lett. a e art. 205 DLgs 50/2016), di cui € 2.920,43 per l'esclusione del 20% delle risorse finanziarie del fondo di

cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 sull'importo a base di gara ed € 1,933,17 per spese tecniche relative alla perizia di variante.

8. **IMPEGNARE** la somma di € 88.755,19 iva compresa, per maggiori lavori, sul capitolo 202224/6 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023 in favore della SOC COOP LA CATTOLICA con sede in Via Catania n.28, CASAL DI PRINCIPE (CE) – C.F./P.IVA 02061440612.
9. **IMPEGNARE** la somma di € 1.933,17 per attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sul capitolo 202224/6 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 Bilancio 2023.
10. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 1.933,17 comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 202224/6, Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2023, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
11. **DARE ATTO** che la somma di € 2.920,43 rappresenta economia dell'appalto.
12. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
13. **DARE ATTO** che gli impegni di spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Si allegano:

- o Perizia di variante tecnica
- o Elenco prezzi unitari
- o Analisi dei nuovi prezzi
- o Computo metrico estimativo
- o Quadro comparativo
- o Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi
- o Relazione Istruttoria RUP

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.