



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 032 del 09 agosto 2022

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli) - Settore: Infrastrutture. Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE "lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura dell'I.C. Rodinò – Testa plesso Rodinò di via Mastellone - Municipalità 6", progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 26/03/2021.

- Approvazione senza aggravio di spesa della perizia per lavori supplementari con la rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 16/07/2021- I.G.1340 del 09/08/2021.
- Affidamento della cartellonistica alla stessa EDIL CECERE srl P.iva 04079650638 con sede in Quarto (NA);
- Integrazione delle somme per oneri di smaltimento;
- Trasferimento della somma di € 2.255,92 comprensiva di oneri riflessi ed IRAP ai fini dell'erogazione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 degli oneri di progettazione e direzione lavori.

CUP: B65I17000050001 - C.I.G: 8729418F9B





Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 284 dell' 1 giugno 2017 si è preso atto del Patto per Napoli, sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo economico, dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della Pa per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 così come individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;

con la medesima delibera 284/2017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 20 aprile 2017;

il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come "raggruppamenti di interventi" tra i quali - nel settore delle infrastrutture la "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)", finanziato per l'importo complessivo di 75 milioni di euro;

le risorse FSC 2014-2020 che finanziano il Patto per la Città di Napoli sono state iscritte nel bilancio 2017-2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20 aprile 2017 e annotate per le annualità 2020-2021 per un valore complessivo di 308 milioni di euro; con riferimento all'intervento complesso denominato "*Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE*", inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo complessivo di € 50.000.000,00 con delibera di Giunta comunale n. 435 del 10 agosto 2017 è stato approvato il programma degli interventi;

il raggruppamento di interventi denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)" è stato iscritto nel bilancio 2017-2019 come segue:

- Riqualificazione degli edifici pubblici: SCUOLE per euro 50 milioni;
- Riqualificazione degli edifici pubblici: EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE per euro 25 milioni;

con riferimento all'intervento complesso denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE", inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo complessivo di € 50.000.000,00 con delibera di Giunta comunale n. 435 del 10 agosto 2017 è stato approvato il programma degli interventi;

con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 26/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i "*lavori di miglioramento strutturale del solaio di copertura dell'I.C. Rodinò-Testa plesso Rodinò di via Mastellone - Municipalità 6*", secondo il seguente quadro economico:



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 147 838,13
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 783,97
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 147 054,16
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2 156,70
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2 940,67
	A.5	Oneri della manodopera	€ 66 643,08
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 149 994,83
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 32 998,86
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7 056,40
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1 552,41
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 399,92
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 14 999,48
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 3 299,89
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compresa	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 62 836,96
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 212 831,79

la spesa complessiva di € 212.831,79 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2020/2022 – Esercizio Provvisorio 2021 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020.

Considerato che:

a seguito di tale indagine esplorativa preliminare il RUP ing. Pasquale Ciccarelli, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale del 17 maggio 2021 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.lgs. n.50/2016 quale possibile affidatario dei lavori la soc. coop. Edil Cecere con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 04079650638, la quale con pec PG/2021/383406 acquisita in data 14/05/2021 ha presentato il preventivo lavori con il minor prezzo tra gli operatori economici consultati per un importo lavori pari ad € 124.804,45 di cui € 2.940,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 22%, a seguito del ribasso offerto del 17,1300% sull'importo dei lavori posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla stazione appaltante;

per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 121 863,78
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2 940,67
	A.5	Oneri della manodopera	€ 66 643,08
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 124 804,45
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 27 456,98
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7 056,40
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1 552,41
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 399,92
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 14 999,48
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 3 299,89
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compresa	€ 500,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 57 295,07
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 182 099,52

Considerato che:

- il contratto è stato sottoscritto in data 29/09/2021 con repertorio 3706;
- i lavori sono stati consegnati in data 10 agosto 2021 e attualmente sono sospesi;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, è emersa la necessità di eseguire delle nuove lavorazioni, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto;

per quanto sopra il Direttore dei Lavori ha predisposto una perizia di lavori supplementari che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma del RUP;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo di variante;
- stima oneri di sicurezza;
- Elenco Prezzi.

la spesa complessiva lorda per i lavori supplementari ammonta a € 12.288,28 di cui € 933,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%;

la spesa per i maggiori costi per il conferimento a discarica della guaina è pari ad € 4.859,89 compreso l'incremento del 15% per spese generali, così come previsto dal prezzario di riferimento per l'amministrazione comunale oltre Iva al 22%

il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ha autorizzato e accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/16 come risulta dall'allegata relazione;

l'articolo 106, comma 12, del D.lgs. n.50/2016 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)" ossia la previsione di legge in forza della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla



stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.

Rilevato che

la copertura finanziaria dei maggiori lavori e della spesa per il conferimento a discarica si può far fronte mediante le somme degli imprevisti inserite nel quadro economico della Determinazione Dirigenziale n. 56 del 16.07.2021 registrata all'indice generale in data 09.08.2021 al n.1340 è stato in particolare:

- prenotato al punto B.6 del quadro economico, l'importo pari ad € 14.999,48 per imprevisti escluso Iva;
- prenotato al punto B.8 del quadro economico, l'importo pari ad € 500,00 per spese per cartellonistica compreso Iva.

Dato atto che

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Atteso che per quanto sopra specificato ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 comma1 lett. b), comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale del contratto, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

Ritenuto che:

per quanto sopra specificato, ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 comma1 lett. c) comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa è opportuno affidare alla soc. coop. Edil Cecere con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 04079650638, l'esecuzione dei lavori previsti in perizia. In considerazione che sono state effettuate con esito positivo le verifiche dell'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e che la stessa opera attivamente in cantiere.

la ditta aggiudicataria, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere, i lavori supplementari fino alla concorrenza di € 12.288,28 di cui € 933,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 17,13% oltre Iva, sottoscrivendo in data 11.03.2022 l'atto di sottomissione allegato;

lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016;

per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 8729418F9B e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;

nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa si ritiene opportuno affidare alla soc. coop. Edil Cecere con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 04079650638, esecutore dei lavori di cui innanzi gli oneri per la cartellonistica di comunicazione del Patto per Napoli così come previsto dal Si.Ge.Co;

Ritenuto che:





per l'attribuzione, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, degli oneri di incentivazione per funzioni tecniche, è necessario procedere al trasferimento della somma complessiva di € 2.255,92, compreso oneri contributivi e IRAP, dal Capitolo di Spesa 256150/12 - vincolo di entrata 452300 - codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.019 bilancio 2020/2021 esercizio 2021, al capitolo di entrata 3298/26, bilancio 2021 per la costituzione del fondo e la successiva imputazione della spesa sul Capitolo 36024/26 Cod. bil. 01.06-1.01.01.004 ai fini della successiva erogazione;

alla luce di quanto sopra richiamato il quadro economico netto dell'intervento, è così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO VARIANTE					
	Voc e	Descrizione	Importo come da Determina Aggiudicazio ne	Importo Variante	Importo Totale
A - Importo lavori	A	Lavori			
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 147 838,13	€ 12 288,28	€ 160 126,41
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 783,97	€ 933,23	€ 1 717,20
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 147 054,16	€ 11 355,05	€ 158 409,21
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2 156,70	€ 0,00	€ 2 156,70
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2 940,67	€ 933,23	€ 3 873,90
	A.5	Oneri della manodopera	€ 66 643,08	€ 3 934,07	€ 70 577,15
		A detrarre il ribasso d'asta sul A 2 (17,13 %)	- € 25 190,38	€ 1 945,12	- € 27 135,50
		Totale Lavori (A.2+A.4)	€ 124 804,45	€ 10 343,16	€ 135 147,61
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 27 456,98	€ 2 275,50	€ 29 732,47
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7 056,40	€ 4 859,89	€ 11 916,29
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1 552,41	€ 1 069,18	€ 2 621,59
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 399,92		€ 2 399,92
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00		€ 30,00
	B.6	imprevisti escluso IVA	€ 14 999,48	- € 14 999,48	€ 0,00
	B.6.1	Iva su imprevisti al 22%	€ 3 299,89	- € 3 299,89	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compresa	€ 500,00	- € 248,36	€ 251,64
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 57 295,07		€ 46 951,91
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 182 099,52	€ 0,00	€ 182 099,53

Visto che:

- è opportuno provvedere all'adozione della Determina di affidamento dei maggiori lavori contenuti nel quinto dell'importo del contratto;
- è avvenuto l'accertamento al disposto di cui all'art. 53 c.16 ter del D.lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente.

Rilevato che:

- sono in corso l'istruttoria e la formazione, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Pasquale Ciccarelli come da attestazione con PG/2022/435191 del





06.06.2022;

- la ditta aggiudicataria soc. coop. Edil Cecere è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. Protocollo INAIL_32121566 emessa in data 18.03.2022 e con scadenza validità il 16.07.2022, agli atti del RUP;
- la soc. coop. Edil Cecere non ha sedi e/o unità locali nel territorio del Comune di Napoli, come risulta dalle visure camerali ed è stata comunque richiesta, giusta nota PG/2022/17408 del 11.01.2022, all'Ufficio Programma 100 – Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari, la regolarità tributaria delle ditte e a tutt'oggi non è stata riscontrata;

Constatato che:

ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti Area Manutenzione Servizio Tecnico Scuole endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Preso atto che:

- il legale rappresentante della soc. coop. Edil Cecere, ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 co.3, di detto Codice, determina l'applicazione delle relative clausole sanzionatorie;
- la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs. 165/2001.

Letti:

- il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
- il D.lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
- la Delibera di G.C. n. 146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;

Attestato:

- il rispetto dei principi di cui gli artt.30 comma 1, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;
- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- che nel presente documento e nei suoi allegati, sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge

Per i motivi esposti in narrativa:

D E T E R M I N A

Di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale.





Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014.

Di dare atto che la ditta aggiudicataria dell'appalto principale giusto contratto registrato in data 29.09.2021 al n. 3706, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e condizioni i lavori supplementari, al netto del ribasso del 17,1300 % oltre Iva, sottoscrivendo in data 11.03.2022 l'atto di sottomissione allegato.

Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell'impegno

Di approvare la perizia per i lavori supplementari a lordo del ribasso per € 12 288,28 di cui € 933,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva, redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b), co 7 e co.12, del D.lgs. n.50/16 costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma del RUP;
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- computo metrico estimativo di variante;
- stima oneri di sicurezza;
- Elenco Prezzi.

Di approvare, tenuto conto del ribasso offerto, la seguente rimodulazione del Quadro Economico netto complessivo dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO VARIANTE					
	Voce	Descrizione	Importo come da Determina Aggiudicazione	Importo Variante	Importo Totale
A - Importo lavori	A	Lavori			
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 147 838,13	€ 12 288,28	€ 160 126,41
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 783,97	€ 933,23	€ 1 717,20
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 147 054,16	€ 11 355,05	€ 158 409,21
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2 156,70	€ 0,00	€ 2 156,70
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 2 940,67	€ 933,23	€ 3 873,90
	A.5	Oneri della manodopera	€ 66 643,08	€ 3 934,07	€ 70 577,15
		A detrarre il ribasso d'asta sul A 2 (17,13 %)	-€ 25 190,38	€ 1 945,12	-€ 27 135,50
		Totale Lavori (A.2+A.4)	€ 124 804,45	€ 10 343,16	€ 135 147,61
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 27 456,98	€ 2 275,50	€ 29 732,47
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 7 056,40	€ 4 859,89	€ 11 916,29
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1 552,41	€ 1 069,18	€ 2 621,59
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2 399,92		€ 2 399,92
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00		€ 30,00
	B.6	imprevisti escluso IVA	€ 14 999,48	- €14 999,48	€ 0,00
	B.6.1	Iva su imprevisti al 22%	€ 3 299,89	- €3299,89	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compresa	€ 500,00	- €248,36	€ 251,64
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 57 295,07		€ 46 951,91
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 182 099,52	€ 0,00	€ 182 099,53





Elidere il vincolo FPV 206 di € 18.299,37 sul Capitolo 256150 art. 12 – Bilancio 2022;

Ridurre il vincolo FPV 205 di € 248,36 sul Capitolo 256150 art. 12 – Bilancio 2022;

Affidare i lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, co.1 lett. b), co 7 e co.12, del D.lgs. n.50/16, per l'importo netto di € 10 343,16 di cui € 933,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 22% alla soc. coop. Edil Cecere con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 04079650638, già esecutrice dei lavori in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni e ribasso offerto del 17,1300% giusto contratto registrato in data 29.09.2021 al n. 3706;

Impegnare ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/00 la somma complessiva di € 12 618,65 comprensiva di Iva al 22% a favore della ditta esecutrice soc. coop. Edil Cecere con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 04079650638 per i lavori supplementari sul capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022;

Affidare la cartellonistica di comunicazione così come previsto dal Si.Ge.Co. per € 251,64 oltre Iva al 22% soc. coop. Edil Cecere con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 04079650638;

Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/200 a favore della ditta esecutrice soc. coop. Edil Cecere con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 04079650638 la cartellonistica di comunicazione così come previsto dal Si.Ge.Co. per € 251,64 comprensivi di Iva al 22% - FPV 205 Capitolo 256150 art. 12 – Bilancio 2022;

Affidare a favore della ditta esecutrice soc. coop. Edil Cecere con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 04079650638 l'ulteriore importo pari ad € 4 859,89 comprensivo dell'incremento del 15% per spese generali per oneri smaltimento rifiuti oltre Iva;

Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. lgs. n. 267/00 a favore della ditta esecutrice soc. coop. Edil Cecere con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 04079650638 l'ulteriore importo pari ad € 4 859,89 comprensivo dell'incremento del 15% per spese generali per oneri smaltimento rifiuti oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 5 929,07 **incrementando** l'impegno FPV 3455 dello stesso importo pari ad € 5929,07 sul Capitolo 256150 art. 12 – Bilancio 2022;

Di dare atto che i pagamenti relativi alla cartellonistica e allo smaltimento in favore della soc. coop. Edil Cecere con sede legale in Quarto (NA) – C.A.P. 80010 P.iva 04079650638 avverranno mediante rimborso a fattura previa presentazione della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta spesa.

Trasferire ai fini dell'erogazione degli incentivi al personale incaricato, la somma di € 2 255,92 dal cap. 256150/12 del Bilancio 2021, al capitolo di entrata 3298/26 – Codice Bilancio 3.05.99.02.001 - Bilancio 2022 per la costituzione del fondo e la successiva imputazione della spesa sul Capitolo 36024/26 Cod. bil. 01.06-1.01.01.01.004 – Bilancio 2022 ai fini della successiva erogazione.

Dare atto che:

- l'importo, da trasferire pari ad € 2 255,92 è determinato dalle tabelle di liquidazione incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, predisposte dall'Ufficio Supporto R.U.P.
- tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali;
- l'impegno della spesa rientra nelle previsioni di cui art.191 del D.lgs. 267/2000 trattandosi di spesa vincolata.
- lo scrivente Servizio provvederà a redigere un contratto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.





Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, in unico file, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 63 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n:

- *All_K1082_032_01* (Determina Dirigenziale n. 56 del 16/07/2021- I.G.1340 del 09/08/2021; Relazione illustrativa per maggiori lavori a firma del RUP; Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; elenco prezzi; computo metrico estimativo di variante; stima oneri di sicurezza; Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016).
- *1082_Modello_Ragioneria*.

*Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
arch. Alfonso GHEZZI*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.

