



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 42/K del 31/08/2021

Oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dei lavori di “Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei” e affidamento alla società DLM Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, dei relativi maggiori lavori.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001640002
CIG : 82167325BF
CIG VARIANTE: 88864323AC

Rif. Interno n. 67 del 31/08/2021

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitano n 762 del 12.12.2019;
- con Determina Dirigenziale n. 10 del 18/02/2020 I.G. 262 del 24/02/2020 è stata, tra l'altro, indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
- con Determina Dirigenziale n. 35/K del 09/07/2020 (IG/2020/0000865 del 20/07/2020) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara di "Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei" in favore della società DLM Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, che ha offerto un ribasso del 39,122% sull'importo a base di gara e pertanto, un importo pari ad € 598.789,96 di cui € 583.831,14 per lavori ed € 14.958,82 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
 - approvare il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei			
Descrizione			Importo
A)	LAVORI		
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza		€ 583.831,14
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.178,52
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.780,30
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 14.958,82
	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 598.789,96
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0%	€ 97.397,71
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 15.583,63
<i>B3)</i>	Assicurazione dipendenti		€ 3.000,00
<i>B4)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 120.000,00
<i>B6)</i>	Lavori in economia		€ 50.000,00
<i>B7)</i>	Spostamento sottoservizi compreso IVA		€ 103.895,91
<i>B8)</i>	TOTALE IVA (B8.1+B8.2+B8.3+B8.4)		€ 190.561,29
<i>B8.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 131.733,79
<i>B8.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21.427,50
<i>B8.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26.400,00
<i>B8.4)</i>	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ 11.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 580.813,54
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 1.179.603,50

- con Determina Dirigenziale n. 35/E del 01/10/2020 (IG/2020/0000288 del 02/10/2020) è stato preso atto della divenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- il contratto è stato stipulato in data 22/12/2020 numero di repertorio 86443;
- che i lavori sono iniziati in data 29/03/2021.

DATO ATTO che durante le lavorazioni si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al progetto, non previste in fase di progettazione, per cause impreviste ed imprevedibili, finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità.

VISTO:

- il progetto di variante in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Computo Metrico di Variante – Stima incidenza sicurezza
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
- il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO				
Lavori di manutenzione straordinaria di Viale Colli Aminei				
Descrizione			Progetto	Variante
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 598 789,96	€ 842 005,62
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 583 831,14	€ 828 551,35
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4 178,52	€ 2 673,97
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10 780,30	€ 10 780,30
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 14 958,82	€ 13 454,27
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 198 494,63	€ 165 907,06
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 580 813,54	€ 337 597,88
B1)	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	10,0%	€ 97 397,71	€ -
B2)	Accantonamento per incentivi 1,6%	1,6%	€ 15 583,63	€ 21 991,32
B3)	Assicurazione dipendenti		€ 3 000,00	€ 3 000,00
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00
B4)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 120 000,00	€ 104 090,43
B6)	Lavori in economia		€ 50 000,00	€ -
B7)	Spostamento sottoservizi compreso IVA		€ 103 895,91	€ -
B8)	TOTALE IVA (B8.1+B8.2+B8.3+B8.4)		€ 190 561,29	€ 208 141,13
B8.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 131 733,79	€ 185 241,24
B8.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21 427,50	€ -
B8.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 26 400,00	€ 22 899,89
B8.4)	IVA Lavori in economia	22,0%	€ 11 000,00	€ -
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1 179 603,50	€ 1 179 603,50

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 842.005,62 con un incremento di € 243.215,66 rispetto al contratto numero di repertorio 86443 del 22/12/2020 pari ad un aumento del 40,60 %;
- l'importo di € 243.215,66 in aumento trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico;
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori non viene incrementato.

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti

pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;
- pertanto occorre trasferire l'ulteriore somma di € 6.407,68, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2021 art. 32, tramite il capitolo di spesa 299015/0 Bilancio 2021, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019						
Direzione/Dipartimento	AREA INFRASTRUTTURE					
Servizio	STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE			codice del servizio		
Denominazione del progetto	Manutenzione straordinaria di Viale Colli Aminei - VARIANTE					
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020	codice progetto (CUP)	B67H18001640002	
Delibera di approvazione del progetto	N°	236	del	24/05/2018	tipologia progetto	ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 400.480,09			Importo base del compenso incentivante	€ 6.407,68	

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						economie	
	prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante			
Responsabile del procedimento	SI	interna		€ 1.153,38			€ -
collaboratori del RUP	SI	interna		€ 768,92			€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	€ 128,15			€ -
	Collaboratori	SI	interna	€ 64,08			€ -
	Programmazione	SI	interna	€ 128,15			€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna	€ 256,31			€ -
	Collaboratori	SI	interna	€ 256,31			€ -
Fase di gara	Atti di gara	SI	interna	€ 192,23			€ -
	Collaboratori	SI	interna	€ 128,15			€ -
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna	€ 1.601,92			€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	€ 1.025,23			€ -
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna	€ 320,38	320.384072		€ -
	Collaboratori	SI	interna	€ 64,08	64.0768144		€ -
	Collaudo T.A.	SI	interna	€ 320,38	320.384072		€ -
totali				€ 6.407,68			€ -

TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità e in particolare che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lett. C, comma 7 e comma 12;
- la modifica al contratto è pari ad € 243.215,66 rispetto al contratto numero di repertorio 86443 del 22/12/2020 pari ad un aumento del 40,60 %;
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

- l'esaminata perizia di variante e suppletiva non altera la sostanza del progetto.

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P..

RITENUTO:

- doversi procedere all'affidamento, in favore della società DLM Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614 dei maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "*Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei*";
- necessario impegnare in favore della società DLM Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, la somma di € 243.215,66 oltre iva al 22%;
- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 296.723,10, incluso IVA, per maggiori lavori attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 35/K del 09/07/2020 (IG/2020/0000865 del 20/07/2020), come di seguito:
 - € 118.825,20 dal vincolo n. FPV 81-2020 del capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti);
 - € 61.000,00 dal vincolo n. FPV 82-2020 sul capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (lavori in economia);
 - € 103.895,91 dal vincolo n. FPV 83-2020 sul capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (spostamento sottoservizi);
 - € 13.001,99 dal decremento dell'impegno n. FPV 8628-2020 del capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti);
- impegnare sul capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 € 6.407,68 decrementando l'impegno n. FPV 8628-2020 sul capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti), appostato con Determina Dirigenziale n. 35/K del 09/07/2020 (IG/2020/0000865 del 20/07/2020).

ATTESTATO:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

VISTA:

- il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 con il quale i termini di approvazione del bilancio sono stati prorogati al 31/07/2021;
- la Delibera n. 232 del 03/06/2021 di approvazione del preconsuntivo al 31/12/2020, che ha disposto che l'assunzione di prenotazioni ed impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021 proseguirà secondo le regole della gestione provvisoria di cui all'art. 163 c.2 del D.Lgs.267/2000;
- la Delibera n. 248 del 17/06/2021 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui.

PRESO ATTO che l'Ente si trova in gestione provvisoria.

ATTESO che la spesa di cui si chiede l'impegno risulta tra le spese vincolate.

CONSIDERATO che in vigenza di esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio;

TENUTO CONTO che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.191 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente variante in corso d'opera, relativa ai *Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei*, costituita dai seguenti elaborati:
 1. Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 2. Computo Metrico di Variante
 3. Computo Metrico di Variante – Stima incidenza sicurezza
 4. Quadro comparativo
 5. Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
3. **APPROVARE** in linea economica il quadro economico dell'intervento a seguito di variante:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione straordinaria di Viale Colli Aminei			
Descrizione			Variante
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 842 005,62
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 828 551,35
<i>A1.1)</i>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2 673,97
<i>A1.2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10 780,30
<i>A2)</i>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 13 454,27
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A1		€ 165 907,06
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 337 597,88
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i>	<i>10,0%</i>	€ -
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i>	<i>1,6%</i>	€ 21 991,32
<i>B3)</i>	<i>Assicurazione dipendenti</i>		€ 3 000,00
<i>B4)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 104 090,43
<i>B6)</i>	<i>Lavori in economia</i>		€ -
<i>B7)</i>	<i>Spostamento sottoservizi compreso IVA</i>		€ -
B8)	TOTALE IVA (B8.1+B8.2+B8.3+B8.4)		€ 208 141,13
<i>B8.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	€ 185 241,24
<i>B8.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	€ -
<i>B8.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	€ 22 899,89
<i>B8.4)</i>	<i>IVA Lavori in economia</i>	<i>22,0%</i>	€ -
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1 179 603,50

4. **AFFIDARE** alla società DLM Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, i maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei", che comportano un aumento € 243.215,66, oltre IVA al 22%, rispetto al contratto iniziale numero di repertorio 86443 del 22/12/2020 pari al 40,60 %.
5. **DARE ATTO** che la spesa pari a € 303.130,78 di cui € 6.407,68 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed € 296.723,10 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA, trova copertura sui capitoli di spesa già individuati con Determina Dirigenziale n. 35/K del 09/07/2020 (IG/2020/0000865 del 20/07/2020).
6. **DARE ATTO** che l'importo degli oneri di smaltimento affidati con Determina Dirigenziale n. 35/K del 09/07/2020 (IG/2020/0000865 del 20/07/2020) per € 120.000,00, oltre IVA al 22%, si riducono di € 15.909,57, oltre IVA.
7. **DECREMENTARE** di € 118.825,20 il vincolo n. FPV 81-2020 del capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti).
8. **DECREMENTARE** di € 61.000,00 il vincolo n. FPV 82-2020 del capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (lavori in economia).
9. **DECREMENTARE** di € 103.895,91 il vincolo n. FPV 83-2020 del capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (spostamento sottoservizi).
10. **DECREMENTARE** di € 19.409,67 l'impegno n. FPV 8628-2020 sul capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti).
11. **IMPEGNARE** la somma di € 296.723,10, sul capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 in favore del DLM Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 35/K del 09/07/2020 (IG/2020/0000865 del 20/07/2020).
12. **IMPEGNARE** la somma di € 6.407,68 per attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sul capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021, attingendo dall'impegno FPV 8628-2020 sul capitolo 299015/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti) assunto con Determina Dirigenziale n. 35/K del 09/07/2020 (IG/2020/0000865 del 20/07/2020).
13. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 6.407,68, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299015/0, Bilancio 2021 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2020, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
14. **DARE ATTO** che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.2 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di spesa vincolata e che l'impegno di cui al punto 8 risulta necessario onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
15. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Si allegano:

- Elaborati di variante costituiti da (Allegato 1):
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Computo Metrico di Variante – Stima incidenza sicurezza
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
- Relazione Istruttoria RUP (Allegato 2).

Sottoscritto digitalmente¹ da

IL DIRIGENTE

ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.