



Area Infrastrutture
Servizio Linee Metropolitane Urbane

**Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese
e
FSC 2021-2027
di cui alla delibera CIPESS n.1/2022**

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA, CON OPZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO
DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI
TRATTA CAMPEGNA – NISIDA E
TRATTA CAMPEGNA – POSILLIPO**

Cronoprogramma dell’intervento

CUP: B61F08000060006 - B61B20001550005 - B61B21006550006

CIG: 9622392912

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Ludovica Elefante

Il Dirigente
Ing. Serena Riccio

Napoli, 26 gennaio 2022

1. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL'INTERVENTO

A seguire è riportato il cronoprogramma complessivo di attuazione della procedura di gara per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con opzione del progetto definitivo e del progetto esecutivo per la realizzazione del prolungamento della linea 6 della metropolitana di Napoli tratta Campegna – Nisida e tratta Campegna – Posillipo, con dettaglio delle tempistiche previste per le diverse attività individuate nel presente documento.

Si precisa che tale cronoprogramma, di massima, può essere oggetto di revisione e non tiene conto di eventuali impedimenti non imputabili alla Stazione Appaltante.

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI	2023												2024												2025													
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar											
FASI ATTUATIVE PROGETTAZIONE																																						
GARA DI PROGETTAZIONE																																						
Predisposizione atti per indizione gara	■	■																																				
Pubblicazione bando gara			■	■																																		
Procedura di gara					■	■																																
Verifica requisiti vincitore							■																															
Stipula contratto								■																														
DURATA FASE	8 mesi																																					
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA																																						
Documento di fattibilità delle alternative progettuali									■	■																												
Stazione appaltante sceglie alternativa										■																												
Esecuzione indagini e valutazioni preventive											■	■																										
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica												■	■	■																								
Verifica e validazione progetto di fattibilità tecnico economica														■																								
DURATA FASE													7 mesi																									
PROGETTAZIONE DEFINITIVA (opzionale)																																						
Redazione progettazione definitiva																	■	■	■	■																		
Verifica e validazione progettazione definitiva																		■	■	■																		
Approvazione del progetto definitivo																				■	■																	
Espropri																					■	■																
DURATA FASE													8 mesi																									
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (opzionale)																																						
Redazione progettazione esecutiva																									■	■												
Verifica e validazione progettazione esecutiva																										■	■											
Approvazione del progetto esecutivo																											■	■										
DURATA FASE																									4 mesi													
DURATA COMPLESSIVA													27 MESI																									

* Le fasi attuative di progettazione possono essere semplificate in riferimento alla natura del finanziamento dell'opera