



COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture

Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 13/K del 22 luglio 2024

Oggetto: Approvazione, ai sensi dell'art.106, Comma 2 Lettera b, della Perizia di variante relativa alle "Opere di messa in sicurezza del Costone di Monte Echia" finanziato a valere sui fondi del Piano strategico Città Metropolitana – ImmagiNa – Napoli metropoli 2019/21"

CUP: B68G19000040005 – CIG: 8526707D33

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 10 maggio 2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento denominato Opere di messa in sicurezza del Costone di Monte Echia per l'importo complessivo di € 1.326.485,60, di cui € 962.050,47 per lavori ed € 364.435,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto, nei modi di cui all'art. 23, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 18 del D.M. n. 154/2017, dall'ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A. LAVORI			
A.1	Lavori		€ 962.050,47
	di cui:		
	a Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 2.684,79	
	b Incidenza della manodopera		€ 420.450,13
	TOTALE Capo A		€ 962.050,47
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti	5% di A	€ 48.102,52
B.2	Oneri di smaltimento rifiuti		€ 20.000,00
B.3	Spese generali e tecniche		€ 137.410,90
B.4	Incentivi di cui all'art. 93 cc. 7 bis e ter del D.lgs. 163/2006	2% di A	€ 19.241,01
B.5	Spese per pubblicità e pubblicazioni		€ 3.000,00
B.6a	IVA su lavori	10% di A	€ 96.205,05
B.6b	IVA su imprevisti	10% di B.1	€ 4.810,25
B.6c	IVA su oneri smaltimento rifiuti	22% di B.2	€ 4.400,00
B.6d	IVA su spese generali e tecniche	22% di B.3	€ 30.230,40
B.6e	IVA su spese per pubblicità e pubblicazioni	22% di B.5	€ 660,00
B.7	Contributo ANAC		€ 375,00
	TOTALE Capo B		€ 364.435,13
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.326.485,60

- i lavori relativi alle Opere di messa in sicurezza del Costone di Monte Echia sono stati finanziati a valere sui fondi del Piano strategico Città Metropolitana – ImmagiNa. Napoli metropoli 2019/21 della Città Metropolitana di Napoli per complessivi € 1.326.485,60;
- in data 21 ottobre 2020 è stata sottoscritta la relativa convenzione con la Città Metropolitana di Napoli.
- con determinazione del dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 1 del 18 gennaio 2021, I.G. n. 282 del 9 febbraio 2021, è stata indetta gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis del D.lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120/2020, per l'affidamento dei lavori de quo, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.lgs. n. 50/2016;
- con determinazione Dirigenziale n. 6 del 09/04/2021- IG n. 719 del 19/04/2021 (Allegato 1), resa efficace con determinazione n. 21 del 27/05/2021 (Allegato 2), è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, comma 5

del D.lgs. n. 50/2016, in favore della società Impresappalti srl l'appalto concernente l'esecuzione delle Opere di messa in sicurezza del Costone di Monte Echia per l'importo di € 580.905,51, al netto del ribasso offerto, oltre € 2.684,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per complessivi € 641.949,33, secondo il quadro economico post-aggiudicazione di seguito riportato:

A. LAVORI			
A.1	Lavori		€ 583.590,30
	di cui:		
a	Oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 2.684,79	
	TOTALE Capo A		€ 583.590,30
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B.1 Imprevisti		€ 48.102,52
B.2	Oneri di smaltimento rifiuti		€ 23.154,26
B.3	Spese generali e tecniche		€ 137.410,90
B.4	Incentivi di cui all'art. 113 cc. 3 e 5 del D.lgs 50/2016		€ 11.544,61
B.5	Spese per pubblicità e pubblicazioni		€ 3.000,00
B.6a	IVA su lavori	10% di A	€ 58.359,03
B.6b	IVA su imprevisti	10% di B.1	€ 4.810,25
B.6c	IVA su oneri smaltimento rifiuti	22% di B.2	€ 5.093,94
B.6d	IVA su spese generali e tecniche	22% di B.3	€ 30.230,40
B.6e	IVA su spese per pubblicità e pubblicazioni	22% di B.5	€ 660,00
B.7	Contributo ANAC		€ 375,00
	TOTALE Capo B		€ 322.740,91
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 906.331,21

- in data 02/08/2021 è stato stipulato il contratto rep. n. 86528;
- con determinazione del dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 53 del 3 novembre 2022, I.G. n. 2123 del 15 novembre 2022, sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2026, come sostituito dall'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, mediante piattaforma MePA, all'ing. Fabio Mastellone di Castelveteve, i servizi di architettura ed ingegneria aventi ad oggetto l'incarico di Direttore dei lavori, per l'importo di € 37.848,00, oltre oneri previdenziali ed iva per complessivi €48.021,54;
- con determinazione del dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 33 del 12/07/2022, I.G. n. 1360 del 28 luglio 2022, sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, mediante Piattaforma MePA, all'ing. Domenico Giafrida i servizi di architettura e ingegneria, aventi ad oggetto l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 18.390,14, oltre oneri previdenziali ed iva per complessivi € 23.333,41;
- con verbale del 01/09/2022 il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori;
- con **Determinazione n. 2 del 20/02/2023** IG 455 del 28/02/2023 è stato approvato il seguente quadro economico:

A. LAVORI			
A.1	Lavori		€ 583.590,30
	di cui oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 2.684,79	
A.1.1	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/10/2022 ex art 26 D.L. n. 50/2022		€ 15.466,68
A.1.2	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/12/2022 ex art 26 D.L. n. 50/2022		€ 6.731,88
	TOTALE Capo A		€ 605.788,86
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti		€ 25.903,95
B.2	Oneri di smaltimento rifiuti		€ 23.154,26
B.3	Spese generali e tecniche		€ 77.424,25
B.3.1	Coordinatore sicurezza in esecuzione		€ 18.390,14
B.3.2	Contributo INARCASSA su B.3.1.		€ 735,61
B.3.3	Direttore dei Lavori		€ 37.848,00
B.3.4	Contributo INARCASSA su B.3.3.		€ 1.513,92
B.4	Incentivi di cui all'art. 93 cc. 7 bis e ter del D.lgs 163/2006		€ 11.544,61
B.5	Spese per pubblicità e pubblicazioni		€ 3.000,00
B.6.a	IVA su lavori	10% di A	€ 60.578,89
B.6.b	IVA su imprevisti	10% di B.1	€ 2.590,40
B.6c	IVA su oneri smaltimento rifiuti	22% di B.2	€ 5.093,94
B.6d	IVA su spese generali e tecniche	22% di B.3	€ 17.033,34
B.6e	IVA su coordinatore sicurezza in esecuzione (B.3.1)	22% di B.3.1	€ 4.045,83
B.6f	IVA su INARCASSA CSE	22% di B.3.2	€ 161,83
B.6g	IVA su spese per pubblicità e pubblicazioni	22% di B.5	€ 660,00
B.6h	IVA su Direttore dei Lavori (B.3.3)		€ 8.326,56
B.6i	IVA su INARCASSA DL		€ 333,06
B.7	Contributo ANAC		€375,00
	TOTALE Capo B		€ 298.713,59
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 904.502,45
	Economia incentivi ricalcolati 80%		€ 3.848,20
	Economia gara lavori		€416.306,19
	Economia affidamento CSE		€846,29
	Economia affidamento DL		€982,47
	Tot. Economie		€421.983,15
	Tot. (Capo A+Capo B + Tot. Economie)		€1.326.485,60

- con **Determinazione n. 3 del 24/02/2023** IG 500 del 09/03/2023 è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Impresappalti srl, dell'importo di €37.508,00 comprensivi di iva al 22% per oneri di smaltimento

ed è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento approvato da ultimo con Determinazione n. 2 del 20/02/2023 così come di seguito:

1. LAVORI			
A.1	Lavori		€ 583.590,30
	di cui oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 2.684,79	
A.1.1	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/10/2022 ex art 26 D.L. n. 50/2022		€ 15.466,68
A.1.2	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/12/2022 ex art 26 D.L. n. 50/2022		€ 6.731,88
	TOTALE Capo A		€ 605.788,86
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti		€17.485,95
B.2	Oneri di smaltimento rifiuti		€30.744,26
B.3	Spese generali e tecniche		€ 77.424,25
B.3.1	Coordinatore sicurezza in esecuzione		€ 18.390,14
B.3.2	Contributo INARCASSA su B.3.1.		€ 735,61
B.3.3	Direttore dei Lavori		€ 37.848,00
B.3.4	Contributo INARCASSA su B.3.3.		€ 1.513,92
B.4	Incentivi di cui all'art. 93 cc. 7 bis e ter del D.lgs 163/2006		€ 11.544,61
B.5	Spese per pubblicità e pubblicazioni		€ 3.000,00
B.6.a	IVA su lavori	10% di A	€ 60.578,89
B.6.b	IVA su imprevisti	10% di B.1	€ 1.748,60
B.6.c	IVA su oneri smaltimento rifiuti	22% di B.2	€ 6.763,74
B.6.d	IVA su spese generali e tecniche	22% di B.3	€ 17.033,34
B.6.e	IVA su coordinatore sicurezza in esecuzione (B.3.1)	22% di B.3.1	€ 4.045,83
B.6.f	IVA su INARCASSA CSE	22% di B.3.2	€ 161,83
B.6.g	IVA su spese per pubblicità e pubblicazioni	22% di B.5	€ 660,00
B.6.h	IVA su Direttore dei Lavori (B.3.3)		€ 8.326,56
B.6.i	IVA su INARCASSA DL		€ 333,06
B.7	Contributo ANAC		€375,00
	TOTALE Capo B		€ 298.713,59
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 904.502,45
	Economia incentivi ricalcolati 80%		
	Economia gara lavori		€416.306,19
	Economia affidamento CSE		€846,29
	Economia affidamento DL		€982,47
	Tot. Economie		€421.983,15
	Tot. (Capo A+Capo B + Tot. Economie)		€1.326.485,60

Preso atto che

- con nota acquisita al prot. PG/2023/1041553 del 21/12/2023, il Direttore Lavori ha trasmesso la Perizia di variante n. 1 che prevede un incremento dell'importo lavori di €356.097,55 al netto di iva al 10% al netto del ribasso e, conseguentemente, un importo complessivo di Quadro Economico pari ad €1.326.476,47, articolato come di seguito:

A.	LAVORI		
A.1	Importo lordo Lavori 1.551.146,30 comprensivo di oneri della sicurezza per euro 1.148,65. Calcolo dell'importo netto, applicando il ribasso d'asta del 39,449% sui lavori al netto dei applicando il ribasso d'asta del 39,449% sui lavori al netto dei costi della sicurezza si ha $(1.551.146,30 - 1.148,65 = 1.549.997,65 \times 0,39449 = 611.458,57;$ $1.551.146,30 - 611.458,57 = 939.687,85)$ di cui: euro 1.148,65 per oneri della sicurezza		939.687,85 €
A.2	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/10/2022 ex art 26 D.L. n. 50/2022		€ 15.466,68
A.3	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/12/2022 ex art 26 D.L. n. 50/2022		€ 6.731,88
	TOTALE CAPO A		961.886,41 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti		80.350,80 €
B.2	Oneri di smaltimento rifiuti		30.744,26 €
B.3	Spese generali e tecniche		93.335,86 €
B.4	Incentivi di cui all'art. 93 cc. 7 bis e ter del D.lgs 163/2006		23.089,22 €
B.5	Spese per pubblicità e pubblicazioni		3.000,00 €
B.6	CNPAIA 4% di B.3		3.733,43 €
B.7a	IVA su lavori 10% di A		93.968,79 €
B.7b	IVA su imprevisti 10% di B.1		8.035,08 €
B.7c	IVA su oneri smaltimento rifiuti 22% di B.2		6.763,74 €
B.7d	IVA su (B.3.1, B.3.2, B.3.3, CNPAIA) 22% di B.3.		20.533,89 €
B.7f	IVA su spese per pubblicità e pubblicazioni 22% di B.5		660,00 €
B.8	Contributo ANAC		375,00 €
	TOTALE CAPO B		364.590,06 €
	IMPORTO COMPLESSIVO (Capo A + Capo B)		1.326.476,47 €

- l'incremento dell'importo lavori della Perizia di variante, pari a € 356.097,55 al netto di iva al 10%, risulta contenuto nella percentuale massima prevista all'art. 106, comma 1 lettera c, del D.lgs. 50/2016;
- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 13/E del 29 dicembre 2023, DETDI/2023/0000916 del 29/12/2023, è stata approvata in linea tecnica ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 la suddetta Perizia di variante relativa alle "Opere di messa in sicurezza del Costone di Monte Echia" finanziato a valere sui fondi del Piano strategico Città Metropolitana – ImmagiNa – Napoli metropoli 2019/21"

Considerato che:

- in data 11/03/2024, il D.L. ha trasmesso una ulteriore perizia di variante in aumento dell'importo contrattuale di netto di euro 61.611,17 oltre iva al 10%, ai sensi dell'Art. 106 Comma 2 Lettera b e che prevede un importo dei lavori lordo di € 1.586.930,14, ovvero, considerato il ribasso offerto in sede di gara, un importo netto lavori comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 1.001.299,02 oltre iva al 10%, articolato come di seguito:

A.	LAVORI		
	Importo lordo dei lavori		1.586.930,14€
	importo sicurezza		102.402,99 €
	importo ribassato	39,449%	585.631,12 €
a.1	Importo Lavori ribassato		1.001.299,02€
a.2	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/10/2022 ex art 26 D.L. n. 50/2022		15.466,68 €
a.3	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/12/2022 ex art 26 D.L. n. 50/2022		6.731,88 €
	TOTALE CAPO A		1.023.497,58€
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti		
B.2	Oneri di smaltimento rifiuti		44.915,63 €
B.3.1	DL		€ 74.416,91
B.3.2	CSE		€ 25.243,13
B.4	Incentivi di cui all'art. 93 cc. 7 bis e ter del D.lgs 163/2006		€ 15.348,63
B.5	Spese per pubblicità e pubblicazioni		3.000,00 €
B.6.1	CNPAIA 4% di B.3.1	4%	2.976,68 €
B.6.2	CNPAIA 4% di B.3.2	4%	1.009,73 €
B.7a	IVA su lavori 10% di A	10%	102.349,76 €
B.7b	IVA su imprevisti 10% di B.1	10%	- €
B.7c	IVA su oneri smaltimento rifiuti 22% di B.2	22%	9.881,44 €
B.7d.1	IVA su B.3.1 (22% di B.3.1)	22%	16.371,72 €
B.7.d.2	IVA su B.3.2 (22% di B.3.2)	22%	5.553,49 €
B.7e.1	IVA su cassa (22% su B.6.1)	22%	654,87 €
B.7.e.2	IVA su cassa (22% su B.6.1)	22%	222,14 €
B.7f	IVA su spese per pubblicità e pubblicazioni 22% di B.5		660,00 €
B.8	Contributo ANAC		375,00 €
			302.978,89 €
	IMPORTO COMPLESSIVO (Capo A + Capo B)		1.326.476,47€

Dato atto che:

- su richiesta dello scrivente servizio, la Città Metropolitana, con nota 95214 del 21/06/2024, acquisita al protocollo con il n. PG/565272 del 24/06/2024, ha comunicato il nulla osta all'utilizzo delle economie di gara generate;
- le perizie di variante n. 1 e 2 comportano un incremento complessivo netto dei lavori pari a € 417.708,72 oltre iva al 10% 41.770,09 per un totale complessivo di euro 459.479,59 portando i lavori a € 1.101.428,92 oltre iva al 10% che trova copertura nelle economie di gara e nelle somme a disposizione del quadro economico post-aggiudicazione;
- Il precedente servizio a cui era affidato l'intervento, "Valorizzazione della città storica" ha provveduto alla richiesta degli extracosti ex art.26 del D.L. n. 50/2022 relativi al SAL n.3_s per l'importo di € 8.197,18 e, di conseguenza, occorre ridurre l'impegno FPV 2582 a favore di Impresappalti Srl annualità 2024, capitolo di spesa 299032, per il medesimo importo;
- occorre modificare il quadro economico post-aggiudicazione, incrementando:
 1. la voce per smaltimento rifiuti di euro 14.171,37 oltre iva al 22% per un totale di € 17.289,07 a favore della Società Impresappalti Srl,
 2. la voce oneri di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di € 6.852,99 oltre iva al 22% per € 1.567,96 e cassa 4% per € 274,12 per un totale di € 8.695,07 a favore dell'Ing. Domenico Giuffrida,
 3. la voce per oneri di direzione dei lavori in fase di esecuzione di € 36.568,91 oltre iva al 22% per € 8.366,96 e cassa 4% per € 1.462,76 per un totale di € 46.398,63 a favore dell'Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere,
 4. la voce per incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs n. 50/2016 per di € 3.804,02;

Precisato che il maggior importo dei lavori sarà formalizzato attraverso un atto aggiuntivo che verrà stipulato mediante scrittura privata semplice e previa sottoscrizione del "Protocollo di legalità" e del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del Comune di Napoli.

Attestato:

- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012 e dall'art. 6 del DPR n° 62/2013, così come modificato dal D.P.R. n. 81/2023 entrato in vigore il 14/07/2023;
- il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 53 co. 16 ter D. Lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1 co. 42 L. 190/2012;
- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente regolamento del Sistema dei

Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013, così come modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell'11/07/2018;

- il presente documento non contiene dati personali di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.

Visti

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre di differimento al 15/03/2024 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023- 25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che

-il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Visti:

- gli artt. 5, 6 della legge 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora vigente);
- il D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 50/2016;
- la legge 120/2020;
- la legge 108/2021;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Delibera di C.C. n. 10 del 09/04/2024 di approvazione dello schema del Bilancio di previsione 2024/2026.
- Tutto ciò rappresentato, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **approvare**, ai sensi dell'art. 106 D.LGS 50 2016 COMMA 1 LETTERA c e dell'ART. 106 D.LGS 50 2016 COMMA 2 LETTERA b, la Perizia di variante relativa ai lavori di "*Opere di messa in sicurezza*

del Costone di Monte Echia” finanziato a valere sui fondi del Piano strategico Città Metropolitana – ImmagiNa – Napoli metropoli 2019/21” costituita dai seguenti elaborati, che seppur non materialmente allegati ne costituiscono parte integrante: relazione illustrativa, computo metrico estimativo.

2. **Approvare** il nuovo quadro economico di variante per un importo complessivo pari ad € 1.326.476,47, articolato come di seguito:

A.	LAVORI		
	Importo lordo dei lavori		1.586.930,14€
	importo sicurezza		102.402,99 €
	importo ribassato	39,449%	585.631,12 €
a.1	Importo Lavori ribassato		1.001.299,02€
a.2	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/10/2022 ex art 26 D.L. n. 50/2022		15.466,68 €
a.3	Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 31/12/2022 ex art 26 D.L. n. 50/2022		6.731,88 €
	TOTALE CAPO A		1.023.497,58€
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti		
B.2	Oneri di smaltimento rifiuti		44.915,63 €
B.3.1	DL		€ 74.416,91
B.3.2	CSE		€ 25.243,13
B.4	Incentivi di cui all'art. 93 cc. 7 bis e ter del D.lgs 163/2006		€ 15.348,63
B.5	Spese per pubblicità e pubblicazioni		3.000,00 €
B.6.1	CNPAIA 4% di B.3.1	4%	2.976,68 €
B.6.2	CNPAIA 4% di B.3.2	4%	1.009,73 €
B.7a	IVA su lavori 10% di A	10%	102.349,76 €
B.7b	IVA su imprevisti 10% di B.1	10%	- €
B.7c	IVA su oneri smaltimento rifiuti 22% di B.2	22%	9.881,44 €
B.7d.1	IVA su B.3.1 (22% di B.3.1)	22%	16.371,72 €
B.7.d.2	IVA su B.3.2 (22% di B.3.2)	22%	5.553,49 €
B.7e.1	IVA su cassa (22% su B.6.1)	22%	654,87 €
B.7.e.2	IVA su cassa (22% su B.6.1)	22%	222,14 €
B.7f	IVA su spese per pubblicità e pubblicazioni 22% di B.5		660,00 €
B.8	Contributo ANAC		375,00 €
			302.978,89 €
	IMPORTO COMPLESSIVO (Capo A + Capo B)		1.326.476,47€

3. **Dare atto** che le perizie di variante n. 1 e 2 comportano un incremento complessivo dell'importo contrattuale di €417.708,72 oltre iva al 10% e pertanto, su richiesta dello scrivente servizio che le

lavorazioni aggiuntive trovano copertura economica in parte sulle economie accertate dal quadro economico da Città Metropolitana secondo l'iter previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 21/10/2020 già citata in narrativa e, per la restante parte, sulle determinazioni di impegno delle elisioni dei precedenti vincoli.

4. **Dare atto che**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che tali interventi oggetto di variante per complessivi € 417.708,72 oltre iva al 10% trovano copertura economica sul capitolo di spesa 299032 annualità 2024.
5. **Affidare** i maggiori lavori alla ditta aggiudicataria Impresappalti Srl nell'ambito dell'appalto di esecuzione delle Opere di messa in sicurezza del Costone di Monte Echia.
6. **Stabilire** che l'atto aggiuntivo al contratto relativo alle Perizie di variante n. 1 e 2 verrà stipulato nella forma della scrittura privata semplice.
7. **Elidere** il vincolo FPV 63 annualità 2024 capitolo di spesa 299032 di euro 88.089,17.
8. **Elidere** il vincolo FPV 61 annualità 2024 capitolo di spesa 299032 di euro 19.234,55.
9. **Elidere** impegno FPV 2582 a favore di Impresappalti srl annualità 2024 capitolo di spesa 299032 per euro 8.197,18 in quanto già oggetto di richiesta di rimborso al competente ministero secondo ex art 26 D.L. n. 50/2022.
10. **Incrementare** l'affidamento per smaltimento rifiuti di € 17.289,07 iva inclusa al 22%.
11. **Impegnare** € 459.479,59 iva inclusa al 10% per maggiori lavori sul capitolo di spesa 299032 codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.012 annualità 2024 bilancio 24-26 in favore di Impresappalti Srl.
12. **Impegnare** l'importo di € 17.289,07 iva inclusa al 22% per oneri di smaltimento sul capitolo di spesa 299032 codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.012 annualità 2024 bilancio 24-26 in favore di Impresappalti srl.
13. **Impegnare** a favore della Direzione lavori, Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, la somma di € 36.568,91 oltre iva al 22% per € 8.366.96 e cassa 4% per € 1.462.76 per un totale di € 46.398.63 sul capitolo di spesa 299032 codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.012 annualità 2024 bilancio 24-26.
14. **Impegnare** a favore del CSE, Ing. Domenico Giuffrida, la somma di € 6.852,99 oltre iva al 22% per € 1.567.96 e cassa 4% per € 274.12 per un totale di € 8.695,07 sul capitolo di spesa 299032 codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.012 annualità 2024 bilancio 24-26.
15. **Impegnare** con voce incentivi capitolo di spesa 299032 codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.012 € 3.804,02 annualità 2024.
16. **Comunicare** alla Società Impresappalti Srl, al Direttore Lavori ed al CSE il presente provvedimento.

17. **Procedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e alla sezione "Amministrazione Trasparente", in ossequio agli obblighi di trasparenza contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023- 25.
18. **dato atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, come coordinato dal D. Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014, nella consapevolezza che l'investimento in questione assume carattere di somma vincolata.
19. **dare atto** che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c. 3 e c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000.
20. **dare atto** che i seguenti allegati: Atto sottomissione impresa (Allegato 7), Atto sottomissione DL (Allegato 8), Atto sottomissione CSE (Allegato 9), seppur materialmente allegati e costituenti parte integrante della presente determinazione, sono stati richiamati solo ai fini della lavorazione della presente, ma non devono essere pubblicati.

Il Dirigente
Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali
Ing. Fiorenzo e Cicco
(vi è firma digitale)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Elenco allegati:

- *Determinazione Dirigenziale n. 6 del 09/04/2021- IG n. 719 del 19/04/2021 (Allegato 1)*
- *Determinazione n. 21 del 27/05/2021 (Allegato 2);*
- *DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 13/E del 29 dicembre 2023 (allegato 3)*
- *Relazione tecnica Illustrativa (Allegato 4)*
- *Computo metrico generale (Allegato 5)*
- *Quadro Economico (Allegato 6)*
- *Atto sottomissione impresa (Allegato 7)*
- *Atto sottomissione DL (Allegato 8)*
- *Atto sottomissione CSE (Allegato 9)*