



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 32/K del 23/07/2021

Oggetto: Approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"* ed affidamento dei relativi ulteriori lavori. Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001670002

CIG : 834882652A

CIG VARIANTE: 884732538E

Rif. Interno n. 57 del 23/07/2021

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 239 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
 - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura";
 - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari ad € 801.183,92 di cui € 21.875,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.362.643,79,
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitano n 762 del 12.12.2019;
- con Determina Dirigenziale n. 19/E del 22/05/2020 (DETDI/2020/0000173 del 22/06/2020) è stato stabilito, tra l'altro, di approvare, per i motivi esposti in premessa della stessa, il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura", che non comporta modifiche alla spesa complessiva prevista per l'intervento;
- con Determina Dirigenziale n. 30/K del 23/06/2020 (IG/2020/0000795 del 09/07/2020) è stato tra l'altro, indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"
- con Determina Dirigenziale n. 44/K del 18/08/2020 (IG/2020/0001175 del 04/09/2020) si è stabilito tra l'altro di:
 - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"* in favore della ditta Ludo Appalti Srl con sede legale in Caserta al Corso Trieste 158 P.IVA 03588470611 che ha offerto un ribasso del 39,6971 % sull'importo a base di gara;
 - approvare il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato perimetrale vomero-soccavo-pianura			
Descrizione			Importo
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 530.679,21
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)		€ 16.202,86
A2.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.252,44
A2.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.950,42
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 190.937,04
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 546.882,07
B1)	Accantonamento per imprevisti		€ 56.103,72
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini		€ 20.000,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%	€ 14.339,61
B4)	Contributo AVCP		€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti		€ 130.000,00
B6)	Lavori in economia		€ 0,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	0,0%	€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti		€ 3.087,45
B9)	Oneri per commissari di gara		€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara		€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva	10,0%	€ 0,00
B12)	Totale IVA (B12.1+B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)		€ 165.656,88
B12.1)	IVA Lavori	22,0%	€ 120.314,06
B12.2)	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 12.342,82
B12.3)	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 28.600,00
B12.4)	IVA Lavori in Economia	22,0%	€ -
B12.5)	IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -
B12.6)	Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ 4.400,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 389.562,66
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)		€ 936.444,73

- affidare alla società Ludo Appalti Srl con sede legale in Caserta al Corso Trieste 158, P.IVA 03588470611:
 - i lavori di “Manutenzione programmata all'asse viario denominato “Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura”” per l'importo totale € 546.882,07 di cui € 530.679,21 per lavori ed € 16.202,86 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
 - gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 158.600,00 compreso IVA al 22%;
- con Determina Dirigenziale n. 37/E del 08/10/2020 (DETDI/2020/0000296 del 08/10/2020) è stato preso atto della divenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- il contratto è stato stipulato in data 01/12/2020 numero di repertorio 86430;
- che i lavori sono stati consegnati in data 22/03/2021.

DATO ATTO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di modificare alcune tipologie di lavorazioni ed eseguire ulteriori lavorazioni per cause imprevedute ed imprevedibili in corso di progettazione e che non alterano la natura generale del contratto.

VISTO:

- il progetto di variante in atti, proposto dalla Direzione dei Lavori e composto dai seguenti elaborati tecnici:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Computo Metrico di Variante – Costi intrinseci per la sicurezza
 - Elenco Prezzi Variante
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
- il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO				
Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"				
Descrizione			Progetto	Variante
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 546 882,07	€ 730.192,17
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 530 679,21	€ 710.956,75
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6 252,44	€ 9.285,00
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9 950,42	€ 9.950,42
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 16 202,86	€ 19.235,42
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 190 937,04	€ 190 937,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 389 562,66	€ 206.252,56
B1)	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i>		<i>€ 56 103,72</i>	<i>€ -</i>
B2)	<i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i>	<i>1,60%</i>	<i>14339,61</i>	<i>€ 19.171,38</i>
B3)	<i>Assicurazione dipendenti</i>		<i>€ 3 087,45</i>	<i>€ -</i>
B4)	<i>Contributo AVCP</i>		<i>€ 375,00</i>	<i>€ 375,00</i>
B4)	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		<i>€ 130 000,00</i>	<i>€ 21.363,85</i>
B6)	<i>Rilievi, accertamenti e indagini</i>		<i>€ 20 000,00</i>	<i>€ 0,00</i>
B7)	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 165 656,88	€ 165.342,32
B7.1)	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,00%</i>	<i>€ 120 314,06</i>	<i>€ 160.642,28</i>
B7.2)	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,00%</i>	<i>€ 12 342,82</i>	<i>€ 0,00</i>
B7.3)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,00%</i>	<i>€ 28 600,00</i>	<i>€ 4.700,05</i>
B7.4)	<i>IVA per rilievi, accertamenti e indagini</i>	<i>22,00%</i>	<i>€ 4 400,00</i>	<i>€ 0,00</i>
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 936 444,73	€ 936.444,73

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto;
- il nuovo importo contrattuale è pari ad € 730.192,17 con un incremento di € 183.310,10 rispetto al contratto originario, compresa sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad un incremento percentuale del 33,5%;
- l'importo in aumento trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico approvato con Determina di Aggiudicazione n. 44/K del 18/08/2020 (IG/2020/0001175 del 04/09/2020)
- per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori non viene incrementato.

RITENUTO, quindi, che nel caso di specie si configura una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera da circostanze sopravvenute, imprevedute ed imprevedibili in fase di realizzazione del progetto esecutivo, senza alcuna modifica della funzionalità e fruibilità del progetto.

TENUTO CONTO che:

- ricorrono le cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, consentono di disporre modifiche al contratto, in corso di validità e in particolare che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 lett. C, comma 7 e comma 12;
- la modifica al contratto è pari ad € 183.310,10 rispetto al contratto originario, compresa sicurezza, oltre iva al 22% pari ad un incremento percentuale del 33,5%;
- l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- la presente perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- l'esaminata perizia di variante e suppletiva non altera la sostanza del progetto.

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

Rilevato, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che "... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 1026 n.50;
- pertanto occorre trasferire l'ulteriore somma di € 4.831,77, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2021 art. 32, tramite il capitolo di spesa 299008/0 Bilancio 2020, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019			
Direzione/Dipartimento	AREA INFRASTRUTTURE		
Servizio	STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	codice del servizio	
Denominazione del progetto	Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura" - VARIANTE		
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020
Delibera di approvazione del progetto	N° 239	del	24/05/2018
Importo lavori (a base di gara)	€ 301.985,91	Importo base del compenso incentivante	€ 4.831,77
		codice progetto (CUP)	B67H18001670002
		tipologia progetto	ESECUTIVO

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro		prestazione da conteggiare	prestazione int. / esterna	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
Responsabile del procedimento		SI	interna		€ 869,72	€ -
collaboratori del RUP		SI	interna		€ 579,81	€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna		€ 96,64	€ -
	Collaboratori	SI	interna		€ 48,32	€ -
	Programmazione	SI	interna		€ 96,64	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna		€ 193,27	€ -
	Collaboratori	SI	interna		€ 193,27	€ -
Fase di gara	Atti di gara	SI	interna		€ 144,95	€ -
	Collaboratori	SI	interna		€ 96,64	€ -
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna		€ 1.207,94	€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	interna		€ 773,08	€ -
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna		€ 241,59	241.588725 € -
	Collaboratori	SI	interna		€ 48,32	48.3177456 € -
	Collaudo T.A.	SI	interna		€ 241,59	241.588725 € -
totali					€ 4.831,77	€ -

RITENUTO:

- doversi procedere:
 - alla presa atto ed approvazione, ai sensi dell'art.106, comma 2, della presente variante in corso d'opera, relativa ai lavori di "Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"", che comporta un incremento di € 183.310,10 rispetto al contratto originario.
 - all'affidamento, in favore della ditta Ludo Appalti Srl, P.IVA 03588470611, dei maggiori lavori così come previsto dalla presente perizia di variante e suppletiva;
- necessario impegnare in favore della ditta Ludo Appalti Srl, P.IVA 03588470611, la somma di € 183.310,10, oltre IVA al 22 % per un totale di € 223.638,32, per maggiori lavorazioni;
- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 223.638,32 per maggiori lavori attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 44/K del 18/08/2020 (IG/2020/0001175 del 04/09/2020), come di seguito:
 - € 63.614,76 dal vincolo n. FPV 144-2020 del capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti);
 - € 3.087,45 dal vincolo n. FPV 146-2020 del capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (assicurazione dipendenti);
 - € 24.400,00 dal vincolo n. FPV 145-2020 del capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (rilievi, accertamenti ed indagini);
 - € 132.536,10 dal decremento degli impegni per smaltimento rifiuti come indicato di seguito:
 - dell'impegno n. FPV 8636-2020 sul capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti) per € 79.300,00 ;
 - dell'impegno n. 4783-2020 sul capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti) per € 53.236,10 ;

- impegnare sul capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 l'importo di € 4.831,77 attingendo dal vincolo n. FPV 144-2020 del capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti), appostato con Determina Dirigenziale n. 44/K del 18/08/2020 (IG/2020/0001175 del 04/09/2020).

ATTESTATO:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

VISTA:

- il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 con il quale i termini di approvazione del bilancio sono stati prorogati al 31/07/2021;
- la Delibera n. 232 del 03/06/2021 di approvazione del preconsuntivo al 31/12/2020, che ha disposto che l'assunzione di prenotazioni ed impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021 proseguirà secondo le regole della gestione provvisoria di cui all'art. 163 c.2 del D.Lgs.267/2000;
- la Delibera n. 248 del 17/06/2021 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui.

PRESO ATTO che l'Ente si trova in gestione provvisoria.

ATTESO che la spesa di cui si chiede l'impegno risulta tra le spese vincolate.

CONSIDERATO che in vigenza di esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio;

TENUTO CONTO che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.191 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** in linea tecnica, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente variante in corso d'opera, relativa ai *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"*, costituita dai seguenti elaborati:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Computo Metrico di Variante – Costi intrinseci per la sicurezza
 - Elenco Prezzi Variante
 - Quadro comparativo

o Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.

3. **APPROVARE** il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura"			
Descrizione			Variante
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 730.192,17
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 710.956,75
A1.1)	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.285,00
A1.2)	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.950,42
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)		€ 19.235,42
A3)	Costo della manodopera presente in A1		€ 190.937,04
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 206.252,56
B1)	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i>		€ -
B2)	<i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i>	1,60%	€ 19.171,38
B3)	<i>Assicurazione dipendenti</i>		€ -
B4)	<i>Contributo AVCP</i>		€ 375,00
B4)	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 21.363,85
B6)	<i>Rilievi, accertamenti e indagini</i>		€ 0,00
B7)	TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)		€ 165.342,32
B7.1)	<i>IVA Lavori</i>	22,00%	€ 160.642,28
B7.2)	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	22,00%	€ 0,00
B7.3)	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	22,00%	€ 4.700,05
B7.4)	<i>IVA per rilievi, accertamenti e indagini</i>	22,00%	€ 0,00
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 936.444,73

4. **AFFIDARE** alla ditta Ludo Appalti Srl, P.IVA 03588470611, i maggiori lavori così come previsto dalla presente perizia di variante e suppletiva, che comportano un aumento contrattuale di € 183.310,10, oltre IVA al 22 % per un totale di € 223.638,32.
5. **DARE ATTO** che la spesa pari a € 228.470,09 di cui € 4.831,77 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed € 223.638,32 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA, trova copertura sui vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 44/K del 18/08/2020 (IG/2020/0001175 del 04/09/2020).
6. **DARE ATTO** che l'importo degli oneri di smaltimento affidati con Determina Dirigenziale n.44/K del 18/08/2020 (IG/2020/0001175 del 04/09/2020) per € 130.000,00, oltre IVA al 22%, si riducono ad € 21.363,85, oltre IVA.
7. **DECREMENTARE** di € 63.614,76 dal vincolo n. FPV 144-2020 del capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti);
8. **DECREMENTARE** di € 3.087,45 dal vincolo n. FPV 146-2020 del capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (assicurazione dipendenti);

9. **DECREMENTARE** di € 24.400,00 dal vincolo n. FPV 145-2020 del capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (rilievi, accertamenti ed indagini);
10. **DECREMENTARE** di € 132.536,10 gli impegni per smaltimento rifiuti come indicato di seguito:
 - l'impegno n. FPV 8636-2020 sul capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti) per € 79.300,00;
 - l'impegno n. 4783-2020 sul capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti) per € 53.236,10;
11. **IMPEGNARE** la somma di € 223.638,32, sul capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 in favore della Ludo Appalti Srl, P.IVA 03588470611 attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 44/K del 18/08/2020 (IG/2020/0001175 del 04/09/2020), di cui alle riduzione disposte ai punti 7,8,9 e 10 della presente determinazione.
12. **IMPEGNARE** sul capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 l'importo di € 4.831,77 attingendo dal vincolo n. FPV 144-2020 del capitolo 299008/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti), appostato con Determina Dirigenziale n. 44/K del 18/08/2020 (IG/2020/0001175 del 04/09/2020).
13. **TRASFERIRE** la somma complessiva di € 4.831,77, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299008/0, Bilancio 2021 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2021, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
14. **DARE ATTO** che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.2 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di spesa vincolata.
15. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Si allegano:

- Elaborati di variante costituiti da:
 - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
 - Computo Metrico di Variante
 - Computo Metrico di Variante – Costi intrinseci per la sicurezza
 - Elenco Prezzi Variante
 - Quadro comparativo
 - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
- Relazione Istruttoria RUP.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.