



**Area Trasformazione urbana e politiche dell'abitare
Servizio Grande Progetto UNESCO**

DETERMINAZIONE

N. 11 del 6 ottobre 2023

Oggetto: *Murazione aragonese in località Porta Capuana* - POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Affidamento all'RTI *Vitiello S.r.l.* (capogruppo) - *R.O.M.A. consorzio* (mandante), titolare del contratto d'appalto rep. n. 86258 del 4 dicembre 2018, dei maggiori lavori di variante approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 324 del 29 settembre 2023 per complessivi € 45.867,41.

CUP B68I12001000006 – CIG 6119430961



Il Dirigente del Servizio Grande Progetto UNESCO

Premesso che:

- con delibera n. 901 del 12 dicembre 2014 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo del medesimo intervento, redatto da funzionari dell'Amministrazione, per complessivi € 1.500.00,00 di cui € 1.096.922,62 per lavori oltre € 50.000,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso;
- con determinazione a contrarre della Direzione centrale *Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO* n. 8 del 9 febbraio 2015, I.G. n. 125 del 13 febbraio 2015, è stata attivata procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori architettonici sulla base del progetto definitivo, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 di tale decreto legislativo, per l'importo a base d'appalto pari a complessivi € 1.179.922,62, di cui € 1.146.922,62 per lavori – compresi € 517.927,68 per incidenza manodopera ed € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA – ed € 33.000,00 per la redazione della progettazione esecutiva, oltre CNPAIA e IVA;
- con determinazione dirigenziale del Servizio *Programma UNESCO e valorizzazione della città storica* n. 11 del 18 aprile 2018, I.G. n. 554 del 30 aprile 2018, è stato preso atto del decreto del Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata n. 36183 del 9 novembre 2016 con cui è stato dichiarato definitivamente aggiudicatario dell'appalto il raggruppamento temporaneo di imprese *Vitiello S.r.l.* (mandatario) P.IVA 03318731217 - *R.O.M.A. consorzio* (mandante), per l'importo di € 837.318,79, di cui € 764.324,72 per lavori a misura al netto del ribasso offerto del 30,321%, € 22.994,07 per compenso per l'attività di progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto del 30,321% ed € 50.000,00 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta;
- con il suddetto RTI è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 86258 del 4 dicembre 2018;
- con determinazione dirigenziale del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* n. 10 del 10 maggio 2021, I.G. n. 948 del 25 maggio 2021, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, redatto, in forza del citato contratto rep. n. 86258/2018, dai progettisti indicati dal raggruppamento affidatario, dell'importo complessivo di € 1.212.964,22 - di cui € 921.566,73 per lavori - e approvato in linea economica uno stralcio funzionale del medesimo progetto esecutivo dell'importo totale di € 1.122.998,84 di cui € 814.324,72 per lavori;
- con verbale del 5 luglio 2021, previo ordine di servizio del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori ha disposto una prima consegna parziale dei lavori.

Premesso altresì che:

- nel corso degli stessi, durante le attività di scavo richieste dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, sono emerse evidenze di carattere storico-archeologico, non inizialmente note, ascrivibili agli sviluppi della murazione aragonese nella storia e al suo rapporto con il contesto;
- tali ritrovamenti, hanno richiesto una revisione progettuale, come evidenziato nel corso del sopralluogo effettuato il 9 marzo 2022 congiuntamente alla suddetta Soprintendenza allo scopo di “... lasciare a vista le strutture rinvenute che potranno costituire parte del percorso di visita del complesso monumentale...”;
- la medesima Soprintendenza, in esito al successivo sopralluogo effettuato il 29 marzo 2022, ha richiesto, tra l'altro, il completamento dell'attività di scavo riguardante la parte sommitale della murazione e la restituzione grafica delle soluzioni proposte per il riempimento delle lacune presenti sul paramento murario esterno onde formulare il parere di competenza.



- allo scopo di garantire la salvaguardia del bene oggetto di intervento, tutelato ex D.lgs. n. 42/2004, e consentire la conclusione dei lavori, è risultato necessario, per quanto su riportato, adeguare l'impostazione progettuale alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli nell'esercizio della funzione di alta sorveglianza;
- con determinazione dirigenziale del Servizio *Valorizzazione della città storica – sito UNESCO* n. 8 del 6 marzo 2023, I.G. n. 528 del 15 marzo 2023, è stata pertanto affidata la redazione di una variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 205, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, all'RTI *Vitiello S.r.l.* (mandatario) - *R.O.M.A. consorzio* (mandante), titolare dei servizi di progettazione in forza del contratto di appalto rep. n. 86258/2018, in uno con un apposito rilievo dell'effettivo stato dei luoghi per meglio indirizzare le nuove scelte progettuali per l'importo complessivo di € 14.390,16 oltre CNPA-IA e IVA (€ 575,61 + € 3.292,47) per un totale di € 18.258,24;
- con il citato R.T.I. è stato stipulato l'atto di sottomissione Rep. n. 5517 del 7 giugno 2023.

Atteso che:

- con nota del 28 aprile 2023 il raggruppamento Vitiello S.r.l. (capogruppo) - R.O.M.A. consorzio (mandante) ha trasmesso a mezzo pec gli elaborati costituenti la suddetta variante composti come di seguito indicato:
 1. *VI_RT_00 elenco elaborati*
 2. *VI_RT_01 relazione tecnica*
 3. *ESE_EE_01 computo metrico estimativo*
 4. *ESE_EE_02 quadro comparativo*
 5. *ESE_EE_03 elenco nuovi prezzi*
 6. *ESE_EE_04 analisi prezzi*
 7. *VI_RI_01 stato di fatto - pianta piano terra – pianta delle coperture*
 8. *VI_RI_02 stato di fatto - sezioni longitudinali e trasversali - prospetti intramoenia e extramoenia*
 9. *VI_RI_03 stato di fatto – dettaglio delle vasche e della rampa*
 10. *VI_AR_01 variante di progetto – pianta piano terra – pianta delle coperture*
 11. *VI_AR_02 variante di progetto - sezioni longitudinali e trasversali - prospetti intramoenia e extramoenia*
 12. *VI_AR_03 variante di progetto – interventi sulle vasche e sulla rampa –stralcio della murazione extramoenia*
- con nota PG/2023/376182 del 5 maggio 2023, il RUP ha trasmesso tali elaborati alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 42/2004;
- con nota prot. n. UO1713L/OS/2023 10008562-P (**allegato 1**), acquisita al PG/2023/451931 in data 31 maggio 2023, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha rilasciato l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di che trattasi, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004, con le prescrizioni nella stessa riportate;
- l'esecuzione delle lavorazioni previste in variante e l'adeguamento alle prescrizioni di cui citata nota PG/2023/451931/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio comporta l'applicazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto rep. n. 86258/2018;
- per evitare il rapido deterioramento delle lavorazioni eseguite a causa dell'accumulo sulle pregiate superfici marmoree di guano di colombe e gabbiani, presenti in gran numero nell'area d'intervento, si ritiene indispensabile inoltre la fornitura e installazione di un impianto elettrificato di dissuasione volatile;
- il giorno 31 luglio 2023 il RUP ha sottoscritto con il legale rappresentante del raggruppamento Vitiello S.r.l.(capogruppo) - R.O.M.A. consorzio (mandante) il verbale di concordamento relativo a n.



- 15 nuovi prezzi non previsti in contratto (**allegato 2**), determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e il suddetto RTI affidatario;
- il 31 luglio 2023 il legale rappresentante del medesimo raggruppamento ha sottoscritto l'atto di sottomissione (**allegato 3**) relativo alle lavorazioni in variante;
 - in data 3 agosto 2023 si è provveduto alla verifica e alla validazione di tale variante (**allegati 4-5**).

Considerato che le modifiche apportate dalla variante *de quo* non alterano la sostanza del progetto iniziale, non impongono l'acquisizione di ulteriori pareri tecnici, oltre la suddetta autorizzazione della Soprintendenza competente, e sono finalizzate alla salvaguardia del bene al fine di perseguire gli obiettivi dell'intervento, così come previsto dall'art. 205, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006.

Rilevato che:

- l'adozione di detta variante esige una modifica della distribuzione degli importi delle lavorazioni per categorie omogenee e comporta un aumento di spesa complessivo di € 45.867,41 come da dettaglio che segue:
 - di € 27.279,46 (al netto del ribasso del 30,321%) per lavorazioni aggiuntive;
 - di € 2.727,95 per IVA al 10%;
 - di € 13.000,00 per la fornitura di impianto di dissuasione volatili;
 - di € 2.860,00 per IVA al 22%;
- con determinazione del Servizio Grande Progetto UNESCO n. 6 del 4 agosto 2023 - Rep. n. 530/2023 (**allegato 6**) è stato approvato in linea tecnica il citato progetto di variante per l'importo totale di € 1.162.470,81 e contestualmente è stato approvato in linea economica un lotto funzionale della medesima variante per l'importo complessivo di € 1.116.603,39 (senza aumento di spesa dell'importo contrattuale), stralciando dalla stessa alcune lavorazioni marginali riguardanti l'esecuzione di opere di completamento del camminamento superiore, quali la realizzazione delle aiuole ed il restauro delle vasche, oltre che l'eliminazione delle voci relative alle prescrizioni della Soprintendenza e la messa in opera dell'impianto di dissuasione volatili, onde consentire la prosecuzione dei lavori, in vista della scadenza del finanziamento POR Campania FESR 2014/2020 fissata al 31 dicembre 2023;
- con delibera di Giunta comunale n. 280 del 7 agosto 2023 è stata applicata una quota di avanzo vincolato di amministrazione pari a € 45.867,41 a valere sul Bilancio comunale, al fine di dare copertura finanziaria alla variante in parola e dare regolare continuità ai lavori in corso e rispettare la tempistica imposta dal citato finanziamento POR 2014/2020;
- la variante in argomento si compone dei seguenti elaborati:
 1. *V1_RT_00 elenco elaborati*
 2. *V1_RT_01 relazione tecnica*
 3. *ESE_EE_01 computo metrico estimativo*
 4. *ESE_EE_02 quadro comparativo*
 5. *ESE_EE_03 elenco nuovi prezzi*
 6. *ESE_EE_04 analisi prezzi*
 7. *V1_RI_01 stato di fatto - pianta piano terra – pianta delle coperture*
 8. *V1_RI_02 stato di fatto - sezioni longitudinali e trasversali - prospetti intramoenia e extramoenia*
 9. *V1_RI_03 stato di fatto – dettaglio delle vasche e della rampa*
 10. *V1_AR_01 variante di progetto – pianta piano terra – pianta delle coperture*
 11. *V1_AR_02 variante di progetto - sezioni longitudinali e trasversali - prospetti intramoenia e extramoenia*
 12. *V1_AR_03 variante di progetto – interventi sulle vasche e sulla rampa – stralcio della murazione extramoenia*



13. Scheda impianto dissuasione volatili

- n data 25 settembre 2023 si è provveduto all'aggiornamento della verifica del progetto e alla sottoscrizione del conseguente verbale di validazione (**allegati 7 - 8**);
- con delibera di Giunta comunale n. 324 del 29 settembre 2023 (**allegato 9**) è stata approvata in linea economica ai sensi dell'art. 205, comma 4 del D.lgs. n. 163/2006, la perizia di variante costituita dagli elaborati parte integrante del provvedimento stesso, con aumento di spesa del quadro economico dell'intervento pari ad € 45.867,41, quale cofinanziamento a valere sul Bilancio comunale;
- con la medesima delibera di Giunta comunale n. 324/2023 è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento, così come di seguito indicato:

Murazione aragonese in località Porta Capuana. Recupero e rifunzionalizzazione POR Campania FESR 2014/2020 Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.				
DESCRIZIONE	IVA	Parziali		TOTALE
		POR Campania FESR 2014/2020	Bilancio comunale	
A) LAVORI:				
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA:				
A.1a) LAVORI EDILI (OG2 C1 II)		€ 460.913,27	€ 17.395,02	
A.1b) RESTAURO ARCHITETTONICO (OS2 C1 I)		€ 292.468,52	€ 8.981,85	
A.1c) IMPIANTI (OG11)		€ 10.942,93	€ 902,59	
SOMMANO:				€ 791.604,18
A.1.1.a) Oneri di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)		€ 50.000,00		€ 50.000,00
A.1.1.b) Oneri di sicurezza intrinseci pari ad € 25.029,71 2,282%				
A.1.1.c) Oneri di sicurezza COVID-19 (non soggetti a ribasso)		€ 25.455,30		€ 25.455,30
A.1.1.d) Maggiori importi prezzari aggiornati sul SAL straordinario al 29/07/2022 ex art. 26 D.L. n. 50/2022		€ 46.888,15		€ 46.888,15
Importo Complessivo LAVORI (di cui 47,216% M.O. pari ad € 517.927,68):				€ 913.947,63
A.2) FORNITURE: impianto dissuasione volatili			€ 12.000,00	
A.2.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 1.000,00	
Importo complessivo FORNITURE:				13.000,00 €
A.3) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di progettazione.		€ 22.994,07		
A.3.1) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di progettazione aggiuntiva.		€ 6.200,00		



A.3.2) SERVIZI: per progettazione esecutiva intervento comprensivo del coordinamento sicurezza in fase di progettazione aggiuntiva.		€ 14.390,16		
A.3.1.a) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)				
Importo complessivo SERVIZI:				€ 43.584,23
Importo complessivo voce A= (A.1 + A.2 + A.3):				€ 970.531,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B.1) Assistenza scientifica archeologica per gli scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi		€ 2.546,42		€ 2.546,42
B.2) Rimozione e trasporto a rifiuto materiali di risulta locali inaccessibili				
B.3) Rilievi e assistenza scavi				
B.4) Spese per oneri di smaltimento rifiuti		€ 40.000,00		€ 40.000,00
B.5a) Società ABC (ex ARIN) oneri relativi alla valutazione delle interferenze ed alla valutazione delle attività di posa condotte e allacciamenti di competenza				
B.6) Imprevisti (max 5% di: Lavori A.1 + Forniture A.2 + Servizi A.3)				
B.6.1) per: Lavori A.1.1				
B.6.2) per: Forniture A.2				
B.6.3) per: Servizi: A.3				
B.7) Acquisizione aree o immobili:				
B.7.1.a) Espropriazione: Terreni				
B.7.1.b) Espropriazione: Immobili (edifici e fabbricati)				
B.7.2.a) Acquisizione: Terreni				
B.7.2.b) Acquisizione: Immobili (edifici e fabbricati)				
B.8) Accantonamento per transazioni di cui all'art.12 del D.P.R n. 207/2010				
B.9) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.				€ 20.357,88
B.9.1) Incentivo art. 92, c. 5 D.lgs. n. 163/2006		€ 20.357,88		
Spese per attività di consulenza o di supporto:				
B.10) Spese per commissioni giudicatrici:		€ 8.849,42		€ 8.849,42
B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche:				€ 3.578,15



B.11.1) Pubblicazione bando di gara (Lavori A.1.1 per importo superiore a 500.000 euro a base d'asta): B.U.R. + 2 quotidiani a tiratura regionale		€ 2.135,03		
B.11.2) Pubblicazione esiti di gara (IDEM c.s.)		€ 1.443,12		
B.12) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (art. 111 del D.lgs. n. 50/2016) IVA compresa				
B.13) I.V.A. Ed eventuali altre imposte:				€ 116.107,07
B.13.1.) IVA per Lavori	10%	€ 88.666,82	€ 2.727,95	
B.13.2) IVA per Forniture	22%	€ 0,00	€ 2.860,00	
B.13.3a) CNPAIA 4% per Servizi (A.3)	4%	€ 919,76		
B.13.3b) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.1)	4%	€ 248,00		
B.13.3c) CNPAIA 4% per Servizi aggiuntivi (A.3.2)	4%	€ 575,61		
B.13.4a) IVA per: Servizi (A.3)	22%	€ 5.058,70		
B.13.4b) IVA per: Servizi (A.3.1)	22%	€ 1.364,00		
B.13.4c) IVA per: Servizi (A.3.2)	22%	€ 3.165,84		
B.13.5a) IVA su B.13.2)	22%	€ 202,35		
B.13.5b) IVA su B.13.2b)	22%	€ 54,56		
B.13.5c) IVA su B.13.2c)	22%	€ 126,63		
B.13.6) IVA per B. 1)	22%	€ 560,21		
B.13.7) IVA per B.4)	22%	€ 8.800,00		
B.13.8) IVA per: B.6.1) - Imprevisti per Lavori	10%	€ 0,00		
B.13.9) IVA per: B. 11) - Spese per pubblicità ecc.	22%	€ 776,64		
B.14) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici:		€ 500,00		€ 500,00
B.15) Accantonamento di cui all'art.133 del D.lgs. n. 163/2006				
Totale somme a disposizione (da B.1 a B.15):		€ 186.350,99	€ 5.587,95	€ 191.938,94
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)		€ 1.116.603,39	€ 45.867,41	€ 1.162.470,80
Economia da ribasso (quota parte presa già con det. IG n. 554 del 30 aprile 2018)		€ 378.553,21		
Totale ECONOMIA		€ 378.553,21		
Rimborsato da aggiudicatario		€ 4.843,40		
Totale QE pre ribasso		€ 1.500.000,00		

Dato atto che:

- la spesa di € 45.867,41 trova copertura finanziaria per € 30.007,41 sul capitolo 206591/19 e per € 15.860,00 sul capitolo 206591/20, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999, Bilancio 2023/2025, Eser-



cizio 2023;

- il suddetto importo per maggiori lavori di € 45.867,41 è contenuto nella percentuale del 20% prevista all'art. 205 comma 4 del D. Lgs 163/2006.

Vista la Deliberazione n. 42 del 4 luglio 2023 con cui il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2023/2025.

Letto l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000.

Ritenuto che si possa procedere ad affidare all'RTI *Vitiello S.r.l.* (mandatario) - *R.O.M.A. consorzio* (mandante), i maggiori lavori di variante ex art. 205 comma 4 del D. Lgs 163/2006, pari a € 45.867,41 IVA compresa, approvati con la deliberazione di Giunta comunale n. 324 del 29 settembre 2023 relativamente all'intervento denominato *Murazione aragonese in località Porta Capuana* – finanziato a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020.

Visti altresì:

- *il D.lgs. n. 267/2000;*
- *il D.lgs. n.165/2001;*
- *il D.lgs. n. 163/2006;*
- *gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023 - 25, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.*

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. **Affidare** all'RTI *Vitiello S.r.l.* (mandatario) – *R.O.M.A. consorzio* (mandante), P.IVA 03318731217, titolare del contratto d'appalto rep. n. 86258 del 4 dicembre 2018, i maggiori lavori di variante agli stessi prezzi, patti, condizioni del contratto principale e con l'aggiunta dei nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento dei nuovi prezzi del 31 luglio 2023, approvato con determinazione rep. n. 530/2023, di cui alla delibera di Giunta comunale n. 324 del 29 settembre 2023, per l'importo complessivo € **45.867,41** quale cofinanziamento a valere sul Bilancio comunale nell'ambito dell'intervento denominato *Murazione aragonese in località Porta Capuana* - Finanziamento POR Campania FESR 2014/2020.
2. **Dare atto** dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, così come coordinato con d.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014.
3. **Assumere** l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € **45.867,41**, in favore del R.T.I. RTI *Vitiello S.r.l.* P.IVA 03318731217 (mandatario) – *R.O.M.A. consorzio* (mandante), come di seguito:
per € 30.007,41 sul capitolo 206591 art. 19 - codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999, Bilancio 2023/2025, Esercizio 2023, a valere sul Bilancio comunale;
per € 15.860,00 sul capitolo 206591 art. 20 - codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999, Bilancio 2023/2025, Esercizio 2023, a valere sul Bilancio comunale.
4. **Precisare** che in conformità ai contenuti delle *Linee guida per la stipula dei contratti pubblici*, approvate con deliberazione di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016, per i lavori oggetto del presente



provvedimento si ricorrerà alla stipula di atto di sottomissione in forma di scrittura privata semplice.

Il sottoscritto, in qualità di dirigente del Servizio *Grande Progetto UNESCO*, attesta:

- che la stessa rientra nella previsione dell'art.191, comma 5 del D.lgs. n.267/2000;
- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
- che il presente provvedimento **non contiene dati personali**;
- che il presente provvedimento **rientra** nelle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 70, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'ente, repertoriati con i nn.:

- | | |
|------------------|---|
| All_1055K_011_01 | Nota PG/2023/451931 del 31 maggio 2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio |
| All_1055K_011_02 | Verbale di concordamento prezzi |
| All_1055K_011_03 | Atto di sottomissione |
| All_1055K_011_04 | Rapporto conclusivo di verifica 3 agosto 2023 comprensivo di allegati (Rapporto tecnico di verifica del progetto di variante e Attestazione di eseguibilità dei lavori) |
| All_1055K_011_05 | Validazione progetto esecutivo di variante |
| All_1055K_011_06 | Determinazione Servizio Grande Progetto UNESCO n. 6 del 4 agosto 2023 - stralcio |
| All_1055K_011_07 | Rapporto conclusivo di verifica 25 settembre 2023 comprensivo di allegati (Rapporto tecnico di verifica del progetto di variante e Attestazione di eseguibilità dei lavori) |
| All_1055K_011_08 | Validazione progetto esecutivo di variante in linea economica e allegati |
| All_1055K_011_09 | D.G.C. n. 324/2023 |

Sottoscritto digitalmente da

Il dirigente

arch. Luca d'Angelo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.



**Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
Servizio Grande Progetto UNESCO**

Determinazione n. 11 del 06/10/2023

PROG. 10942/23

Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa come di seguito riportato:

COD.BIL. 05.01-2.02.01.10.999 BIL. 2023/2025 ES. 2023 CAP. 206591/19 (IMP. 4791/23)

COD.BIL. 05.01-2.02.01.10.999 BIL. 2023/2025 ES. 2023 CAP. 206591/20 (IMP. 4792/23)

Importo: € 45.867,41

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO**

IL RAGIONIERE GENERALE

Sottoscritto digitalmente